

MINEDUC - Ministerio de Educación
Subsecretaría de Administración Escolar
Dirección Nacional de Infraestructura Física

PROYECTO: K001 MINEDU - Programa Nacional De Infraestructura para la universalización de la educación con calidad y equidad

Líder del Proyecto:	Heredia, Hernan Rodrigo (hernan.heredia@educacion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Heredia, Hernan Rodrigo	Programas Relacionados:	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD, Provincia - Azuay, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Guayas, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Orellana, Provincia - Sucumbíos, SENPLADES - Implementación interinstitucional de distritos y circuitos priorizados para el buen vivir.
Titular:	Olmedo Mosquera, Oscar Omar	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	91400000.578.6088	TIR:	10.23 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	1,159,108,000.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	36,280,148.75
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Inversionista internacional, Inversionista nacional, Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/06/2011 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	03/08/2017	Fecha de Fin Base:	13/12/2015
Modificado por:	Chiluisa Vitery, Ana Elizabeth	Fecha del siguiente Hito:	30/08/2017

DATOS GENERALES

Descripción

OBJETIVO:

El Programa busca incorporar, en un plazo de tres años, al menos 16.000 nuevos alumnos al sistema educativo ecuatoriano, en aquellas parroquias que presenten altos índices de necesidades básicas insatisfechas, mayores déficits de oferta educativa y ubicados preferentemente en zonas rurales, fronterizas, urbano marginales, con población indígena y afro-descendientes. El Programa apoyará la implementación de circuitos educativos completos en las 18 parroquias seleccionadas de acuerdo al proceso de desconcentración educativa recientemente aprobado por el Presidente de la República del Ecuador.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- i. Construir, dotar de equipamiento y mobiliario a 20 nuevas escuelas en las parroquias priorizadas según criterios de equidad.
- ii. Promover la creación de 429 partidas incrementales de docentes jubilados por desdoblamiento de la jubilación de docentes. .
- iii. Mejorar las habilidades y competencias profesionales de los 1.296 nuevos docentes que se designarán preferentemente a las parroquias seleccionadas.
- iv. Otorgar nombramiento a 1.296 docentes fiscales.
- v. Proveer sistemas de información para el manejo administrativo educativo desconcentrado.

Para el logro de los objetivo, el Programa ha sido estructurado en los siguientes componentes:

DATOS GENERALES

Descripción

Componente 1: Expansión de la educación básica con equidad y calidad: cuyo objetivo es crear las condiciones para aumentar la cobertura en los tres niveles de educación inicial fiscal, primer grado de educación básica, el ciclo final de la educación básica y bachillerato, a través de la renovación de la planta docente e inversiones en infraestructura escolar.

Componente 2: Innovación Tecnológica para el fortalecimiento institucional; cuyo objetivo es desarrollar e implementar un sistema de información integrado para la gestión educativa que mejoren la eficiencia institucional, la atención al usuario final del sistema educativo y la oportunidad y calidad de la información para la toma de decisiones.

Para la administración, evaluación y auditoría del Programa, con recursos de contraparte local se financiará la auditoría técnica operativa, auditoría de los estados financieros y evaluación final. Igualmente el Ministerio de Educación asignará recursos de contraparte local para la contratación del Equipo de Gestión del Programa, que no corresponda al personal de planta, durante la ejecución del Programa.

Linea Base:
 Tasa neta de matrícula educación inicial 13,6%
 Tasa neta de matrícula educación general básica 90,6%
 Tasa neta de matrícula educación bachillerato 42,6%
 Brecha con respecto al promedio país en educación inicial (20% país vs 14% parroquias)
 Brecha con respecto al promedio país en educación general básica (97% vs 91%)
 Brecha con respecto al promedio país en bachillerato (64% vs 43%)
 Infraestructura Número de nuevas escuelas construidas y equipadas en las parroquias priorizadas según criterios de equidad 20
 Docentes Número de docentes que reciben el estímulo a la jubilación obligatoria 856
 Número de partidas de docentes jubilados repuestas e incrementales por desdoblamiento para ampliar cobertura 1.296
 Número de docentes fiscales con nombramiento 1.296
 Innovaciones tecnológicas Sistemas de información para el manejo administrativo educativo desconcentrado 4 IMPLEMENTADOS

Beneficios Cualitativos

Contribuir con el aumento en la tasa neta de cobertura nacional en la educación inicial fiscal, básica y bachillerato.

Aumentar la tasa neta de cobertura en las parroquias priorizadas en la educación inicial fiscal, básica y bachillerato.

Aumentar el peso relativo de las minorías étnicas (afro descendientes e indígenas) respecto a la matrícula total de la provincia donde se ubiquen la/s parroquia/s beneficiaria/s del Programa en la educación inicial fiscal, básica y bachillerato.

Mejorar las condiciones de infraestructura escolar que influyen en la calidad educativa para al menos 16.000 alumnos de los niveles inicial, básico y bachillerato en los circuitos educativos beneficiados.

Tipo de Beneficiario

Miembros de las comunidades educativas que se benefician de la infraestructura educativa: Estudiantes de Educación Inicial, Educación Básica y Bachillerato incorporados al sistema educativo con mejores oferta de infraestructura educativa, equipamiento y mobiliario; docentes, padres de familia, administrativos.

Restricciones


Presupuestarias por la aprobación del Nuevo modelo educativo que establece la intervención integral y completa por tipologías en establecimientos educativos ejes, frente a la propuesta inicial de incremento de aulas.

Las restricciones del proyecto son:
 COSTO: USD86.560.000,00;
 TIEMPO: Desde el 01/06/2011 hasta 31/12/2016;
 ALCANCE: 20 Unidades Educativas.
 RECURSOS: Tecnológicos y humanos

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 93.89 %
 Fecha de Inicio: 01/06/2011 Fecha de Fin: 31/12/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	85 %	86 %	88 %	88 %	88 %	88 %	88 %	89 %	90 %	90 %	90 %	100 %
	Avance real acumulado											
	85 %	86 %	87 %	87 %	88 %							
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JULIO 2017</p> <p>Contrato de Préstamo BID 2340/OC-EC</p> <p>#El proyecto cuenta hasta la presente fecha con 5 UEM finalizadas: Jaime Roldós, Simón Bolívar, Charles Darwin, Chone y 27 de Febrero. #Se solicitó a SECOB que se gestione la instalación del generador eléctrico en la UEM HUIRUNO (Jaime Roldós). #Se suscribió el acta de recepción definitiva de la UEM Chone. #Se suscribió el acta de uso y ocupación y provisional de la UEM 27 de Febrero. #Se suscribió el contrato complementario de la UEM Ciudad de Pedernales. #Se solicitó a SECOB que se remita el expediente de incrementos de la obra Simón Bolívar y José de San Martín. En el mismo documento se insistió que en cuanto a la UEM Simón Bolívar deben culminar los trabajos pendientes. #Se solicitó nuevamente a SECOB que remita el informe técnico-legal de la obra La Siberia hasta el 20 de julio de 2017, para que se puedan realizar las gestiones pertinentes con el Ministerio de Economía y Finanzas para los ajustes para el cierre del préstamo. Hasta la presente fecha no se remite la información. #Se solicitó a Planificación los informes de la puesta en operación de la Unidad Educativa del Milenio Chone. #Se solicitó la actualización de los informes de microplanificación de las Unidades Educativas del Milenio: José de San Martín, 27 de Febrero, Ciudad de Pedernales y La Siberia. #Se solicitó a SECOB el informe para determinar los saldos que no serán ejecutados en las obras hasta el 31 de agosto 2017, para solicitar a BID la aprobación de utilizar estos recursos para el pago a jubilaciones. #Se realizó la entrega de equipamiento y mobiliario del Proceso de Licitación Pública Internacional para 7 de las 8 UEM: Jaime Roldós Aguilera, Simón Bolívar, Ciudad de Pedernales, La Siberia, Charles Darwin, Chone y 27 de Febrero. #Se emitió la Resolución Nro. MINEDUC-VGE-2017-00061-R, en la cual se corrigió el monto adjudicado a la empresa INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A., correspondiente al Lote 11-Mobiliario A. #Se suscribió el Contrato Modificatorio Nro. 001-MINEDUC-BID-2017, del proceso No.PNIUEC-230-LPI-B-LPI-001-2016, correspondiente al Lote 11 (Mobiliario A), adjudicado a la empresa INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A., por un valor de \$ 143.172,40. #Se solicitó el pago de anticipo del Contrato No. 003-MINEDUC-BID-2017 acogiendo correcciones de Contrato Modificatorio No 001-MINEDUC-BID-2017, correspondiente al Lote 11 y éste fue cancelado el 31 de julio de 2017. #Se remitió la respuesta al Oficio N° SERCOP-SDG-2017-0362-OF, en el cual se solicitó información relevante sobre el Proceso de Licitación Pública Internacional No. PNIUEC-230-LPI-B-LPI-001-2016, financiada con recursos del Préstamo BID 2340/OC-EC. #Se publicó el proceso para la contratación de la auditoría financiera externa 2017 del proyecto.</p>	<p>Chiluisa Vitery, Ana Elizabeth</p>	<p>03/08/2017 - 11:50 AM</p>
<p>Préstamo BID 2340/OC-EC correspondiente al mes de junio 2017:</p> <p>.Se realizó la entrega de equipamiento y mobiliario del Proceso de Licitación Pública Internacional PNIUEC-230-LPI-B-LPI-001-2016 a las Unidades Educativas del Milenio: Huiruno (Jaime Roldós Aguilera), Simón Bolívar, Ciudad de Pedernales y La Siberia. Para el caso de las dos últimas UEM, los bienes fueron entregados en una bodega de la Coordinación Zonal pues las obras aún no están terminadas y se requiere ir cerrando el préstamo. .Se solicitó a BID la No Objeción a los contratos complementarios de las UEM Ciudad de Pedernales y La Siberia. Mediante comunicación No. CAN/CEC/1166/2017 BID hizo observaciones al contrato complementario de la UEM La Siberia y se remitirá la respuesta el 3 de julio de 2017.</p>	<p>Chiluisa Vitery, Ana Elizabeth</p>	<p>05/07/2017 - 02:31 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>.Mediante oficio No. MINEDUC-DNCAI-2017-00154-OF, del 5 de junio de 2017, se solicitó a BID la aprobación a los TDR para la contratación de la auditoría externa 2017 y se obtuvo la No Objeción con comunicación No. CAN/CEC/1149/2017, mediante oficio No. MINEDUC-DNCAI-2017-00198-OF, del 26 de junio de 2017, se remitieron los TDR con los ajustes requeridos. En espera del pronunciamiento definitivo.</p> <p>.Mediante memorando Nro. MINEDUC-DNCAI-2017-00355-M, del 02 de junio de 2017, se solicitó la elaboración de la Resolución Modificatoria a la Resolución No. MINEDUC-VGE-2017-00035-R, para rectificar el valor del Contrato No. 003-MINEDUC-BID-2017 - LOTE 11 del proceso PNIUEC-230-LPI-B-LPI-001-2016.</p> <p>.En relación al nuevo remanente del Préstamo BID 2340/OC-EC, USD \$ 2.625.809,85, se realizó la solicitud de la información que incluya el detalle de docentes que podrían ser beneficiados con la jubilación (obligatoria), considerando que tengan el aval otorgado por el Ministerio de Trabajo.</p> <p>.Se realizó la solicitud de anulación del Aval Nro. 36 y anulación de las certificaciones presupuestarias generadas Nro. 436 y 437, correspondiente al equipamiento tecnológico (Lote 5). Adicionalmente se solicita realizar el cambio a recursos fiscales, de organismo 2002 correlativo 4037 a organismo 0000 correlativo 0000, el monto de \$ 673,850.08.</p> <p>.Mediante memorando Nro. MINEDUC-SAE-2017-01021-M, del 28 de junio de 2017, se solicitó la verificación PAC para dar inicio al proceso de contratación de la "Auditoría de los Estados Financieros y Cierre del Programa, con la Revisión Ex Post de Adquisiciones, e Informe de Aseguramiento Razonable del Subcomponente Denominado Incentivo a la Jubilación Relacionados con el Programa Nacional de Infraestructura para la Universalización de la Educación con Calidad y Equidad Financiado por el Contrato de Préstamo BID 2340 OC/EC del Año 2017".</p> <p>.Con Oficio Nro. MINEDUC-DNCAI-2017-00157-OF, 06 de junio de 2017, se pone en conocimiento del BID los incrementos de la UEM Ciudad de Pedernales y de igual manera se solicitó la No Objeción a incrementos del Contrato de Fiscalización.</p> <p>.Mediante Oficio Nro. MINEDUC-DNCAI-2017-00199-OF, del 27 de junio de 2017, se realizó la actualización de equipo técnico del MINEDUC asignado para la gestión del proyecto con el fin de dar cumplimiento a recomendaciones de informe de Auditoría del año 2016.</p> <p>.Se realizó la solicitud de anulación del Aval Nro. 36 y anulación de las certificaciones presupuestarias generadas Nro. 436 y 437, correspondiente al equipamiento tecnológico (Lote 5). Adicionalmente se solicitó realizar el cambio de fuente para adquirir dicho equipo con recursos fiscales.</p>		
<p>MAYO 2017 Reporte de las actividades y acciones realizadas durante el mes de mayo 2017 en el marco del Contrato de Préstamo BID 2340/OC-EC:</p> <p>.Se suscribieron 8 contratos del proceso de licitación pública internacional para el equipamiento y mobiliario. El 27 de abril de 2017 se suscribió el contrato para adquirir el lote 12, cuyo proveedor es el señor Edison Masabanda, el 28 de abril se suscribió el contrato para adquirir el lote 8 adjudicado al Consorcio AURON REP, el 03 de mayo el contrato correspondiente al lote 4 adjudicado a la empresa COLEDIDACTICUM, el 04 de mayo de 2017 los contratos de los lotes 6, 11, 13 y 14 adjudicado a la empresa INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A y el 8 de mayo de 2017 el contrato del lote 7 adjudicado al GARABATOS. Está pendiente la suscripción del contrato modificatorio correspondiente al lote 11 de la empresa INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A .</p> <p>.Se pagó los anticipos de 7 de los 8 contratos, llegando a un monto total de \$ 398.301,3.</p> <p>.Para el lote 5 - equipo tecnológico, que resultó desierto en la licitación pública internacional, se acordó con el Banco realizar una Licitación Pública Limitada invitando a los 5 oferentes que resultaron pre calificados en el primer proceso. Sin embargo, considerando que el contrato con el oferente que resulte adjudicado debía firmarse hasta el 13 de junio de 2017 (fecha del último desembolso e inicio de cierre del proyecto) las autoridades decidieron equipar el mencionado lote con recursos fiscales. De igual forma ocurrió con 2 fondos bibliográficos que se debían adquirir con recursos del préstamo y que considerando las fechas del préstamo no se podían firmar. Este particular fue informado al Banco mediante No. MINEDUC-VGE-2017-000-OF, del 22 de mayo de 2017 y se solicitó No Objeción para utilizar esos recursos pago a jubilaciones docentes.</p> <p>.El 17 mayo de 2017 se inauguró la UEM Chone, ubicada en la parroquia de Angamarca, provincia de Cotopaxi.</p> <p>.La UEM José de San Martín, tiene un avance físico del 92.50 %. Suspendida desde el 18 de enero de 2017 por incrementos.</p> <p>.La UEM 27 de Febrero, está en ejecución y tiene un avance físico del 95%.</p> <p>.La UEM La Siberia, presenta un avance del 60.55%. Está suspendida hasta firmar contrato complementario. Se debe solicitar No Objeción al BID hasta el 13 de junio de 2017.</p> <p>.La UEM Ciudad de Pedernales, está en ejecución y presenta un avance del 60%. Está en proceso de firmar el contrato complementario. Se debe solicitar No Objeción al BID hasta el 13 de junio de 2017.</p>	<p>Chiluisa Vitery, Ana Elizabeth</p>	<p>05/06/2017 - 04:23 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>.Las nuevas autoridades, dispusieron nuevas directrices para la evaluación del proyecto, la misma que tendrá mayor alcance. La propuesta se realizará al Organismo durante la semana del 5 al 9 de mayo de 2017.</p>		
<p>ABRIL. Préstamo BID 2340/OC-EC.</p> <p>.El 22 de abril de 2017 se suscribió la Resolución de Adjudicación No. MINEDUC-VGE-2017-00035-R , en donde resulta como oferentes adjudicados aquellos correspondientes a los lotes 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13 y 14, correspondiente al proceso de adquisición de equipamiento y mobiliario. Para los lotes 1,2,3,9 y 10 la Subsecretaría de Administración Escolar notificó que se realizará la adquisición con recursos locales y para el caso del lote 5 se volverá a lanzar el proceso de licitación pública internacional conforme a las políticas del BID.</p> <p>.El 27 de abril de 2017, se suscribió el contrato correspondiente al equipamiento y mobiliario del Lote 12 - Mobiliario B.</p> <p>.El 25 de abril de 2017, se suscribió el contrato de fiscalización de la UEM La Siberia.</p> <p>.Se realizó el traspaso de recursos para la adquisición de fondo bibliográfico a las Coordinaciones Zonales 2 y 5 para las UEM Jaime Roldós y UEM Simón Bolívar.</p> <p>.Se realizó la solicitud de financiamiento por el monto de USD 338.349,02, destinado a financiar la contratación de la Auditoría del año 2017, la Evaluación del Proyecto y la adquisición de fondo bibliográfico de las 6 Unidades Educativas del Milenio financiadas con el Préstamo BID 2340/OC-EC</p> <p>.El proyecto cuenta con 3 obras inauguradas las mismas que son: UEM Jaime Roldós, UEM Simón Bolívar y UEM Charles Darwin.</p> <p>.La Unidad Educativa del Milenio Chone, se encuentra terminada y se estima que se inaugurará en mayo de 2017.</p> <p>.La Firma Consultora Ernst & Young Ecuador, realizó la entrega de los Informes de Auditoría de los Estados Financieros del Contrato de Préstamo BID 2340/OC-EC, correspondiente al período año 2016, el mismo que fue presentado al Organismo en cumplimiento a las cláusulas contractuales del Préstamo BID 2340/OC-EC.</p> <p>.El jueves 20 de abril de 2017, se realizó la Revisión de Cartera para analizar el avance del Proyecto, en la cual SECOB puso en conocimiento que las UEM 27 de Febrero y José de San Martín pueden estar en riesgo de tener terminación unilateral, para lo cual están realizando las gestiones pertinentes para evitar dicha situación y poder culminar las obras dentro del período del proyecto.</p> <p>.Con el remanente del préstamo correspondiente a \$ 6.308.018,29, se jubilaron a 145 docentes. En caso de que el préstamo tenga remanentes adicionales, se utilizarán de igual forma para jubilaciones de docentes.</p>	<p>Chiluisa Vitery, Ana Elizabeth</p>	<p>04/05/2017 - 05:21 PM</p>
<p>MARZO 2017. Préstamo BID 2340/OC-EC:</p> <p>.Conforme al Plan de Auditoría presentado, la Firma Consultora Ernst & Young Ecuador, inició sus actividades en SECOB con el análisis de la información para la entrega del Informe de la Auditoría de los Estados Financieros para el período 2016, del Contrato de Préstamo BID 2340/OC-EC.</p> <p>.Se realizó la adjudicación para la contratación de la Fiscalización de la Unidad Educativa del Milenio La Siberia.</p> <p>.El Banco otorgó la opinión técnica favorable definitiva para la reconstrucción de la Unidad Educativa La Siberia afectada por el terremoto del pasado 16 de abril. Así mismo el Banco no recomienda el reinicio de la obra sin contar previamente con: i) acuerdos formales de los procesos legales del contrato complementario o enmienda para el contratista y fiscalización durante la fase de reconstrucción de la UEM, y ii) La fiscalización externa contratada, con el fin de avanzar con la obra que se encuentra suspendida desde el mes de abril de 2016.</p> <p>.SECOB remitió los cronogramas de ejecución para la reconstrucción de las obras afectadas por el terremoto, en donde menciona que se requiere 6 meses para la reconstrucción de la UEM Ciudad de Pedernales y 5 meses para La Siberia. Se solicitó detallar de mejor manera el cronograma y definir a partir de qué mes se cuenta el tiempo de ejecución.</p> <p>.Se remitió al Banco los planos oficiales de reconstrucción de la Unidad Educativa Ciudad de Pedernales. En este sentido el Banco, solicitó que se envíe el respectivo cronograma de ejecución y las enmiendas de los contratos complementarios para no objeción del Banco, con el fin de avanzar con la obra que se encuentra suspendida desde el mes de abril de 2016.</p> <p>.El 28 de marzo se realizó la inauguración de la Unidad Educativa del Milenio Charles Darwin, ubicada en la parroquia Canchagua, cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi.</p> <p>.Se presentó la justificación de desembolso y se solicitó el Anticipo de Fondos del Préstamo BID 2340/OC-EC, por un valor de USD \$ 17'000.000, para continuar con la ejecución del programa.</p> <p>.Mediante comunicación N° CAN/CEC/639/2017, del 31 de marzo de 2017, el BID otorgó la No Objeción a la adjudicación de los lotes 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13 y 14, correspondiente al proceso de adquisición de equipamiento y mobiliario.</p>	<p>Chiluisa Vitery, Ana Elizabeth</p>	<p>05/04/2017 - 04:19 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>.Debido al cambio de directrices para la adquisición de bienes emitido por el Ministerio de Finanzas y puesto en conocimiento por circular de la Coordinación General Administrativa Financiera del MINEDUC, se realizó una nueva clasificación de los ítems que forman parte del equipamiento y se solicitó a la Coordinación General Administrativo y Financiero, realizar una nueva Reprogramación al PAI "Programa 60 Proyecto 001 "PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD", con el fin de obtener posteriormente el aval y la certificación presupuestaria para el equipamiento.</p> <p>.En relación a los lotes 1, 2, 3, 5, 9 y 10 los mismo que fueron declarados desiertos en el primero proceso, se solicitó a la Subsecretaría de Administración Escolar, emitir un pronunciamiento en el cual se detalle por cada lote desierto cómo se realizaría la dotación de bienes para que las Unidades Educativas del Milenio financiadas con el préstamo o de ser el caso de que se requiera volver a realizar una nueva licitación internacional, se detalle y verifique las cantidades y especificaciones técnicas correspondientes, así como el costo referencial. En este sentido, la Subsecretaría de Administración Escolar a través de la Dirección Nacional de Recursos Educativos manifestó que los lotes que se declararon desiertos serán provistos con recursos locales, a excepción del lote 5 que se realizará nuevamente un proceso de licitación internacional.</p> <p>.El 31 de marzo de 2017, mediante comunicación No. CAN/CEC/639/2017, el Organismo otorgó la No Objeción para la adquisición de equipamiento y mobiliario.</p>		
<p>FEBRERO 2017 Contrato de Préstamo BID 2340/OC-EC:</p> <p>.El Banco otorgó la No Objeción a la contratación de la fiscalización de la UEM La Siberia y con este insumo SECOB lanzó el proceso en el portal de compras públicas (SERCOP).</p> <p>.El Banco otorgó la opinión técnica favorable para iniciar la reconstrucción de la UEM Ciudad de Pedernales. Adicionalmente, el BID solicitó que se remita la versión final de los planos para legalizar el proceso.</p> <p>.Se realizó la solicitud al Banco de No Objeción para el Informe de Evaluación de Ofertas correspondiente al proceso de adquisición de equipamiento y mobiliario, siendo los lotes 4,6,7,8,11,12,13 y 14, los que cuentan con oferentes que cumplen con los lineamientos dispuestos para la Licitación Pública Internacional.</p> <p>.En relación a los lotes que quedaron desiertos en el primer proceso, se gestionó con la Dirección de Recursos Educativos la elaboración de los pliegos para volver a lanzar un nuevo proceso.</p> <p>.Se inauguraron las Unidades Educativas del Milenio Simón Bolívar y Huiruno (Jaime Roldós).</p> <p>.Se realizó la visita técnica a la UEM José de San Martín y se remitió a SECOB el informe con las novedades encontradas.</p> <p>.Se envió al Organismo el informe mensual de ejecución de obras remitido por SECOB, correspondiente al mes de enero de 2017.</p> <p>.En relación a la evaluación del Proyecto en conjunto con un Consultor del BID y dos funcionarios del Ministerio de Educación se está trabajando en la propuesta para determinar la metodología que se va a utilizar para la evaluación, en este sentido se solicitó al INEVAL información sobre la Bases de datos de la evaluación Ser Bachiller y Ser Estudiante de los años disponibles con la información de todos los estudiantes cruzada con la encuesta de factores asociados, así como también la metodología con la que eligen la muestra para analizar la información.</p> <p>.La Firma Consultora Ernst & Young Ecuador, realizó la entrega del Plan de Auditoría análisis de los Estados Financieros del año 2016 del Préstamo, el mismo que incluye el cronograma de trabajo, la organización del equipo y la entrega de cada producto de acuerdo a lo establecido en el Contrato de la Auditoría.</p>	Chiluisa Vitery, Ana Elizabeth	04/03/2017 - 08:14 PM
<p>ENERO 2017 En el presente periodo las obras presentan el siguiente avance:</p> <p>.UEM Jaime Roldós, tiene un avance físico 97,5%. La fecha de inauguración de lo obra será el 16 de febrero de 2017.</p> <p>.UEM 27 de Febrero, tiene un avance físico 76,80%. Con oficio No. MINEDUC-DNCAI-2017-00024-OF, del 20 de enero de 2017, se solicitó al BID otorgar la No Objeción a la ampliación de la fecha fin de contrato; y con comunicación CAN/CEC/151/2017, del 26 de enero de 2017, el Organismo otorgó la ampliación hasta el 1 de abril de 2017.</p> <p>Con comunicación No. MINEDUC-DNCAI-2017-00041-OF, del 31 de enero de 2017, se dio a conocer del pronunciamiento del Banco a SECOB, a pesar de que dicha institución ya tenía conocimiento del particular el mismo 26 de enero, mediante correo electrónico del BID.</p> <p>.UEM Charles Darwin, está terminada (100%), se estima su fecha de inauguración para marzo 2017. Con oficio No. MINEDUC-DNCAI-2017-00027-OF, del 20 de enero de 2017, se solicita al Banco dar la No Objeción a la ampliación final plazo contractual y con comunicación No. CAN/CEC/171/2017, del 31 de enero de 2017, indicó que toma nota de que la fecha de terminación</p>	Chiluisa Vitery, Ana Elizabeth	05/02/2017 - 10:12 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>de plazo contractual fue el 20 de Diciembre de 2016, considerando que hubo un aplazamiento de inicio de obra por 62 días, una suspensión no.1 por 103 días, una suspensión no.2 por 35 días. .UEM Chone, está terminada, se estima su fecha de inauguración para marzo 2017. .UEM Siberia y Ciudad de Pedernales, mediante comunicación No. MINEDUC-DNCAI-2017-00015-OF, del 13 de enero de 2017, se remite información adicional para las mejoras para la reconstrucción de las UEM afectadas por el terremoto. El 17 enero de 2017 se realizó una visita técnica entre los consultores del BID, el personal de territorio en SECOB y MINEDUC, en donde se definió la información adicional que debe ser entregada para que el Banco pueda otorgar el pronunciamiento técnico favorable para iniciar la reconstrucción de las UEM.</p> <p>Mediante comunicación No. CAN/CEC/129/2017, del 23 de enero de 2017, el Banco solicitó que se oficialice el acta de la visita técnica y se entregue la información acordada.</p> <p>Con documento No. MINEDUC-DNCAI-2017-00038-OF, del 24 de enero de 2017, se remitió la información al Organismo.</p> <p>Con documento No. MINEDUC-DNCAI-2017-00042-OF, del 31 de enero de 2017, se envió un alcance a la información de mejoras con las correcciones solicitadas por el Consultor del BID a los planos.</p> <p>Por otro lado con documento No. MINEDUC-DNCAI-2017-00034-OF, del 24 de enero del 2017, se solicitó la No Objeción al BID al TDR, pliego y presupuesto referencial para la contratación de la fiscalización de la UEM la Siberia.</p> <p>.UEM "Simón Bolívar", tiene un avance físico 96%. La fecha de inauguración de lo obra será el 16 de febrero de 2017. .UEM "José de San Martín", tiene un avance físico del 87%. Se estima que la obra se entregará a finales de febrero de 2017.</p> <p>Por otro lado, se realizaron principalmente las siguientes actividades:</p> <p>Equipamiento y Mobiliario De acuerdo al Memorando No. MINEDUC-VGE-2016-00505-M de 09 de diciembre de 2016, la señora Viceministra de Gestión Educativa manifiesta: "en concordancia con el Acuerdo Ministerial 371-13 de 03 de octubre de 2013, en su artículo 2, se autoriza el inicio del proceso para realizar la "Adquisición de equipamiento, mobiliario. Menaje y equipos para las Unidades Educativas del Milenio a nivel nacional, financiado con recursos del Contrato de Préstamo 2340/OC-EC"</p>		
<p>DICIEMBRE 2016 Contrato de Préstamo BID 2340/OC-EC: .UEM Jaime Roldós, está suspendida, avance físico 94,85%. .UEM 27 de Febrero, en ejecución, avance físico 59,75%. .UEM Chone, terminada se estima fecha de inauguración para marzo 2017. .UEM Siberia y Ciudad de Pedernales. Con comunicación No. CAN/CEC/2348/2016. (Clasificación: PO-EC-L1075-ADM), del 21 de diciembre de 2016, el BID da su pronunciamiento para el reinicio de los trabajos de la cimentación de la UEM Ciudad de Pedernales. Sin embargo requirió información adicional para Ciudad de Pedernales y Siberia a SECOB con oficio No. MINEDUC-DNCAI-2016-00300-OF, del 22 de diciembre de 2016: UEM Ciudad de Pedernales: * Modelos finales de las aulas, comedor, cuarto de máquinas y bar en ETABS. * Información faltante de los modelos finales de la estructura de los bloques, junto con los planos de detalle de las mejoras propuestas para el reinicio integral de la obra. UEM La Siberia * Modelos matemáticos. * Planos detallados de la propuesta del informe recibido del Director Zonal 4. * Modelos para los bloques del comedor y de aulas. * Presupuestos y especificaciones técnicas de la propuesta. .UEM "Simón Bolívar", avance físico 96%, se venció el plazo del contrato y actualmente la obra está paralizada por contrato complementario en SECOB. Con respecto al arbitraje también se indica que se llegará a un acuerdo para firmar un convenio de pago con la contratista. Se estima entregar la obra a finales de diciembre de 2016. .UEM "José de San Martín", en ejecución, avance físico del 83%. Se estima entregar a finales de febrero de 2017. .Con comunicación No. CAN/CEC/2235/2016. (Clasificación: PO-EC-L1075-G&S), del 27 de diciembre de 2016, el BID manifiesta que la propuesta de SECOB de realizar contratación directa no sería viable ya que el valor del servicio, permitido por la Ley Nacional, excede de los \$59.000.</p>	<p>Chiluisa Vitery, Ana Elizabeth</p>	<p>05/01/2017 - 08:47 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>La primera sugerencia del Banco es continuar con un proceso competitivo, revisando y realizando ajustes a los pliegos, conformando listas cortas competitivas, manteniendo reuniones informativas y espacios de convalidación de errores oportunos, así se debería poder cumplir satisfactoriamente con el proceso. Esto basado en que para este mismo préstamo, para otros préstamos así como obras de gran envergadura en la zona de Manabí, se ha podido contratar empresas constructoras y de fiscalización normalmente.</p> <p>De cualquier forma indican que cualquiera que sea la metodología utilizada, se requiere de lo siguiente para dar la autorización correspondiente: i) Plan de adquisiciones con métodos y montos actualizados, ii) presentación de los TDRs para la no objeción del Banco, iii) presentación de las alternativas consideradas y breve justificación (en base de competencias y experiencia) de la propuesta de adjudicación (incluyendo el monto esperado del contrato).</p> <p>Esto fue solicitado de manera formal a SECOB con oficio No. MINEDUC-SAE-2016-00386-OF, del 28 de diciembre de 2016.</p> <p>Por otro lado, se realizaron principalmente las siguientes actividades:</p> <p>.Se gestionó la información del equipamiento y mobiliario y costo referencial correspondiente a bibliotecas para 6 UEM financiados con el crédito. Así como también el detalle para lo referente a fondo bibliográfico.</p> <p>.Se realizó el taller para funcionarios de la Comisión Evaluadora y las Subcomisiones de Apoyo para el proceso de Licitación Pública Internacional para equipamiento y mobiliario.</p> <p>.Se realizó la gestión con el Ministerio de Finanzas para que realice la solicitud prórroga de plazo del Contrato de Préstamo BID 2340/OC-EC, ante el Organismo. En este sentido el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó la Prórroga del Contrato y como resultado de la ampliación otorgada, los nuevos plazos que regirán para el Préstamo serán: Cláusula 3.04 Plazo Final de Desembolso - 13 de junio de 2017 y Cláusula 5.04 (a): Estado Financiero Final - 13.</p>		
<p>NOVIEMBRE 2016</p> <p>. SECOB hizo entrega de la UEM Chone, el 11 de noviembre de 2016, y en la entrega se generó un acta en la cual acordaron atender las inconformidades hasta el 9 de noviembre.</p> <p>.Se solicitó a la Coordinación General de Planificación, que se actualice el informe de micro planificación en el cual incluya la nómina de docentes por nivel que serán asignados a la Unidad Educativa Chone, el detalle por nivel del número de alumnos que asistirían a la mencionada Institución; así como también el estado actual del transporte para la movilización de los estudiantes, padres de familia, docentes y demás miembros de la comunidad educativa. se de la Unidad Educativa Menor "Chone", ubicada en la provincia de Cotopaxi, financiada con el Contrato de Préstamo BID 2340/OC-EC.</p> <p>.Se solicitó al SECOB informar la situación legal de la mediación de la Unidad Educativa del Milenio "Simón Bolívar", para remitir una respuesta al BID.</p> <p>.Se solicitó al SECOB la justificación para remitir alcance a la No Objeción a la ampliación de plazo para la UEM 27 de Febrero.</p> <p>.Se solicitó al SECOB la justificación para remitir alcance a la No Objeción a la ampliación de plazo para la UEM Charles Darwin.</p> <p>.Se suscribió el Acta de Cronograma de Prórroga de Plazo del Contrato No. 007-MINEDUC-2016 para el Contrato de Auditoria del Proyecto BID 2340/OC-EC, el mismo que se extiende hasta abril de 2017.</p> <p>.Se obtuvo el AVAL N° 53 correspondiente fondo bibliográfico y los AVALES N° 52 y 54 correspondiente equipamiento para las UEM del Proyecto.</p> <p>.El BID realizó la contratación de un Consultor para el apoyo en el proceso de evaluación de ofertas del equipamiento para las UEM del Proyecto.</p> <p>.Se mantuvo una reunión informativa con los funcionarios que conforman las subcomisiones de apoyo, que estarán a cargo de la evaluación de las ofertas de equipamiento y mobiliario para la UEM financiadas con el Contrato de Préstamo 2340/OC-EC/BID, sobre las políticas y proceso de licitación Internacional del equipamiento</p> <p>.Se obtuvo los códigos CPC de los artículos que conforman el equipamiento registrados en el SERCOP.</p> <p>.El BID realizó la contratación de un Consultor para definir los indicadores de evaluación del Proyecto.</p> <p>.Se está realizando la justificación de los desembolsos de los recursos del préstamo.</p> <p>.Se mantuvo reuniones con SECOB, MINFIN, BID y MINEDUC, a fin de definir un cronograma real de entrega de las obras para la justificación de la solicitud de prórroga del Contrato de Préstamo BID 2340.</p> <p>.Se solicitó al SECOB un informe sobre la resolución de la declaración de desierto sobre el proceso de fiscalización de la UEM "La Siberia" y con oficio No. MINEDUC-DNCAI-2016-00273-OF se remitió al BID la información para su pronunciamiento.</p> <p>.Se realizó una visita técnica la Unidad Educativa del Milenio "Jaime Roldos Aguilera", para verificar el avance físico de la obra y solventar novedades debido a que está a punto de terminar su construcción.</p>	<p>Chiluisa Vitery, Ana Elizabeth</p>	<p>05/12/2016 - 12:09 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>.Con oficio No. MINEDUC-DNCAI-2016-00272-OF, se da respuesta a las comunicaciones CAN/CEC/2148/2016 y CAN/CEC/2149/2016 sobre alcance a justificación para No Objeción a ampliación de plazo de las UEM 27 de Febrero y Charles Darwin.</p> <p>.Con oficio No. MINEDUC-DNCAI-2016-00271-OF, se remitió alcance para la solicitud de No Objeción a pliegos para adquisición de equipamiento y mobiliario de 8 UEM, debido a que desde la Subsecretaría de Administración Escolar se dispuso que no se adquiera dentro de la compra de mobiliario lo correspondiente a comedor y línea blanca.</p>		
<p>OCTUBRE 2016</p> <p>Contrato Préstamo BID 2340/OC-EC:</p> <p>.Se realizó la solicitud a las instancias del MINEDUC, para la designación de funcionarios para conformar las subcomisiones para la evaluación de la Licitación Pública Internacional para el equipamiento de las UEM financiadas con el préstamo BID 2340/OC-EC.</p> <p>.Se remitió al BID, la propuesta con la finalidad de contar con la No Objeción para poder iniciar la reconstrucción de la UEM Ciudad de Pedernales, financiada con el Contrato de Préstamo BID 2340/OC-EC. El Organismo, solicitó información adicional y manifestó no proceder al re-inicio de la obra hasta que se haya logrado tal acuerdo.</p> <p>.Se solicitó No Objeción a pliegos finales para adquisición de equipamiento y mobiliario de las Unidades Educativas financiados con el Contrato de Préstamo BID 2340/OC-EC.</p> <p>.Se remitió al BID el informe ejecutivo mensual BID-MINEDUC correspondiente al mes de septiembre de 2016.</p> <p>.Se realizó la solicitud de No Objeción para la aprobación de ampliación de plazo del Contrato LPI-SECOB-MINEDUC-BID-004-2015 - Construcción de la Unidad Educativa Menor José de San Martín ubicada en la parroquia Zapotal en la provincia de Los Ríos. La No Objeción de ampliación de plazo fue otorgada el 25 de octubre de 2016.</p> <p>.Se solicitó al MEER información de un cronograma de ejecución para la instalación de red trifásica para las UEM Charles Darwin y Chone, ubicadas en la provincia de Cotopaxi, financiadas con el Contrato de Préstamo N° BID 2340/OC-EC.</p> <p>.SECOB remitió el informe del ajustador de la Aseguradora de la UEM La Siberia, institución que fue afectada por el terremoto. Dicho documento fue socializado al Organismo quien solicitó remitir la propuesta de reconstrucción.</p> <p>.Se solicitó al BID la No Objeción para la aprobación de ampliación de plazo del Contrato LPI-SECOB-MINEDUC-BID-004-2014 - construcción de la Unidad Educativa Menor Chone ubicada en la parroquia Angamarca - provincia de Cotopaxi. La No Objeción de ampliación de plazo fue otorgada el 28 de octubre de 2016.</p> <p>.Se mantuvo reuniones con el MCCTH para definir información para el Dictamen de Prioridad.</p> <p>.Se mantuvo reuniones con el BID, SECOB y MINFIN para revisar el avance del proyecto y analizar la solicitud de prórroga del Contrato Préstamo BID 2340/OC-EC.</p> <p>.Se solicitó al MINFIN realizar gestiones con el BID para que se otorgue una prórroga de 6 meses al Contrato de Préstamo BID 2340/OC-EC.</p>	<p>Chiluisa Vitery, Ana Elizabeth</p>	<p>01/11/2016 - 02:56 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2016</p> <p>- En relación al informe semestral el BID solicitó que se envié información sobre la ejecución del cumplimiento de los indicadores de la Matriz de Resultados del Proyecto, en este aspecto se ha solicitado y coordinado una reunión de trabajo con la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación para definir el indicador "Número mínimo de consultas a los cuatro módulos nuevos por las autoridades educativas". Así como actualizar el reporte de los sistemas de aplicación utilizados para la gestión de los miembros de la comunidad educativa en las temáticas de Desempeño Escolar, Gestión Académica, Recursos Humanos y Régimen Escolar, el mismo que debe comprender el periodo de enero-junio de 2016.</p> <p>- Además el organismo solicitó presentar una comunicación oficial sobre la información presentada en el informe sobre el desdoblamiento de partidas incrementadas para ampliar la cobertura en la educación en las parroquias priorizadas. En este sentido se coordinó con la Dirección Nacional Financiera la respuesta de estos datos al organismo.</p> <p>- Se remitió al Banco la versión actualizada de los pliegos para el equipamiento y mobiliario de las obras construidas con financiamiento BID 2340/OC-EC.</p> <p>- Se realizaron visitas técnicas a las obras financiadas con recursos del préstamo 2340/OC-EC y se pudo evidenciar que algunas UEM no cuentan con la instalación para el funcionamiento de la biblioteca. Por esta razón se solicitó a la Dirección Nacional de Infraestructura Física, determinar cuáles de las 8 Unidades Educativas del Milenio NO cuentan con el bloque de biblioteca, con la finalidad de realizar el proceso de Adquisición del Fondo Bibliográfico.</p> <p>- Se solicitó a la Dirección Nacional de Comunicación revisar el formato para la publicación en prensa para proceso de adquisición de equipamiento y mobiliario que será financiado con el Contrato de Préstamo BID 2340. La misma que emitió sus sugerencias y se espera en próximos días de este mes realizar la publicación en los medios de prensa.</p>	<p>Vizuite Carrasco, Emilio Javier</p>	<p>05/10/2016 - 11:09 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> - Se solicitó al Ministerio de Finanzas dar un pronunciamiento para la contratación de un consultor quien será responsable de realizar una evaluación del proyecto BID 2340/OC-EC. - Se realizó el alcance la solicitud del Aval ante el Ministerio de Finanzas para "Adquisición de equipamiento, mobiliario. Menaje y equipos para Unidades Educativas del Milenio a nivel nacional, financiadas con recursos del préstamo BID 2340/OC-EC". - Se solicitó a SECOB dar pronunciamiento a las novedades encontradas en la visita técnica realizada a las UEM Chone y Charles Darwin, financiadas con el contrato de préstamo BID 2340/OC-EC, en vista que están afectando el estándar aprobado por el MINEDUC. - Se realizó una consulta a Jurídico la solicitud de actualización de términos contractuales del Contrato N° 007-MINEDUC-2016 "Auditoría de los Estados Financieros del Programa Financiado por el BID Contrato de Préstamo 2340 OC-EC Periodo 2015 y 2016". - Se solicitó a SECOB volver a realizar el proceso de licitación para la contratación de la consultoría para la Fiscalización de construcción de la UEM "La Siberia", ampliando la lista corta hasta el número máximo que permita la ley con la finalidad de mitigar el riesgo de que vuelva a quedar desierto el proceso. - Se solicitó a la Coordinación General de Planificación informar la situación sobre la construcción de las UEM "Alfredo Monge Vela" y "12 de Octubre" anteriormente considerada dentro del Contrato de Préstamo BID 2340/OC-EC. En este sentido, la Coordinación informó que se ha realizado el análisis de los informes de Micro planificación y ha considerado todos los criterios de elegibilidad dentro del Reordenamiento de la oferta educativa para UE SIGLO XXI Mayor. 		
<p>AGOSTO 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento a pagos pendientes de planillas de obras que estaban suspendidas, por falta de pago. Actualmente se están ejecutando normalmente 8 obras 2. Se tiene dos obras, que en revisión por incrementos de valores en la ejecución de obra. 3. De parte del BID, se tiene la "No Objeción" para iniciar el proceso de Licitación internacional, para la adquisición de mobiliario y equipamiento, con la observación que se haga rectificación en los pliegos que se van a publicar. 	<p>Vizuite Carrasco, Emilio Javier</p>	<p>05/09/2016 - 06:07 PM</p>
<p>JULIO 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> .Se gestionó el pago de los productos 1 y 2 de la consultoría de la Auditoría Financiera del Préstamo 2340/OC-EC. .Se realizó la contratación de un especialista de adquisiciones para el proceso de equipamiento y mobiliario de la UEM Financiadas con recursos del Préstamo BID 2340/OC-EC, la misma que será financiada por el Organismo. .El BID otorgó la No Objeción para la ampliación de plazo por 62 días para la ejecución de la UEM "Charles Darwin". .Se está construyendo el pliego de la licitación para equipamiento y mobiliario de las UEM Financiadas con recursos del Préstamo BID 2340/OC-EC. .Se remitió a Finanzas el informe de incrementos de las obras financiadas con el Contrato de Préstamo BID 2340/OC-EC. .Se realizó una videoconferencia y se solicitó a las zonas gestionar la dotación de servicios básicos de las obras financiadas con los Contratos de Préstamos BID 2340/OC. .Se envió al BID la información de la asignación docente y estudiantil por unidad educativa. .Se envió al BID los informes de transporte por unidad educativa. .Se solicitó a SECOB conocer sobre estado de situación de la contratación de la fiscalización de la UEM "La Siberia" financiada con el préstamo BID 2340/OC-EC, se espera aún pronunciamiento oficial. .Se solicitó las partidas presupuestarias y el cálculo del monto referencial más IVA de los títulos que forman parte del fondo bibliográfico de las UEM financiadas con el préstamo BID 2340/OC-EC. .Se solicitó a SECOB información referente a la situación de las UEM "Alfredo Monge Vela" y "12 de Octubre" consideradas dentro del Contrato de Préstamo BID 2340/OC-EC. Se espera pronunciamiento oficial. .Desde el Viceministerio de Gestión Educativa, se solicitó a SECOB conocer la disponibilidad de recursos para poder realizar la construcción de la UEM "Alfredo Monge Vela" con financiamiento fiscal. Se espera pronunciamiento de SECOB. .Se realizó la reunión de seguimiento al proyecto con representantes de MINFIN, SECOB, BID y MINEDUC, en la cual se trató el tema de la ampliación de plazo del Préstamo BID 2340/OC-EC, estado de servicios básicos de las UEM, incrementos y pago de planillas. En esta reunión se manifestó que sí existirá una prórroga al Contrato de Préstamo y que para definir el tiempo se requerirá que SECOB presente un cronograma de ejecución de obras considerando la estrategia de pago de planillas y el tiempo de procesar las misma y también se solicitó empatar este cronograma a la dotación de servicios básicos de las UEM. 	<p>Pazmiño Arízaga, Cristina Melania</p>	<p>03/08/2016 - 06:10 PM</p>
<p>JUNIO 2016:</p>	<p>Pérez Robalino, María Fernanda</p>	<p>05/07/2016 - 09:46 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó la entrega del Informe de Auditoría Financiera del Préstamo 2340/OC-EC. 2. Se realizó un taller con el BID para la construcción del pliego de la licitación para equipamiento y mobiliario de las UEMs financiadas con recursos del Préstamo BID 2340/OC-EC. 3. El BID realizó una visita con el equipo técnico del MINEDUC-SAE y SECOB para brindar una asistencia técnica a los estándares y mejoras de las estructuras de las UEM que fueron afectadas en el terremoto. 4. Se elaboró el informe para firma del señor Viceministro de Gestión Educativa referente a los incrementos de las obras financiadas con el Contrato de Préstamo BID 2340/OC-EC, el mismo que será enviado al Ministerio de Finanzas y al Organismo para la respectiva aprobación. 5. Se realizó una videoconferencia y se solicitó a las zonas gestionar la dotación de servicios básicos de las obras financiadas con los Contratos de Préstamos BID 2340/OC. 6. Se realizó la actualización del equipo de gestión del proyecto BID 2340/OC-EC. 7. Se realizaron las correcciones solicitadas por el MCCTH referente al Dictamen de Prioridad. Se queda en espera de las aprobaciones respectivas. 8. No se han realizado transferencias. 		
<p>MAYO 2016:</p> <p>Durante el mes de Mayo, se realizaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contratación de la Firma Auditora Enst & Young, para realizar la auditoría financiera del proyecto por el período 2015 y 2016. 2. Entrega del informe borrador de los estados financieros auditados del año 2015. Se está realizando el análisis del producto para poder entregar al BID el informe de auditoría final la segunda semana del junio. 3. Se solicitó la No Objeción para la fiscalización de las obras: "La Siberia" y "Chone". 4. El BID otorgó la ampliación de plazo de la obra "Simón Bolívar" por 60 días. 5. El BID otorgó la ampliación de plazo de la obra "José de San Martín" por 60 días. 6. El BID otorgó la ampliación de plazo de la obra "Chone" por 97 días. 7. Se solicitó el pago de planillas al Ministerio de Finanzas de las obras: "Simón Bolívar" y "27 de Febrero" y aún se está en espera del pago. 8. SECOB presentó el informe de incrementos con los justificativos de respaldo, el mismo que sigue siendo analizado por la Dirección Nacional de Infraestructura y se espera contar con el pronunciamiento respectivo que incluya el rubro por servicios básicos para poder remitirlo al Ministerio de Finanzas y al Organismo. De este informe depende el financiamiento para los incrementos de las obras. 9. El BID da respuesta a la propuesta de la Evaluación del proyecto y da varias sugerencias que actualmente se están considerando para definir cómo se realizará la misma. 10. No se han realizado transferencias. 	<p>Pérez Robalino, María Fernanda</p>	<p>03/06/2016 - 10:25 AM</p>
<p>ABRIL 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se dio la NO OBJECCIÓN para la ampliación de plazo para la construcción de la UEM "Simón Bolívar" por 60 días. 2. Se dio la NO OBJECCIÓN para la ampliación de plazo para la construcción de la UEM "Ciudad de Pedernales" por 90 días. 3. Se solicitó al BID la No Objeción para que la evaluación del proyecto sea realizada como contraparte local y no con recursos del préstamo. Aún se está en espera del pronunciamiento del Organismo. 4. Se firmó el contrato con la Firma Auditora Ernst&Young, para realizar la auditoría de los Estados Financieros del Programa Financiado por el BID 2340/OC-EC de los años 2015 y 2016. 5. El 28 de abril, se realizó la Reunión Técnica Estratégica con autoridades del BID, MINFIN, MINEDUC y SECOB, para revisar avances del proyecto. En esta reunión se manifestó que la UEM "12 de Octubre" tiene interpuesta una carta de terminación de mutuo acuerdo y que la UEM "Alfredo Monge Vela" el contratista adjudicado desistió de la firma del contrato. En este sentido, se decidió no volver a lanzar las licitaciones de las obras antes mencionadas, pues no se alcanzará a terminar hasta la culminación del Contrato de Préstamo, y que se utilizará estos recursos para el equipamiento y mobiliario de Unidades Educativas y/o para la finalización de las 2 obras afectadas por el terremoto dependiendo de los análisis técnicos, así como también para los incrementos de las obras. 6. Se realizó reuniones con la Dirección Nacional de Recursos Educativos para definir la estrategia de trabajo y la metodología para la adquisiciones de equipamiento y mobiliario de las obras financiadas con el préstamo 20340/OC-EC. Actualmente se está depurando las especificaciones técnicas con la Dirección Nacional de Recursos Educativos y la clasificación de lotes para solicitar asesoría al BID para la elaboración de los pliegos. 7. No se han realizado transferencias 	<p>Pérez Robalino, María Fernanda</p>	<p>05/05/2016 - 03:17 PM</p>
<p>MARZO 2016:</p>	<p>Pérez Robalino, María Fernanda</p>	<p>04/04/2016 - 01:21 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1. Se dio la no objeción a la ampliación de plazo para la construcción de la UEM "27 de febrero" por 60 días y "Siberia" por 78 días.</p> <p>2. La única obra suspendida hasta la presente fecha es la UEM "12 de Octubre". Se espera aún definiciones por parte de las autoridades sobre su construcción.</p> <p>3. Se realizaron los pagos de los CURs que fueron generados en el 2015 y reclasificados en el 2016. El monto pagado ascendió a \$. 3.373.603,011, lo cual incluye el pago de las planillas de las obras: "Siberia", "Chone", "Ciudad de Pedernales y Simón Bolívar" y anticipo de fiscalizaciones de las obras "Ciudad de Pedernales" y José de San Martín".</p> <p>4. Se elaboraron los TDR para la Auditoría Financiera Externa para el proyecto BID 2340/OC-EC. Actualmente se están construyendo los pliegos.</p> <p>5. Se están construyendo los TDRs para la evaluación del proyecto.</p> <p>6. Se visitó las obras "Ciudad de Pedernales" y "Siberia" y se pudo verificar el avance de las obras y además identificar los problemas que se han presentado producto del invierno. Se mantuvo una reunión con el Alcalde de Pedernales para que brinde su apoyo para las vías de la "Siberia" y "Ciudad de Pedernales", así como también temas de alcantarillado.</p> <p>7. Se atendieron las observaciones que realizó el MCCTH y SENPLADES a la actualización del proyecto para el Dictamen de Prioridad.</p> <p>8. Se realizó una reunión con el BID quienes acordaron brindar el apoyo de un especialista de adquisiciones para la construcción de los pliegos para el equipamiento y mobiliario de las obras financiadas con el préstamo 20340/OC-EC.</p> <p>9. No se han realizado transferencias</p>		
<p>FEBRERO 2016:</p> <p>1. Se puede determinar que a esta fecha se tiene previsto y en ejecución 8 contratos de fiscalización a empresas que no han recibido aún el pago de anticipo.</p> <p>2. Secob reclasificó los cur de pagos pendientes para pagos de planillas.</p> <p>3. Se realizó el levantamiento de información financiera y física de cada una de la Unidades del proyecto BID.</p> <p>4. Se preparó el informe semestral en período julio a diciembre 2015.</p> <p>5. Se elaboró el informe para la elaboración de la aprobación del dictamen de prioridades.</p> <p>6. Se obtuvo el aval para la contratación de auditoría externa para los años 2015 y 2016.</p> <p>7. Se gestión con Finanzas para pagos de Cur pendientes.</p> <p>8. Secob está gestionando actualmente el aval del Ministerio de Finanzas para pagar las obligaciones contractuales del 2016.</p> <p>No se realizaron transferencias</p>	<p>Pérez Robalino, María Fernanda</p>	<p>02/03/2016 - 12:01 PM</p>
<p>ENERO 2016:</p> <p>Durante los meses de Enero y Febrero se llevaron a cabo las siguientes actividades:</p> <p>1. El proyecto pasó a ser coordinado por la Dirección Nacional de Cooperación y Asuntos Internacionales por disposición del señor Ministro a partir de Enero del 2015.</p> <p>2. El día jueves 22 de Enero de 2016, se realizó la reunión de revisión de Cartera en el Ministerio de Finanzas con la participación de autoridades y funcionarios del BID y Ministerio de Educación en la que se revisó el estado del proyecto determinando planes de acciones para dar cumplimiento a las metas.</p> <p>3. Se suscribió el contrato de construcción de la Alfredo Monge Vela el mismo que no puede entrar a ejecución por cuanto el Ministerio de Finanzas requiere un aval y certificación presupuetaria actualizada.</p> <p>4. A la fecha de reporte se mantiene el siguiente estado de ejecución de obras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Siberia suspendida por falta de pago con un avance del 50% - Chone suspendida por falta de pago con un avance del 70% - Ciudad de Pedernales suspendida por falta de pago con un avance del 70% - 27 de Febrero en ejecución con un avance del 30% - Jaime Roldós en ejecución con un avance del 15% - Simón Bolívar en ejecución con un avance de 17% - 12 de Octubre suspendida por falta de pago de anticipo con avance de 2.6% - José de San Martín en ejecución con un avance del 13% - Charles Darwin en ejecución avance del 20% <p>No se realizaron transferencias</p>	<p>Pérez Robalino, María Fernanda</p>	<p>02/03/2016 - 12:00 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2015</p> <p>1. Se adjudicó el contrato para la Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento Alfredo Monge Vela en la parroquia Sicalpa, cantón Colta, provincia de Chimborazo y el contrato</p>	<p>Herrera Moreira, Luis Alexis Bladimiro</p>	<p>05/01/2016 - 11:48 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>se suscribirá en los primeros días del mes de enero, completando todos los contratos previstos con el financiamiento del BID.</p> <p>2. Se suscribieron 4 contratos de fiscalización de obras, completando 8 contratos de obra con fiscalización contratada. Los contratos suscritos en este período son los siguientes: Fiscalización de la construcción de UEM Jaime Roldós Aguilera - 01/12/2015 Fiscalización de la construcción de UEM 27 de Febrero - 10/12/2015 Fiscalización de la construcción de UEM Simón Bolívar - 10/12/2015 Fiscalización de la construcción de UEM 12 de Octubre - 22/12/2015</p> <p>3. Hasta la fecha de cierre de este informe se cuenta con el siguiente avance de obras:</p> <p>La Siberia 49.96% Chone 59.79% Ciudad de Pedernales 43.65% 27 de Febrero 15.00% Jaime Roldós Aguilera 11.00% 12 de Octubre 2.60% Simón Bolívar 13.00% José de San Martín 3.84% Charles Darwin 0.10%</p> <p>4. El 3 de diciembre de 2015, se recibió el tercer desembolso de recursos del Préstamo BID 2340/OC-EC, por un valor de US \$ 10'000.000,00, para ser invertido en las obras en ejecución y en la adquisición de equipamiento.</p> <p>5. Se mantiene niveles de coordinación permanente de seguimiento de obras entre técnicos del MINEDUC y SECOB.</p>		
<p>NOVIEMBRE 2015</p> <p>1. El 16 de noviembre de 2015, se recibió la no objeción del BID al informe de aclaración de la licitación LPI-SECOB-MINEDUC-BID-005-2015 para la Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento Alfredo Monge Vela en la parroquia Sicalpa, cantón Colta, provincia de Chimborazo.</p> <p>2. Se encuentran en proceso de elaboración y suscripción de contratos de la fiscalización de las UEMs Jaime Roldós Aguilera, 27 de Febrero, Simón Bolívar y Alfredo Monge Vela. Se espera su suscripción en la primera quincena del mes de diciembre.</p> <p>3. Hasta la fecha de cierre de este informe se cuenta con el siguiente avance de obras:</p> <p>La Siberia 49.96% Chone 59.79% Ciudad de Pedernales 43.65% 27 de Febrero 10.00% Jaime Roldós Aguilera 9.28% 12 de Octubre 1.86% Simón Bolívar 3.00% José de San Martín 2.75% Charles Darwin 0.10%</p> <p>4. Se concretaron los pagos de los anticipos de los contratos de construcción de los siguientes establecimientos: 27 de Febrero, Jaime Roldós Aguilera, Simón Bolívar, José de San Martín y Charles Darwin, que permitirá un mayor avance de dichas obras.</p> <p>5. Se presentó al BID a través del Ministerio de Finanzas la justificación de fondos por un valor de USD 13.165.169,34 y una solicitud de desembolso por US \$ 10.000.000,00.</p> <p>6. Se mantiene niveles de coordinación permanente de seguimiento de obras entre técnicos del MINEDUC y SECOB.</p>	<p>Herrera Moreira, Luis Alexis Bladimiro</p>	<p>04/12/2015 - 11:14 PM</p>
<p>OCTUBRE 2015</p> <p>1. Se suscribió el contrato de construcción de la siguiente licitación: - LPI-SECOB-MINEDUC-BID-007-2014 Construcción de Unidad Educativa Mayor en el establecimiento Charles Darwin en la parroquia Canchagua, cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi</p>	<p>Herrera Moreira, Luis Alexis Bladimiro</p>	<p>05/11/2015 - 06:00 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización																		
<p>2. El BID realizó observaciones al informe de evaluación de ofertas de la licitación LPI-SECOB-MINEDUC-BID-005-2015 Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento Alfredo Monge Vela en la parroquia Sicalpa, cantón Colta, provincia de Chimborazo. La Comisión de Evaluación de Ofertas, realizó las aclaraciones correspondientes y presentó el Informe de Aclaración para conocimiento y aprobación de las autoridades del SECOB, para luego ser remitido al MINEDUC y al BID.</p> <p>3. Se firmaron los contratos de Fiscalización de la Construcción de las Unidades Educativas Menores en los establecimientos Ciudad de Pedernales, en Pedernales, provincia de Manabí y Charles Darwin, en la parroquia canchagua, cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi.</p> <p>4. Se subieron al portal de compras públicas los procesos de contratación de la fiscalización de las 7 obras restantes que cuentan con financiamiento del BID. Se han recibido ofertas de 6 procesos, se solicitaron convalidación de errores y se han presentado los informes de evaluación de propuestas de 4 procesos.</p> <p>5. Hasta la fecha de cierre de este informe se cuenta con el siguiente avance de obras:</p> <table border="0" data-bbox="120 730 462 961"> <tr> <td>La Siberia</td> <td>45.0%</td> </tr> <tr> <td>Chone</td> <td>40.0%</td> </tr> <tr> <td>Ciudad de Pedernales</td> <td>36.1%</td> </tr> <tr> <td>27 de Febrero</td> <td>10.0%</td> </tr> <tr> <td>Jaime Roldós Aguilera</td> <td>5.5%</td> </tr> <tr> <td>12 de Octubre</td> <td>1.1%</td> </tr> <tr> <td>Simón Bolívar</td> <td>3.0%</td> </tr> <tr> <td>José de San Martín</td> <td>2.7%</td> </tr> <tr> <td>Charles Darwin</td> <td>0.1%</td> </tr> </table> <p>6. Se mantiene niveles de coordinación permanente de seguimiento de obras entre técnicos del MINEDUC y SECOB.</p> <p>7. No se transfieren recursos al SECOB.</p>	La Siberia	45.0%	Chone	40.0%	Ciudad de Pedernales	36.1%	27 de Febrero	10.0%	Jaime Roldós Aguilera	5.5%	12 de Octubre	1.1%	Simón Bolívar	3.0%	José de San Martín	2.7%	Charles Darwin	0.1%		
La Siberia	45.0%																			
Chone	40.0%																			
Ciudad de Pedernales	36.1%																			
27 de Febrero	10.0%																			
Jaime Roldós Aguilera	5.5%																			
12 de Octubre	1.1%																			
Simón Bolívar	3.0%																			
José de San Martín	2.7%																			
Charles Darwin	0.1%																			
<p>SEPTIEMBRE 2015</p> <p>1. Se suscribieron los contratos de construcción de las siguientes licitaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LPI-SECOB-MINEDUC-BID-001-2015 Construcción de Unidad Educativa Mayor en el establecimiento Jaime Roldós Aguilera en la parroquia Avila, cantón Loreto, provincia de Orellana - LPI-SECOB-MINEDUC-BID-002-2014 Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento Simón Bolívar en la parroquia Pimocha, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos - LPI-SECOB-MINEDUC-BID-003-2015 Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento 12 de Octubre en la parroquia Pedernales, cantón Pedernales, provincia de Manabí - LPI-SECOB-MINEDUC-BID-004-2015 Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento José de San Martín en la parroquia Zapotal, cantón Ventanas, provincia de Los Ríos <p>2. Se adjudicó el contrato de construcción de la licitación LPI-SECOB-MINEDUC-BID-007-2014 Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento Charles Darwin en la parroquia Canchagua, cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi</p> <p>3. Se realizó el Informe de Alcance al Informe de Evaluación de Ofertas de la licitación LPI-SECOB-MINEDUC-BID-005-2015 Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento Alfredo Monge Vela en la parroquia Sicalpa, cantón Colta, provincia de Chimborazo, el mismo que se envió al BID para su revisión.</p> <p>4. Se firmó el contrato de Fiscalización de la Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento José de San Martín en la parroquia Zapotal, cantón Ventanas, provincia de Los Ríos</p> <p>5. Se adjudicaron los contratos de Fiscalización de las siguientes obras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento Ciudad de Pedernales en la parroquia Pedernales, cantón Pedernales, provincia de Manabí - Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento Charles Darwin en la parroquia Canchagua, cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi 	<p>Herrera Moreira, Luis Alexis Bladimiro</p>	<p>02/10/2015 - 02:52 PM</p>																		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>6. El SECOB se encuentra elaborando los informes técnicos para subir al portal de compras públicas los procesos para contratar la fiscalización de las 7 obras restantes, procesos que fueron declarados desiertos, por falta de participación o no cumplimiento de parámetros de evaluación.</p> <p>7. Avanza la construcción de las siguientes obras: - Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento La Siberia, en la parroquia Cojimies cantón Pedernales, provincia de Manabí. - Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento Chone en la parroquia Angamarca, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi. - Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento Ciudad de Pedernales en la parroquia Pedernales, cantón Pedernales, provincia de Manabí.</p> <p>8. Se inician trabajos de construcción en las siguientes obras: - Construcción de Unidad Educativa Mayor en el establecimiento Jaime Roldós Aguilera en la parroquia Avila, cantón Loreto, provincia de Orellana - Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento Simón Bolívar en la parroquia Pimocha, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos - Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento 12 de Octubre en la parroquia Pedernales, cantón Pedernales, provincia de Manabí - Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento José de San Martín en la parroquia Zapotal, cantón Ventanas, provincia de Los Ríos</p> <p>9. Se remitió al BID el Informe Semestral correspondiente al primer semestre del 2015, el mismo que mereció la No Objeción del BID.</p> <p>10. Se mantiene niveles de coordinación permanente de seguimiento de obras entre técnicos del MINEDUC y SECOB.</p> <p>No se transfieren recursos al SECOB.</p>		
<p>AGOSTO 2015</p> <p>1. Se recibieron por parte del BID las No Objeciones a los Informes de evaluación de ofertas y recomendación de adjudicación de las siguientes licitaciones: - LPI-SECOB-MINEDUC-BID-001-2015 Construcción de Unidad Educativa Mayor en el establecimiento Jaime Roldós Aguilera en la parroquia Avila, cantón Loreto, provincia de Orellana - LPI-SECOB-MINEDUC-BID-003-2015 Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento 12 de Octubre en la parroquia Pedernales, cantón Pedernales, provincia de Manabí - LPI-SECOB-MINEDUC-BID-004-2015 Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento José de San Martín en la parroquia Zapotal, cantón Ventanas, provincia de Los Ríos - LPI-SECOB-MINEDUC-BID-007-2014 Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento Charles Darwin en la parroquia Canchagua, cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi</p> <p>2. Se recibe por parte del observaciones al Informe de evaluación de ofertas de la licitación: LPI-SECOB-MINEDUC-BID-005-2015 Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento Alfredo Monge Vela en la parroquia Sicalpa, cantón Colta, provincia de Chimborazo</p> <p>3. El SECOB realiza las adjudicaciones de los contratos de las siguientes licitaciones: - LPI-SECOB-MINEDUC-BID-001-2015 Construcción de Unidad Educativa Mayor en el establecimiento Jaime Roldós Aguilera en la parroquia Avila, cantón Loreto, provincia de Orellana - LPI-SECOB-MINEDUC-BID-002-2015 Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento Simón Bolívar en la parroquia Pimocha, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos - LPI-SECOB-MINEDUC-BID-003-2015 Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento 12 de Octubre en la parroquia Pedernales, cantón Pedernales, provincia de Manabí - LPI-SECOB-MINEDUC-BID-004-2015 Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento José de San Martín en la parroquia Zapotal, cantón Ventanas, provincia de Los Ríos</p> <p>4. El 25 de agosto de 2015 el SECOB suscribe el contrato de construcción de la Unidad Educativa Menor en el establecimiento 27 de Febrero en la parroquia Palmira, cantón Guamote, provincia de Chimborazo.</p>	<p>Herrera Moreira, Luis Alexis Bladimiro</p>	<p>05/09/2015 - 11:11 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>5. Se reciben propuestas, se califica y se entra en la fase de negociación de los procesos de fiscalización para la construcción de las unidades educativas 12 de Octubre y Ciudad de Pedernales en la parroquia Pedernales, cantón Pedernales, provincia de Manabí, José de San Martín en la parroquia Zapotal, cantón Ventanas, provincia de los Ríos y Charles Darwin en la parroquia Canchagua, cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi.</p> <p>6. Se declaran desiertos los procesos de consultoría para la fiscalización de las 6 restantes construcciones de unidades educativas del proyecto.</p> <p>7. Avanza la construcción de las siguientes obras: - Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento La Siberia, en la parroquia Cojimíes cantón Pedernales, provincia de Manabí. - Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento Chone en la parroquia Angamarca, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi. - Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento Ciudad de Pedernales en la parroquia Pedernales, cantón Pedernales, provincia de Manabí.</p> <p>8. Se remitió al BID el estado de obras que serán parte de la contraparte local del Proyecto.</p> <p>9. Se mantiene niveles de coordinación permanente de seguimiento de obras entre técnicos del MINEDUC y SECOB.</p> <p>No se transfieren recursos al SECOB.</p>		
<p>JULIO 2015:</p> <p>1. El 21 de julio de 2015 se realizó la reunión de revisión de cartera en el Ministerio de Finanzas con la participación de autoridades del Ministerio de Educación y del BID, se pasó revista la estado actual de las obras y procesos, tomando como conclusión que el BID dará la no objeción a los procesos de construcción de obras una vez que se publiquen los correspondientes procesos de fiscalización.</p> <p>2. Con fecha 22 de julio de 2015 se reciben por parte del BID observaciones a los informes de evaluación de ofertas de las siguientes licitaciones: - LPI-SECOB-MINEDUC-BID-001-2015 Construcción de Unidad Educativa Mayor en el establecimiento Jaime Roldós Aguilera en la parroquia Avila, cantón Loreto, provincia de Orellana - LPI-SECOB-MINEDUC-BID-003-2015 Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento 12 de Octubre en la parroquia Pedernales, cantón Pedernales, provincia de Manabí - LPI-SECOB-MINEDUC-BID-004-2015 Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento José de San Martín en la parroquia Zapotal, cantón Ventanas, provincia de Los Ríos - LPI-SECOB-MINEDUC-BID-005-2015 Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento Alfredo Monge Vela en la parroquia Sicalpa, cantón Colta provincia de Chimborazo Las aclaraciones fueron realizadas por los respectivos Comités Evaluadores hasta el 30 de julio de 2015 y se espera enviar y recibir las no objeciones en la primera semana de agosto.</p> <p>2. El 24 de julio de 2015 se subieron al portal de compras públicas los procesos de consultoría por lista corta para la fiscalización de las siguientes obras: - Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento José de San Martín en la parroquia Zapotal, cantón Ventanas, provincia de Los Ríos - Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento Simón Bolívar en la parroquia Pimocha, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos - Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento Chone en la parroquia Angamarca, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi. - Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento Ciudad de Pedernales en la parroquia Pedernales, cantón Pedernales, provincia de Manabí.</p> <p>3. Con fecha 29 de julio se recibió de parte del BID la no objeción a la recomendación de adjudicación del proceso LPI-SECOB-MINEDUC-BID-002-2015 Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento Simón Bolívar en la parroquia Pimocha, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, se comunicó al SECOB y se encuentra lista la resolución de adjudicación para ser firmada por su Director.</p> <p>4. Se encuentran en construcción las siguientes Unidades Educativas Menores: "La Siberia" en la parroquia Cojimíes, cantón Pedernales, provincia de Manabí, "Chone" en la parroquia</p>	<p>Herrera Moreira, Luis Alexis Bladimiro</p>	<p>04/08/2015 - 04:29 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Angamarca, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi y "Ciudad de Pedernales" en la parroquia y cantón Pedernales, provincia de Manabí.</p> <p>Se mantiene niveles de coordinación permanente de seguimiento de obras entre técnicos del MINEDUC y SECOB.</p> <p>No se transfieren recursos al SECOB.</p>		
<p>JUNIO 2015:</p> <p>1. Con fecha 18 de junio de 2015 se pagan los anticipos de los contratos LPI-SECOB-MINEDUC-BID-004-2014 Construcción de UEM Chone en parroquia de Angamarca, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi y LPI-SECOB-MINEDUC-BID-006 Construcción de UEM Ciudad de Pedernales en la parroquia y cantón Pedernales, provincia de Manabí.</p> <p>2. Se remitió al BID los informes de evaluación de ofertas, para obtener la no objeción correspondiente, de los siguientes procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LPI-SECOB-MINEDUC-BID-007-2014 Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento Charles Darwin en la parroquia Canchagua, cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi. - LPI-SECOB-MINEDUC-BID-001-2015 Construcción de Unidad Educativa Mayor en el establecimiento Jaime Roldós Aguilera en la parroquia Avila, cantón Loreto, provincia de Orellana - LPI-SECOB-MINEDUC-BID-002-2015 Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento Simón Bolívar en la parroquia Pimocha, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos - LPI-SECOB-MINEDUC-BID-003-2015 Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento 12 de Octubre en la parroquia Pedernales, cantón Pedernales, provincia de Manabí - LPI-SECOB-MINEDUC-BID-004-2015 Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento José de San Martín en la parroquia Zapotal, cantón Ventanas, provincia de Los Ríos - LPI-SECOB-MINEDUC-BID-005-2015 Construcción de Unidad Educativa Menor en el establecimiento Alfredo Monge Vela en la parroquia Sicalpa, cantón Colta provincia de Chimborazo <p>3. Se encuentran en construcción las siguientes Unidades Educativas Menores: "La Siberia" en la parroquia Cojimíes, cantón Pedernales, provincia de Manabí, "Chone" en la parroquia Angamarca, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi y "Ciudad de Pedernales" en la parroquia y cantón Pedernales, provincia de Manabí.</p> <p>Entre el 15 y 17 de junio de 2015, los equipos del Proyecto BID en el MINEDUC y en el SECOB participaron del Taller de Capacitación y Actualización del manejo de Herramientas de Seguimiento PMR para definir el seguimiento, monitoreo e informes semestrales del Programa.</p> <p>Se mantiene niveles de coordinación permanente de seguimiento de obras entre técnicos del MINEDUC y SECOB.</p> <p>No se transfieren recursos al SECOB.</p>	<p>Herrera Moreira, Luis Alexis Bladimiro</p>	<p>03/07/2015 - 04:51 PM</p>
<p>MAYO 2015:</p> <p>1. Con fecha 15 de mayo de 2015 se suscribe el contrato para la ejecución de la UEM Ciudad de Pedernales. Según el siguiente objeto: "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA MENOR EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO "CIUDAD DE PEDERNALES", EN LA PARROQUIA PEDERNALES, CANTON PEDERNALES EN LA PROVINCIA DE MANABÍ, POR UN MONTO DE \$3'928.565,46 (TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 46/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 240 DÍAS". Para la Asociación CÁCERES - CANELOS</p> <p>2. Se elabora la ampliación del informe de la UEM "Charles Darwin" solicitada a través del documento CAN/CEC/764/2015, previo a la obtención de la "No Objeción" del Banco.</p> <p>3. Se reciben y aperturan las ofertas de las licitaciones internacionales para los siguientes proyectos</p> <ul style="list-style-type: none"> 001 - Jaime Roldós - 10 ofertas 002 - Simón Bolívar - 6 ofertas 003 - 12 de Octubre - 13 ofertas 	<p>Saltos Garcia, Gustavo Rodrigo</p>	<p>02/06/2015 - 04:37 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>004 - José de San Martín - 6 ofertas 005 - Alfredo Monge Vela - 10 ofertas</p> <p>4. El 7 de mayo de 2015, se Inauguró la UEM Yasuní, parroquia de Dayuna, canton de Orellana, provincia de Orellana, que está dentro de las 45 parroquias priorizadas en el Contrato de Préstamo 2340 OC / EC</p> <p>No se transfieren recursos al SECOB. Al interno del MInisterio de Educacióni se asignaron \$ 3.755,45 que se utilizarán para el pago de las publicaciones de los procesos de licitación en el año 2014, a favor de la Empresa Pública "El Teléfono.</p>		
<p>ABRIL 2015</p> <p>1) El 1 de abril de 2015, el SECOB y la empresa ALESSMART S. A. suscribieron el contrato de la licitación LPI-SECOB-MINEDUC-BID-003-2014 para la construcción de la UEM "La Siberia", ubicada en la parroquia Cojimíes, del cantón Pedernales en la provincia de Manabí, por un valor de \$ 4'263.353,52 y un plazo de ejecución de 240 días.</p> <p>2) El 15 de abril de 2015, el SECOB y la empresa OBRACIV. CIA. LTDA. suscribieron el contrato LPI-SECOB-MINEDUC-BID-004-2014 para la construcción de la UEM "Chone" ubicada en la parroquia Angamarca, cantón Pujilí en la provincia de Cotopaxi, por un valor de \$ 3+656.518,33 y un plazo de 240 días.</p> <p>3) El 1 de abril de 2015 el BID otorga la no objeción al informe de evaluación de ofertas presentadas en la licitaciónLPI-SECOB-MINEDUC-BID-006-2014 para la construcción de la UEM "Ciudad de Pedernales" ubicada en la parroquia Pedernales, del cantón Pedernales en la provincia de Manabí. El SECOB mediante Resolución No. LPI-SECOB-MINEDUC-BID-006-2014-003 de 17 de abril de 2015, adjudica el contrato al CONSORCIO CACERES-CANELOS por un valor de \$ 3'928.565,46 y un plazo de 240 días.</p> <p>4) El 2 de abril de 2015 el BID otorga la no objeción al informe de evaluación de ofertas presentadas en la licitación LPI-SECOB-MINEDUC-BID-009-2014 para la construcción de la UEM 28 de Septiembre" ubicada en la parroquia Malimpia, del cantón Quinindé en la provincia de Esmeraldas. El SECOB mediante Resolución No. LPI-SECOB-MINEDUC-BID-009-2014-002 de 17 de abril de 2015, adjudica el contrato al CONSORCIO CANANDE por un valor de \$ 3'453.191,78 y un plazo de 240 días.</p> <p>5) El 1 de abril de 2015 el BID realiza observaciones al Informe de Evaluación de Ofertas de la licitación pública internacional LPI-SECOB-MINEDUC-BID-008-2014 para la construcción de la UEM "27 de Febrero" ubicada en la paroquia Palmira del cantón Guamote en la provincia de Chimborazo y solicita se elabore un alcance al mismo. El Comité Evaluador presenta al Director General del SECOB el 17 de abril de 2015, el alcance al informe de evaluación, que una vez aprobado se lo remite al Ministerio de Educación. Puesto en conocimiento del BID, otorga la No Objeción al Informe de Evaluación y recomendación de adjudicación el 29 de abril de 2015. El</p> <p>6) el 15 de abril de 2015 el Comité Evaluador presenta el Informe de Evaluación de Ofertas de la licitación SECOB-MINEDUC-BID-007-2014 para la construcción de la UEM "Charles Darwin" ubicada en la parroquia Chanchagua del cantón Saquisilí en la provincia de Cotopaxi. Una vez aprobado el Informe por la máxima autoridad del SECOB es remitida al Ministerio de Educación, que con fecha 21 de abril lo remite al BID para su revisión y conformidad.</p> <p>7) El 6 de abril de 2015 se publica en el portal del SECOB, en diarios de circulación nacional y en el periodico de las Naciones Unidas, las convocatorias a las siguientes licitaciones LPI-SECOB-MINEDUC-BID-001-2015 para la construcción de la UEM "Jaime Roldós Aguilera", ubicada en la parroquia Ávila del cantón Loreto en la provincia de Orellana; LPI-SECOB-MINEDUC-BID-003-2015 para la construcción de la UEM "12 de Octubre", ubicada en la parroquia Pedernales, cantón Pedernales en la provincia de Manabí; y, LPI-SECOB-MINEDUC-BID-005-2015 para la construcción de la UEM "Alfredo Monge Vela", ubicada en la parroquia Sicalpa del cantón Colta, provincia de Chimborazo. De igual manera el 10 de abril de 2015 se publica las convocatorias a las siguientes licitaciones: LPI-SECOB-MINEDUC-BID-002-2015 para la construcción de la UEM "Simón Bolívar" ubicada en la parroquia Pimocha del cantón Babahoyo en la provincia de Los Ríos; y, LPI-SECOB-MINEDUC-BID-004-2015 para la construcción de la UEM "José de San Martín" ubicada en la parroquia Zapotal, cantón Ventanas, provincia de Los Ríos.</p> <p>8) El inicio de las dos construcciones aporta a las metas institucionales de construcción de UEMs para el 2015.</p>	<p>Herrera Moreira, Luis Alexis Bladimiro</p>	<p>04/05/2015 - 02:50 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MARZO 2015</p> <p>El MINEDUC solicitó a SENPLADES el dictamen favorable para la transferencia de recursos tanto para inversión para la contratación de 11 unidades educativas del milenio, como de fuente fiscal para financiar el IVA tanto de contratación de obras como para fiscalización y administración de contratos por parte del SECOB.</p> <p>Mediante Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2015-0320-OF de 15 de marzo de 2015 se emite dictamen favorable a la modificación presupuestaria de \$ 3'669.751,90 desde el MINEDUC hacia el SECOB con la finalidad de proceder con los trámites pertinentes para la contratación de 11 unidades educativas del milenio y sus respectivas fiscalizaciones.</p> <p>Mediante oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-033-OF de 16 de marzo de 2015 se emite dictamen favorable a la modificación presupuestaria por un monto de \$ 5'845.437,72 desde el MINEDUC hacia el SECOB con la finalidad de proceder con el pago de IVA de las construcciones, fiscalizaciones y administración de las obras de 11 unidades educativas del milenio.</p> <p>Una vez que se han realizado las transferencias y aprobaciones correspondientes, el SECOB se encuentra realizando los trámites de certificaciones presupuestarias y reformas al plan anual de contrataciones para publicar las 5 licitaciones restantes y suscribir los contratos previamente adjudicados.</p> <p>El 12 de marzo de 2015. el BID otorgó la No Objeción correspondiente al informe de evaluación de ofertas de la licitación LPI-SECOB-MINEDUC-BID-004-2014 para la construcción de la unidad educativa menor en el establecimiento "Chone", ubicado en la parroquia Angamarca, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi. El Director General del SECOB adjudicó el contrato a la empresa OBRACIV CIA. LTDA. por un valor de \$ 3'656.518,33 y un plazo de 240 días calendario.</p> <p>El 25 de marzo de 2015 el MINEDUC recibió y remitió al BID el alcance al informe de evaluación de ofertas de la licitación LPI-SECOB-MINEDUC-BID-006-2014 para la construcción de la unidad educativa menor en el establecimiento "Ciudad de Pedernales" ubicado en la parroquia Pedernales del cantón Pedernales en la provincia de Manabí.</p> <p>En la licitación LPI-SECOB-MINEDUC-BID-007-2014 para la construcción de la unidad educativa menor en el establecimiento "Charles Darwin" ubicado en la parroquia Canchagua del cantón Saquisilí en la provincia de Cotopaxi, se presentaron informes para solicitar convalidación de 2 de las ofertas presentadas. Una vez recibidas las convalidaciones se espera terminar el Informe de Evaluación de Ofertas en la primera semana del mes de abril de 2015.</p> <p>El 25 de marzo de 2015, se remitió al BID los informes de evaluación de ofertas recibidos de las licitaciones LPI-SECOB-MINEDUC-008-2014 para la construcción de la unidad educativa menor en el establecimiento "27 de Febrero" ubicado en la parroquia Palmira, cantón Guamote en la provincia de Chimborazo y LPI-SECOB-MINEDUC-009-2014 para la construcción de la unidad educativa menor en el establecimiento "28 de Septiembre" ubicado en la parroquia Malimpia del cantón Quinindé en la provincia de Esmeraldas.</p> <p>Se presentó al BID el Informe Semestral correspondiente al período Julio-Diciembre de 2014.</p>	<p>Herrera Moreira, Luis Alexis Bladimiro</p>	<p>02/04/2015 - 02:48 PM</p>
<p>FEBRERO 2015</p> <p>Se gestionó y se concretó la aprobación por parte de SENPLADES y Ministerio de Finanzas para la transferencia de recursos al SECOB mediante Oficio Nro. MINEDUC-UEM-2015-00217-OF por \$ 36'606.190,10 de dólares para obras y fiscalización. Se iniciaron los trámites de transferencia de 5'845.437,72 de dólares de recursos fiscales para ser utilizados en el presupuesto y pago del IVA correspondiente.</p> <p>Una vez que se recibió la No Objeción del BID al informe de evaluación de ofertas, el SECOB procedió a la adjudicación del contrato para la construcción de la unidad educativa menor en el establecimiento "La Siberia", ubicado en la parroquia Cojimíes, cantón Pedernales, provincia de Manabí.</p> <p>Se recibieron las ofertas de las Licitaciones Públicas Internacionales: LPI-SECOB-MINEDUC-007-2014 UEM Charles Darwin en Saquisilí, provincia de Cotopaxi; LPI-SECOB-MINEDUC-008-2014 UEM 27 de Febrero en Palmira, Chimborazo y LPI-SECOB-MINEDUC-009-2014 UEM 28 de Septiembre en Malimpia, Quinindé, Esmeraldas. Se inició la Evaluación de ofertas y se solicitó convalidación de errores a ofertas de los 3 procesos de licitación.</p>	<p>Herrera Moreira, Luis Alexis Bladimiro</p>	<p>05/03/2015 - 03:02 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se envió al BID para su revisión y no objeción los Informes de Evaluación de Ofertas de las Licitaciones Públicas Internacionales LPI-SECOB-MINEDUC-004-2014 UEM Chone, en Angamarca, Pujilí, Cotopaxi y LPI-SECOB-MINEDUC-006-2014 Ciudad de Pedernales en Pedernales, Manabí.</p> <p>Se realizó la actualización de los presupuestos de construcción de 5 unidades educativas, mediante la aplicación de los salarios vigentes para el 2015, en función de la tabla oficial publicada por la Contraloría General del Estado. Esto permitirá publicar en el mes de marzo las convocatorias de 5 licitaciones internacionales.</p> <p>Se revisó y actualizó con el SECOB y el BID el modelo de pliegos para las licitaciones internacionales que faltan por ejecutarse. El 28 de febrero se recibió por parte del SECOB los pliegos revisados y actualizados de las 5 licitaciones públicas internacionales que faltan para completar el lanzamiento de todas las licitaciones de obras que contarán con recursos del financiamiento BID.</p> <p>Se presentó al BID la nueva propuesta de administración del Proyecto, que dependerá de la Gerencia de Unidades Educativas del Milenio, conformado por los siguientes servidores: Mauricio Maldonado - Gerente de UEMs, Christian Salazar - Gerente Proyecto BID, Bladimiro Herrera - Especialista de Adquisiciones, Guido Contreras - Especialista Financiero, Katerine Flores - Especialista de Seguimiento y Monitoreo.</p>		
<p>ENERO 2015</p> <ol style="list-style-type: none"> Se recibió por parte del Ministerio de Finanzas la Certificación Plurianual para el 2015 por alrededor de 40 millones de dólares, que permitió la certificación presupuestaria para el inicio de los procesos de licitación pública internacional para la construcción de las unidades educativas del Programa. El BID efectuó el segundo desembolso del Préstamo, por un valor de USD \$ 16'000.000, que fue transferido el 16 de diciembre de 2014. Se publicó en el portal del SECOB la convocatoria a licitación pública internacionales LPI-SECOB-MINEDUC-BID-007-2014 para la construcción de la unidad educativa menor en el establecimiento "Charles Darwin" en la parroquia Canchagua, cantón Saquisilí en la provincia de Cotopaxi. También fue publicado internacionalmente en el periódico de las Naciones Unidas Development Business. Se realizó la recepción y apertura de ofertas y se inició el proceso de evaluación de ofertas de las siguientes licitaciones públicas internacionales: <ul style="list-style-type: none"> - LPI-SECOB-MINEDUC-BID-003-2014 para la construcción de la unidad educativa menor en el establecimiento "La Siberia" en la parroquia Cojimíes, cantón Pedernales, provincia de Manabí. - LPI-SECOB-MINEDUC-BID-004-2014 para la construcción de la unidad educativa menor en el establecimiento "Chone" en la parroquia Angamarca, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi. - LPI-SECOB-MINEDUC-BID-005-2014 para la construcción de la unidad educativa menor en el establecimiento "Alfredo Monge Vela" en la parroquia Sicalpa, cantón Coltam provincia de Chimborazo. - LPI-SECOB-MINEDUC-BID-006-2014 para la construcción de la unidad educativa menor en el establecimiento "Ciudad de Pedernales en la parroquia Pedernales, cantón Pedernales, provincia de Manabí. Hasta la fecha programada no se recibieron ofertas, fueron declaradas desiertas 2 licitaciones públicas internacionales y se solicitó al BID la aprobación de su reapertura. Se recibió por parte del BID la No Objeción para su reapertura y fueron publicadas en el portal del SECOB, prensa nacional y en el periódico de las Naciones Unidas Development Business: <ul style="list-style-type: none"> - LPI-SECOB-MINEDUC-001-2014 para la construcción de la unidad educativa menor en el establecimiento "27 de Febrero" en la parroquia Palmira, cantón Guamate, provincia de Chimborazo. - LPI-SECOB-MINEDUC-002-2014 para la construcción de la unidad educativa menor en el establecimiento "28 de Septiembre" en la parroquia Malimpia, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. Se obtuvo la aprobación del SECOB de los estudios de las unidades educativas menores "José de San Martín" y "12 de Octubre", se elaboraron los pliegos de LPI y se solicitó al BID su aprobación para el lanzamiento de estas licitaciones. El 30 de diciembre de 2014 el BID otorgó la No Objeción para la publicación de las licitaciones: 	<p>Torres Rites, Andrés Dean</p>	<p>05/02/2015 - 02:43 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>7. Se entregó al SECOB para aprobación definitiva de los estudios para la construcción de las unidades educativas: "Jaime Roldós Aguilera y Simón Bolívar que permitirán el lanzamiento de las 2 últimas licitaciones públicas internacionales de construcción con recursos del financiamiento BID.</p> <p>8. Se han obtenido la escritura de posesión a nombre del Ministerio de Educación para la unidad educativa "Chone"</p> <p>9. No se han realizado transferencias a Unidades Desconcentradas.</p>		
<p>DICIEMBRE</p> <p>1. Se recibió por parte del Ministerio de Finanzas la Certificación Plurianual para el 2015 por alrededor de 40 millones de dólares, que permitió la certificación presupuestaria para el inicio de los procesos de licitación pública internacional para la construcción de las unidades educativas del Programa.</p> <p>2. El BID efectuó el segundo desembolso del Préstamo, por un valor de USD \$ 16'000.000, que fue transferido el 16 de diciembre de 2014.</p> <p>3. Se publicó en el portal del SECOB la convocatoria a licitación pública internacionales LPI-SECOB-MINEDUC-BID-007-2014 para la construcción de la unidad educativa menor en el establecimiento "Charles Darwin" en la parroquia Canchagua, cantón Saquisilí en la provincia de Cotopaxi. También fue publicado internacionalmente en el periódico de las Naciones Unidas Development Business.</p> <p>4. Se realizó la recepción y apertura de ofertas y se inició el proceso de evaluación de ofertas de las siguientes licitaciones públicas internacionales: - LPI-SECOB-MINEDUC-BID-003-2014 para la construcción de la unidad educativa menor en el establecimiento "La Siberia" en la parroquia Cojimíes, cantón Pedernales, provincia de Manabí. - LPI-SECOB-MINEDUC-BID-004-2014 para la construcción de la unidad educativa menor en el establecimiento "Chone" en la parroquia Angamarca, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi. - LPI-SECOB-MINEDUC-BID-005-2014 para la construcción de la unidad educativa menor en el establecimiento "Alfredo Monge Vela" en la parroquia Sicalpa, cantón Coltam provincia de Chimborazo. - LPI-SECOB-MINEDUC-BID-006-2014 para la construcción de la unidad educativa menor en el establecimiento "Ciudad de Pedernales en la parroquia Pedernales, cantón Pedernales, provincia de Manabí.</p> <p>5. Hasta la fecha programada no se recibieron ofertas, fueron declaradas desiertas 2 licitaciones públicas internacionales y se solicitó al BID la aprobación de su reapertura. Se recibió por parte del BID la No Objeción para su reapertura y fueron publicadas en el portal del SECOB, prensa nacional y en el periódico de las Naciones Unidas Development Business: - LPI-SECOB-MINEDUC-001-2014 para la construcción de la unidad educativa menor en el establecimiento "27 de Febrero" en la parroquia Palmira, cantón Guamate, provincia de Chimborazo. - LPI-SECOB-MINEDUC-002-2014 para la construcción de la unidad educativa menor en el establecimiento "28 de Septiembre" en la parroquia Malimpia, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas.</p> <p>6. Se obtuvo la aprobación del SECOB de los estudios de las unidades educativas menores "José de San Martín" y "12 de Octubre", se elaboraron los pliegos de LPI y se solicitó al BID su aprobación para el lanzamiento de estas licitaciones. El 30 de diciembre de 2014 el BID otorgó la No Objeción para la publicación de las licitaciones:</p> <p>7. Se entregó al SECOB para aprobación definitiva de los estudios para la construcción de las unidades educativas: "Jaime Roldós Aguilera y Simón Bolívar que permitirán el lanzamiento de las 2 últimas licitaciones públicas internacionales de construcción con recursos del financiamiento BID.</p> <p>8. Se han obtenido la escritura de posesión a nombre del Ministerio de Educación para la unidad educativa "Chone"</p> <p>9. No se han realizado transferencias a Unidades Desconcentradas.</p> <p>Herrera Moreira, Luis Alexis Bladimiro 10/01/2015 - 10:31 AM</p>	<p>Herrera Moreira, Luis Alexis Bladimiro</p>	<p>10/01/2015 - 12:46 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>NOVIEMBRE 2014</p> <p>1. Se han publicado 6 licitaciones públicas internacionales (LPI) en dos paquetes. El primer paquete contiene las licitaciones de las Unidades del Milenio: 27 de Febrero, 28 de Septiembre, y La Siberia. Y el segundo paquete contiene las licitaciones de las Unidades del Milenio: Chone, Alfredo Monge Vela y Ciudad de Pedernales.</p> <p>2. Se han realizado varias Reuniones de Seguimiento entre el MINEDUC, SECOB y el Banco Interamericano de Desarrollo para revisar los avances del Fast-Tracking establecido en la reunión del 24 de septiembre. Lamentablemente, este proceso muestra pocos avances por los procesos internos del SECOB.</p> <p>3. Se realizaron los tramites y seguimiento necesario para la obtención de la Certificación Plurianual para la certificación de fondos en el 2015.</p> <p>4. Se han aprobado 15 de las 18 consultorías entregadas al SECOB. Se han mantenido reuniones de trabajo con el SECOB para revisar los productos entregados. Al momento, el SECOB presenta observaciones de forma más no de fondo en todas las ingenierías, lo que crea retrasos en la contratación de las obras de infraestructura.</p> <p>5. Se ha solicitado el apoyo de los técnicos de la Dirección Nacional de Infraestructura Física para resolver los inconvenientes con las Consultorías de Diseños de Implantación de las Unidades del Milenio: Camposano, Nicolás Infante Díaz, Galo Rolando Vélez.</p> <p>6. Se obtuvo la escritura a nombre del Ministerio de Educación de las Unidades Educativas: Charles Darwin, 12 de Octubre y Jose de San Martín.</p> <p>7. Se han tramitado las escrituras a nombre del Ministerio de Educación para las Unidades Educativas del Milenio: Chone en Cotopaxi y Alfredo Monge Vela en Chimborazo.</p> <p>8. No se han realizado transferencias a Unidades Desconcentradas.</p>	<p>Herrera Moreira, Luis Alexis Bladimiro</p>	<p>10/01/2015 - 10:31 AM</p>
<p>OCTUBRE 2014</p> <p>1. Se han realizado varias Reuniones de Seguimiento entre el MINEDUC, SECOB y el Banco Interamericano de Desarrollo para revisar los avances del Fast-Tracking establecido en la reunión del 24 de septiembre. Lamentablemente, este proceso muestra pocos avances por los procesos internos del SECOB.</p> <p>2. El SECOB acepto, el 1 octubre del presente y no el 26 de septiembre según lo prometido, los 40 Millones transferidos por el Programa Nacional de Infraestructura para la Universalización de Educación con Calidad y Equidad.</p> <p>3. Se han elaborado 9 Términos de Referencia para la licitación de obra de las Unidades Educativas del Milenio financiadas con fondos del préstamo 2340 del Banco Interamericano. Cinco de estos nueve Términos de Referencia han sido enviados al BID para No Objeción.</p> <p>4. Se han aprobado 15 de las 18 consultorías entregadas al SECOB. Se han mantenido reuniones de trabajo con el SECOB para revisar los productos entregados. Al momento, el SECOB presenta observaciones de forma más no de fondo en todas las ingenierías, lo que crea retrasos en la contratación de las obras de infraestructura.</p> <p>5. Se han tramitado las escrituras a nombre del Ministerio de Educación para las Unidades Educativas del Milenio: Charles Darwin, Chone en Cotopaxi y Alfredo Monge Vela en Chimborazo.</p> <p>6. Se han iniciado los trámites para la obtención de una Certificación Plurianual para el año 2015 en fondos fiscales y de crédito BID.</p> <p>7. No se han realizado transferencias a Unidades Desconcentradas. Y se redujeron 3.3 millones de la Coordinación Zonal 6.</p>	<p>Artieda Gallardo, Jaime Rafael</p>	<p>05/11/2014 - 04:00 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>1. Se realizó la Revisión de Cartera el 19 de septiembre en el Ministerio de Finanzas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sin la presencia de la Secretaria de Contratación de Obras (SECOB) donde se reviso el progreso del Proyecto. Se estableció la necesidad de establecer una</p>	<p>Artieda Gallardo, Jaime Rafael</p>	<p>01/10/2014 - 02:54 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>reunión con el SECOB para armonizar y reducir los tiempos de los procesos internos del SECOB para levantar los procesos de licitación de obras.</p> <p>2. Se realizó la reunión entre el BID, SECOB, Finanzas y el Ministerio de Educación, el 24 de septiembre, donde se expusieron los retrasos e impacto de los mismos al proyecto si el SECOB no reduce los tiempos en procesos internos para levantar los procesos de licitación de obras. Se establecieron mesas de trabajo conjunto entre el MINEDUC y SECOB para expedir (Fast-Tracking).</p> <p>3. El SECOB informó, en reunión del 24 de septiembre, la aceptación de los 40 Millones. Lastimosamente, luego de hacer el seguimiento respectivo el SECOB no ha recibido esta transferencia en la estructura programática asignada para este proyecto.</p> <p>4. Se mantuvieron mesas de trabajo entre el BID, SECOB y miembros del equipo para la elaboración de los Términos de Referencia de 6 Unidades del Milenio Menores.</p> <p>5. Se han aprobado 13 de las 18 consultorías entregadas al SECOB. Se han mantenido reuniones de trabajo con el SECOB para revisar los productos entregados. Al momento, el SECOB presenta observaciones de forma más no de fondo en todas las ingenierías, lo que crea retrasos en la contratación de las obras de infraestructura.</p> <p>6. El Equipo de Gestión, principalmente el equipo técnico, ha venido ayudando a la Dirección de Recursos Educativos en el análisis de Mobiliario.</p> <p>7. Se ha obtenido el Derecho de Uso de Suelo para las Unidades Educativas del Milenio: Charles Darwin, Chone en Cotopaxi y Alfredo Monge Vela en Chimborazo.</p> <p>8. INMOBILIAR está gestionando la obtención de las escrituras a favor del Ministerio de Educación de las Unidades Educativas del Milenio: 12 de Octubre, La Siberia, y José de San Martín.</p> <p>9. Se han iniciado los trámites para la obtención de una Certificación Plurianual para el año 2015 en fondos fiscales y de crédito BID.</p> <p>10. No se han realizado transferencias a Unidades Desconcentradas.</p>		
<p>AGOSTO 2014</p> <p>1. El SECOB pidió al Ministerio de Finanzas la validación de la creación de la Estructura Programática. Se espera que el SECOB pueda tener este trámite aprobado para la segunda semana de septiembre.</p> <p>2. Se ha iniciado el trámite Reforma DIS a favor del SECOB por 40 millones de dólares provenientes del Préstamo 2340 OC-EC del Banco Inter-Americano de Desarrollo. (HITO 83)</p> <p>3. Se ha entregado al SECOB las Consultoría de Diseños de Implantación de 18 de las 20 Unidades Educativas.</p> <p>4. Se han mantenido reuniones de trabajo con el SECOB para revisar los productos entregados. Al momento, el SECOB presenta observaciones de forma más no de fondo en todas las ingenierías, lo que crea retrasos en la contratación de las obras de infraestructura.</p> <p>5. El SECOB ha validado conjuntamente con el equipo técnico del Programa y los Consultores 10 Consultorías al 100%. La falta y rotación del personal técnico en el SECOB hace que el proceso sea más lento.</p> <p>6. Se han mantenido reuniones de trabajo con el BID para la elaboración de los Términos de Referencia para la licitación de obra y fiscalización. Los mismos que están a la espera de la entrega de presupuesto, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas y memorias técnicas de los proyectos para finalizar con la elaboración de pliegos de licitación de obra y fiscalización.</p> <p>7. El Equipo de Gestión, principalmente el equipo técnico, ha venido ayudando a la Dirección de Recursos Educativos en el análisis de Mobiliario.</p> <p>8. Miembros del Equipo Administrativo se trasladaron por dos ocasiones a las Ciudades de Cuenca y Manta para entregar Notificaciones de Contrato Unilateral a los consultores de las Unidades Educativas Galo Rolando Vélez, y Camposano respectivamente.</p>	<p>Artieda Gallardo, Jaime Rafael</p>	<p>08/09/2014 - 10:38 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>9. Se han recibido XX consultorías finalizadas por los consultores.</p> <p>JULIO 2014</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SENPLADES aprobó el nombramiento del SECOB como organismo co-ejecutor del programa. Con este nombramiento el Ministerio de Finanzas debe proceder con la creación de la Estructura Programática del Programa en el SECOB. El SECOB debe pedir al Ministerio de Finanzas la validación de la creación de la Estructura Programática. Se espera que para el 4 de agosto el SECOB pueda tener este trámite aprobado. 2. Se ha iniciado el trámite Reforma DIS a favor del SECOB por 20 millones de dólares provenientes del Préstamo 2340 OC-EC del Banco Inter-Americano de Desarrollo. (HITO 83) 3. El Equipo de Gestión ha tramitado la Certificación Plurianual del proyecto. 4. Se ha entregado al SECOB las Consultoría de Diseños de Implantación de 18 de las 20 Unidades Educativas. 5. Se han mantenido reuniones de trabajo con el SECOB para revisar los productos entregados. Al momento, el SECOB presenta observaciones de forma más no de fondo en todas las ingenierías, lo que crea retrasos en la contratación de las obras de infraestructura. El SECOB ha validado 3 Consultorías al 100%. La falta y rotación del personal técnico en el SECOB hace que el proceso sea más lento. 6. Se han mantenido reuniones de trabajo con el BID para la elaboración de los Términos de Referencia para la licitación de obra y fiscalización. 7. El Equipo de Gestión, principalmente el equipo técnico, ha vendido ayudando a la Dirección de Recursos Educativos en el análisis de Mobiliario. 8. Se han elaborado los Términos de Referencia: Ambientales, y para la contratación de firma consultora de la Dirección Nacional de Infraestructura. 9. Se ha trabajado en los Términos de Referencia para la contratación de firma consultora de la Dirección Nacional de Infraestructura, la cual termine con los trabajos de consultoría incompletos. 	<p>Artieda Gallardo, Jaime Rafael</p>	<p>04/08/2014 - 04:40 PM</p>
<p>Junio 2014</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SENPLADES aprobó el nombramiento del SECOB como organismo co-ejecutor del programa. Con este nombramiento el Ministerio de Finanzas debe proceder con la creación de la Estructura Programática del Programa en el SECOB. 2. El Equipo de Gestión ha venido haciendo el seguimiento al trámite para obtener la Certificación Plurianual del proyecto. El Ministerio de Finanzas esta por emitir la misma. 4. Se ha entregado al SECOB las Consultoría de Diseños de Implantación de 17 de las 18 Unidades Educativas. 5. Se han mantenido reuniones de trabajo con el SECOB para revisar los productos entregados. Al momento, el SECOB presenta observaciones de forma más no de fondo en todas las ingenierías, lo que crea retrasos en la contratación de las obras de infraestructura. 6. Se actualizo la Matriz de Resultados ante el BID. Esta actualización permite contemplar los cambios realizados al alcance del proyecto. Envío que fue realizado con las explicaciones que aplican a los cambios realizados. 7. El Equipo de Gestión principalmente, el equipo técnico ha vendido ayudando a la Dirección de Recursos Educativos en el análisis de Mobiliario. 8. El especialista de adquisiciones del proyecto se encuentra elaborando los Términos de Referencia: Ambientales, y para la contratación de firma consultora de la Dirección Nacional de Infraestructura. 	<p>Artieda Gallardo, Jaime Rafael</p>	<p>02/07/2014 - 10:34 AM</p>
<p>Mayo 2014</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se tramito y fue aprobado ante el incremento del techo presupuestario para este año tanto para los fondos del préstamo, como así también, los de contraparte local por 28 millones y 12 millones. 2. El Ministerio de Educación y el Servicio de Contratación de Obras (SECOB) firmaron el Convenio de trabajo para la ejecución del Programa Nacional de Infraestructura para la Universalización de la Educación con Calidad y Equidad. Este convenio es un instrumento requerido también por el Banco Interamericano para el desembolso de fondos correspondientes al componente de construcción. 3. Se ha tramitado la creación de la Estructura Programática en el SECOB para transferir los recursos destinados a la contratación de obras. 	<p>Artieda Gallardo, Jaime Rafael</p>	<p>04/06/2014 - 04:10 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>4. Se ha entregado al SECOB las Consultoría de Diseños de Implantación de las Unidades Educativas: Batalla de Tarqui, 12 de Octubre, y Charles Darwin.</p> <p>5. Se han mantenido reuniones de trabajo con el SECOB para revisar los productos entregados. Al momento, el SECOB presenta observaciones de forma más no de fondo.</p> <p>6. El BID invito al equipo del proyecto a una capacitación en Adquisiciones como conclusión de los talleres llevados a cabo en el mes de abril.</p> <p>7. El MIDUVI emitió la Validación de predios de 12 de Octubre y La Siberia los cuales fueron visitados en octubre del 2013.</p> <p>8. Se actualizo la Matriz de Resultados ante el BID. Esta actualización permite contemplar los cambios realizados al alcance del proyecto.</p> <p>9. A principios de mes se mantuvo una Revisión de Cartera con el Ministerio de Finanzas, SECOB, y el Equipo de Gestión. En esta reunión el Ministerio de Finanzas felicito a la gestión del proyecto e insto al compromiso del SECOB para realizar las obras de infraestructura.</p>		
<p>Abril 2014:</p> <p>1. Se tramito y fue aprobado ante el MCCTH y el Ministerio de Finanzas el incremento del techo presupuestario para este año tanto para los fondos del préstamo, como así también, los de contraparte local.</p> <p>2. Se obtuvo la No Objeción a la programación final de PEP, PAC, y POA de la ejecución del proyecto por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).</p> <p>3. Se ha revisado los 18 contratos de consultorías para los procesos de Diseños de Implantación del día 65.</p> <p>4. El BID invito al equipo del proyecto a una capacitación en Adquisiciones. A esta capacitación también asistieron otros miembros de la Subsecretaria de Administración Escolar.</p> <p>5. El equipo de proyecto a realizado el seguimiento para que el MAGAP de su aval y validar por parte del MIDUVI los predios de 12 de Octubre y La Siberia.</p>	<p>Artieda Gallardo, Jaime Rafael</p>	<p>05/05/2014 - 04:14 AM</p>
<p>AL 31 DE MARZO DEL 2014</p> <p>Se tramito ante el MCCTH y el Ministerio de Finanzas el incremento del techo presupuestario para este año tanto para los fondos del préstamo, como así también, los de contraparte local. Se han mantenido reuniones de trabajo con los especialistas de educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para revisar la programación final de PEP, PAC, y POA; la misma que fue enviada al Banco para la obtención de la no objeción. Se han firmado 18 contratos de consultorías para los procesos de Diseños de Implantación. Los procesos de la Coordinación Zonal 6 no se levantaran al portal de compras públicas. La Coordinación Zonal 6 usara estudios previamente entregados y se compromete a ser la responsable de los mismos. Se siguen revisando los trabajos presentados por los consultores contratados para los trabajos de Diseños de Implantación con su presentación del día 50. La Subsecretaria de Administración Escolar ha dado luz verde para el inicio de cuatro Unidades Educativas con fondos de contraparte local: Batalla de Tarqui, Camposano, Otto Arrosemena y Ricaurte.</p>	<p>Artieda Gallardo, Jaime Rafael</p>	<p>05/04/2014 - 05:48 PM</p>
<p>AL 28 DE FEBRERO DEL 2014</p> <p>El Programa Nacional de Infraestructura para la Universalización de la Educación con Calidad y Equidad obtuvo la designación de Proyecto Emblemático por parte del Señor Ministro de Educación mediante el Acuerdo Ministerial 034-14. Así también, se solicitó la actualización de las firmas autorizadas ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Gerente del Programa y la Subsecretaria de Administración Escolar. Se tramita ante el MCCTH y el Ministerio de Finanzas el incremento del techo presupuestario para este año. Se han mantenido reuniones de trabajo con los especialistas de educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para revisar la programación final de PEP, PAC, y POA. Se han firmado 17 contratos de consultorías para los procesos de Diseños de Implantación; y otro proceso debe ser levantado nuevamente. Los procesos de la Coordinación Zonal 6 no se levantaran al portal de compras públicas. La Coordinación Zonal 6 usara estudios previamente entregados y se compromete a ser la responsable de los mismos. Se siguen revisando los trabajos presentados por los consultores contratados para los trabajos de Diseños de Implantación. La visita a la provincia de Cotopaxi ha generado buenos resultados a nivel interinstitucional para la validación de predios. Es importante mencionar, que el equipo técnico del Programa dio soporte a la Dirección Nacional de Infraestructura Física para elaborar la Cuantificación de Rubros de los Estándares de Infraestructura. Finalmente se ha procedido a finalizar la actualización de la plataforma gubernamental GPR.</p>	<p>Artieda Gallardo, Jaime Rafael</p>	<p>06/03/2014 - 12:24 AM</p>
<p>AL 31 DE ENERO DEL 2014</p>	<p>Artieda Gallardo, Jaime Rafael</p>	<p>03/02/2014 - 12:25 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>El Programa Nacional de Infraestructura para la Universalización de la Educación con Calidad y Equidad obtuvo el Dictamen Favorable por parte de SENPLADES a su propuesta de reformulación mediante el documento Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0045-OF.</p> <p>La gerencia del programa procede a realizar los cambios a nivel financiero: actualización de PAI 2014 y actualización de la GPR en base el dictamen que se tramita desde el mes de septiembre del 2013. Se han mantenido reuniones de trabajo con los especialistas de educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para revisar la programación de PEP, PAC, y POA. Se han firmado 16 contratos de consultorías para los procesos de Diseños de Implantación; 1 contrato se firmara la semana del 3 de febrero y otro proceso debe ser levantado nuevamente. Los procesos de la Coordinación Zonal 6 no se levantarán al portal de compras públicas. La Coordinación Zonal 6 usara estudios previamente entregados y se compromete a ser la responsable de los mismos. Las consultorías de los establecimientos 27 de Febrero y Batalla de Tarquí han sido entregadas por los consultores y el equipo técnico las ha revisado para correcciones de los consultores. Se ha coordinado visitas a los establecimientos de Cotopaxi para la primera semana de febrero. Es importante mencionar, que el equipo técnico del Programa dio soporte a la Dirección Nacional de Infraestructura Física para elaborar la Cuantificación de Rubros de los Estándares de Infraestructura.</p>		
<p>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013:</p> <p>Al equipo de gestión se mantiene en espera y persiste en dar seguimiento el Dictamen Favorable por parte de SENPLADES por concepto de reformulación del programa. El MCCTH remito el documento, con su aval técnico, el 2 de octubre del presente a SENPLADES.</p> <p>Se ha enviado la programación (PEP, PAC, POA) de los componentes del Programa por ejecutar conjuntamente con los especialistas en educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta programación se oficializara dentro de las próximas semanas una vez revisadas las últimas actualizaciones de la misma. Así también, se modifico el PAI 2014 por el monto otorgado al programa de un 1 millón de dólares. La Gerencia del Programa reviso todas las ofertas de los procesos de Consultorías de Diseños de Implantación. Al momento el resumen de los dichos procesos es el siguiente: 14 procesos firmados, 3 Adjudicados por firmar, 1 Declarado Desierto y, la Coordinación Zonal 6 ha declarado desiertos los 2 procesos a su cargo. Se mantuvieron reuniones con el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) para establecer un convenio en el uso de rampas en las Unidades Educativas y con el Servicio de Contratación de Obras (SECOB), el cual manifiesta, estar en un proceso de reestructuración. El convenio se encuentra para la firma del Señor Ministro de Educación. El Gerente del Programa con el Subsecretario de Administración Escolar, el Director Nacional de Infraestructura, y el Coordinador General de Planificación viajaron a Argentina y Uruguay para compartir experiencias, técnicas, y planificación con sus similares de aquellos países.</p>	<p>Artieda Gallardo, Jaime Rafael</p>	<p>02/01/2014 - 02:36 PM</p>
<p>AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013:</p> <p>Se ha revisado la programación de los componentes del Programa por ejecutar conjuntamente con los especialistas en educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta programación se oficializara dentro de las próximas semanas una vez revisadas las últimas actualizaciones de la misma. La Gerencia del Programa reviso todas las ofertas de los procesos de Consultorías de Diseños de Implantación. Al momento el resumen de los dichos procesos es el siguiente: 2 procesos firmados, 15 se encuentran en el Portal del INCOP, 1 se encuentra en la elaboración de pliegos por parte de la Coordinación de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación. Así también, la Coordinación Zonal 6 ha certificado los fondos necesarios para los procesos de los establecimientos de Azuay y Morona Santiago. Por otra parte es importante mencionar que la Gerencia del Programa apoyo a la Dirección Nacional de Infraestructura en la calificación de 33 procesos de Consultoría de Diseños de Implantación para Unidades Educativas del Milenio. Se mantuvieron reuniones con el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) para establecer un convenio en el uso de rampas en las Unidades Educativas y con el Servicio de Contratación de Obras (SECOB), el cual manifiesta, estar en un proceso de reestructuración. Miembros del equipo del Programa conjuntamente con el gerente del programa visitaron las instituciones educativas en las provincias de: Cotopaxi y Manabí para la validación de predios por parte del MIDUVI con lo cual se concluye las visitas de validación de predios. Los especialistas de: Adquisiciones, Finanzas y Planificación del Programa asistieron a un Taller Financiero impartido por el BID.</p> <p>Al equipo de gestión se mantiene en espera y persiste en dar seguimiento el Dictamen Favorable por parte de SENPLADES por concepto de reformulación del programa. El MCCTH remito el documento, con su aval técnico, el 2 de octubre del presente a SENPLADES.</p>	<p>Artieda Gallardo, Jaime Rafael</p>	<p>04/12/2013 - 11:31 AM</p>
<p>AL 22 DE NOVIEMBRE 2013:</p>	<p>Artieda Gallardo, Jaime Rafael</p>	<p>22/11/2013 - 10:56 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Al equipo de gestión preocupa la falta del Dictamen Favorable por parte de SENPLADES por concepto de reformulación del programa. El MCCTH remito el documento, con su aval técnico, el 2 de octubre del presente.</p>		
<p>Al 30 de octubre de 2013-11-05.</p> <p>Se ha realizado la Programación Detallada de Ejecución de Obras requerida por el Ministerio de Finanzas. Este detalle permite establecer varios insumos para la Gerencia del Programa como así también, desembolsos BID. Se ha revisado los sobres presentados por los consultores calificados para las Consultorías de Diseños de Implantación de dos unidades educativas. Estas consultorías deben estar firmadas hasta la segunda semana del mes de noviembre. Se han revisado y actualizado los TDRs para la contratación de consultorías según los criterios que se dieron en reunión con el SECOB, más el detalle que los técnicos de ingeniera han aportado a estos documentos. Miembros del equipo del Programa conjuntamente con el gerente del programa visitaron las instituciones educativas en las provincias de: Azuay, Morona Santiago, Orellana, Chimborazo, Manabí, Guayas, y Los Ríos para la validación de predios por parte del MIDUVI con lo cual se concluye las visitas de validación de predios.</p>	<p>Artieda Gallardo, Jaime Rafael</p>	<p>05/11/2013 - 09:46 AM</p>
<p>Al 30 de septiembre de 2013</p> <p>Se firmó el Contrato Complementario del Contrato de Préstamo No. 2340/OC-EC el 20 de septiembre del presente en la ciudad de Washington, DC - Estado Unidos. Este contrato extiende el plazo de ejecución del Programa hasta finales del 2015. Se realizo una Revisión de Cartera entre: el Ministerio de Finanzas, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Gerencia de Programa. En esta reunión Finanzas solicito la Programación Detallada de Ejecución de Obras. La programación está en proceso de elaboración por parte de la gerencia del programa. Se ha concluido el proceso de evaluación y selección de los consultores interesados para realizar las Consultorías de Estudios y Diseños de Implantación. Así también, se ha enviado dos Términos de Referencia, con la calificación de ofertantes, a la Coordinación de Asesoría Jurídica del Ministerio para la elaboración de pliegos y continuar con el proceso de contratación. Se mantuvieron reuniones de trabajo con la Secretaria de Contratación de Obras (SECOB) a fin de detallar TDR`s para la contratación de consultorías de implementación. La gerencia del programa contrato una arquitecta, y dos ingenieros civiles para los procesos de seguimiento técnico de las consultorías y a futuro obras de construcción. Miembros del equipo del Programa conjuntamente con el gerente del programa visitaron las instituciones educativas en las provincias de: Manabí, Loja, y El Oro, para la validación de predios por parte del MIDUVI. Finalmente, miembros del programa están participando de una certificación en la Gestión de Proyectos por Resultados. Esta certificación es una invitación del BID donde también participan otras entidades públicas.</p>	<p>Artieda Gallardo, Jaime Rafael</p>	<p>03/10/2013 - 08:45 AM</p>
<p>Al 31 de agosto de 2013</p> <p>Se cuenta ya con 5 terrenos totalmente validados en las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos, Chimborazo y Los Ríos. Así también, se tramita la validación de los otros 18 predios para la construcción de las unidades educativas. Miembros del equipo del Programa conjuntamente con el gerente del mismo visitaron las instituciones educativas en las provincias de: Azuay, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Loja, Los Ríos, Manabí y Orellana, para verificar la tipología de los predios y estado legal de los mismos. Se llamo a concurso de preselección a todos los proveedores calificados y habilitados en el Registro Único de Proveedores (RUP) del INCOP al día del reporte. La gerencia del programa ha evaluado y seleccionado a los proveedores interesados para realizar las Consultorías de Estudios y Diseños de Implantación. El Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano (MCCTH) mediante el Oficio Nro. MCCTH-CGPP-2013-0244-O, comunica que, emitió el aval técnico del documento de Reformulación del Programa presentado por la Gerencia del Programa para que SENPLADES dicte la prioridad de inversión para los años 2014 y 2015. El BID socializo con su Directorio el contrato modificador solicitado por el Ministerio de Finanzas. La Gerencia del Programa está a la espera de la firma de este contrato modificador para proceder con los trámites pertinentes.</p>	<p>Artieda Gallardo, Jaime Rafael</p>	<p>04/09/2013 - 04:41 PM</p>
<p>Al 31 de julio de 2013</p> <p>El 8 de julio se posesionó el nuevo Gerente del Programa, Arq. Amadeu Casals. Se inició proceso de validación de terrenos en base a las nuevas condiciones impuestas por infraestructura por incremento de módulos en los estándares de construcción educativa. Se cuenta ya con 3 terrenos totalmente validados y se tramita la validación de los otros 20. Se prevé la posibilidad de cambiar los sitios de los terrenos seleccionados por cuanto su superficie es insuficiente. Se invitó a consultores calificados en el INCOP en la provincia de Esmeraldas para que participen en proceso de selección para la contratación de consultores que elaborarán los estudios de implantación. Se realizó recorrido de validación de terrenos conjuntamente con funcionarios de otras instituciones gubernamentales. Se realizó visita de inspección conjuntamente con funcionarios del BID a los sitios donde se construirán 2 establecimientos educativos en la parroquia Malimpia del cantón Quinindé de la provincia de Esmeraldas. El BID aprobó y dio por cumplida la cláusula contractual de Informe Semestral al 30 de junio de 2013. El equipo de gestión elaboró y presentó a las autoridades el documento de Reformulación del</p>	<p>Herrera Moreira, Luis Bladimiro</p>	<p>05/08/2013 - 02:43 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Préstamo para ser presentado a SENPLADES para que dicte la prioridad para inversiones para los años 2014 y 2015. El informe fue validado por el Subsecretario de Administración Escolar y posteriormente por el Viceministro de Gestión de la Educación. Se presentó al Ministerio de Finanzas para ser tramitada ante el BID la solicitud de ampliación de plazo de desembolsos hasta diciembre de 2015. El BID aprobó la solicitud y amplió la fecha de último desembolso hasta el 13 de diciembre de 2015 y 13 de abril de 2016 para presentación de Estado Financiero Final.</p>		
<p>Al 30 de junio de 2013 Se concluyó el estudio de presupuestos referenciales para la contratación de estudios de implantación, el mismo que fue aprobado por el Subsecretario de Administración Escolar. Se solicitó a la Coordinación de Asesoría Jurídica el inicio de los procesos de contratación de estudios. Falta completar un informe de preselección y selección de consultores a quienes se les invitará a presentar sus propuestas para la ejecución de los estudios. Para ello se solicitó al INCOP el listado de consultores calificados en cada una de las provincias, pues se contratará a profesionales residentes en la provincia en la que construirá las obras. El equipo de gestión está elaborando el documentos de Reformulación del Préstamo para er presentado a SENPLADES para que dicte la prioridad para las inversioens de 2014. Se pidió al Ministerio de Finanzas que solicite al BID que en la reformulación del Préstamo se incluya que las obras serán ejecutadas por el ICO. Se elaboró y se presentó al BID el informe semestral para dar cumplimiento a una de las cláusulas contractuales.</p>	Herrera Moreira, Luis Bladimiro	05/07/2013 - 05:47 PM
<p>Al 31 de mayo 2013. El Informe de Coincidencias de establecimientos ejes determinados en la Zona 7 fue presentado a la Coordinadora General de Planificación el 15 de mayo y fue aprobado el 23 de mayo de 2013. Con esta aprobación se cuenta con 23 establecimientos ejes determinados para la ejecución del Programa. Una vez que se reciban los estudios definitivos y se cuente con los presupuestos de obra se podrá determinar si los recursos disponibles del Préstamo alcanzas para financiar todas las obras, caso contrario deberá suspenderse la construcción de uno o más establecimientos. El 7de mayo el Ministerio de Finanzas solicitó al BID la elaboración de la reformulación del Programa y la elaboración de un contrato de préstamo modificadorio. El Banco solicitó información actualizada de datos e indicadores para la reformulación y para la elaboración de un estudio de costo beneficio contratado directamente por el BID. El Equipo de Gestión del Programa entregó toda la información solicitada, en base a información suministrada por la Dirección de Análisis de Información del Ministerio. Se realizó un estudio comparativo de precios y se solicitó proformas para verificar la idoneidad de los presupuestos referenciales estimados para realizar los estudios de implantación.</p>	Herrera Moreira, Luis Bladimiro	04/06/2013 - 11:30 AM
<p>Al 30 de abril de 2013 El 1 de abril, se remitió el Informe revisado de Coincidencias de identificación y selección de establecimientos a intervenir por el Programa en la Zona 3 y la Coodinadora General de Planificación lo aprobó el 2 de abril. Para la Zona 5 se presentó el Informe de 9 de abril, luego de revisiones y observaciones la Coordinadora General de Planificación lo aprobó el 17 de abril de 2013. Para la Zona 7 se visitó la Coordinación Zonal y se trabajó conjuntamente en la elaboración de la planificación, concluyendo con la elaboración del borrador del Informe de Coincidencias, que será presentado a la Coordinadora General de Planificación hasta el 10 de mayo de 2013. Con estas aprobaciones e informe pendiente se cuenta con 23 establecimientos identificados y seleccionados para su intervención. Una vez que se cuente con los estudios defintivos se podrá determinar el número exacto de establecimientos a intervenir. Se elaboraron las versiones definitivas de los términos de referencia para la contratación de estudios de impalntación de los establecimientos a intervenir en las Zonas 1, 2, 3 y 4. Se formaron 6 paquetes de estudios de consultoría, para lo cual fue necesario solicitar las certificaciones presupuestarias y de PAC correspondientes. En los próximos días se enviará a la Coordinación de Asesoría Jurídica para la elaboración de pliegos inicio de procesos de contratación. Se aprobó y se envió al BID el Informe de Auditoría Externa de los Estados Financieros del Programa al 31 de diciembre de 2012. Se participó de 2 reuniones de revisión de cartera del préstamo BID con funcionarios del BID y Ministerio de Finanzas, acordando un plan de acción que incluye la reformulación de metas, indicadores y objetivo general del Programa. La Solicitud de reformulación fue firmada por la Ministra de Educación Subrogante y enviada al Ministerio de Finanzas el 29 de abril de 2013.</p>	Herrera Moreira, Luis Bladimiro	03/05/2013 - 04:07 PM
<p>Marzo/2013 se prepararon los términos de referencias individuales para estudios de implantación de 8 establecimientos educativos a ser intervenidos por el Programa en las Zonas 1, 2 y 4. El Subsecretario de Administración Escolar aprobó los términos de referencia de estas 8 consultorías y remitió a la Coordinación General de Asesoría Jurídica para la elaboración de pliegos e inicio de procesos de contratación.</p>	Herrera Moreira, Luis Bladimiro	03/05/2013 - 03:15 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se participó en el BID en un taller de Matriz y Monitoreo de Resultados, que concluyó con la revisión y ajustes de la información para la elaboración del Informe PMR del Programa.</p> <p>La Coordinadora General de Planificación aprobó el Informe de Coincidencias para la intervención del Programa en la Zona 6 y a través de varias reuniones de trabajo conjuntas, realizó observaciones y solicitó puntualizaciones al Informe de Coincidencias de la Zona 3. El Programa recogió las observaciones y remitirá el nuevo Informe en los primeros días de abril 2013.</p> <p>Se visitó a la Coordinación Zonal 5 para recabar información del levantamiento de información para la identificación de establecimientos ejes en dicha Zona, que permitieron elaborar el Informe de Coincidencias correspondientes que será puesto en conocimiento de la Coordinación General de Planificación hasta el 8 de abril 2013.</p> <p>Se mantuvo reuniones de trabajo y se preparó información para la presentación del Informe de Auditoría Externa de los Estados Financieros del Programa cortados al 31 de diciembre de 2012.</p>		
<p>Febrero/2013</p> <p>Se elaboraron y aprobaron los términos de referencia definitivos para la realización de los estudios complementarios de implantación y adaptabilidad de los estándares de construcción educativa del Ecuador para la implementación de las tipologías en los establecimientos en los que intervendrá el Programa.</p> <p>Se elaboraron y se presentaron para la aprobación de la Coordinación General de planificación, los Informes de Coincidencias de establecimientos seleccionados previamente por el Programa con los ejes determinados por el Reordenamiento de la Oferta Educativa de las Zonas 3 y 6, que definen la intervención en 1 establecimiento en la parroquia Sicalpa y otro en la parroquia Palmira de la provincia de Chimborazo, 1 establecimiento en la parroquia Canchagua y otro en la parroquia Angamarca de la provincia de Cotopaxi, 2 establecimientos en la parroquia Ricaurte de la provincia de Azuay y 1 establecimiento en la parroquia Sevilla Don Bosco de la provincia de Morona Santiago.</p> <p>Se elaboró el Plan Operativo Anual que fue enviado al BID para su revisión y aprobación. El BID aprobó el Plan Operativo propuesto.</p>	<p>Herrera Moreira, Luis Bladimiro</p>	<p>03/04/2013 - 12:33 PM</p>
<p>Con los nuevos estándares de construcción educativa se elaboraron las implantaciones arquitectónicas del establecimiento Jaime Roldós Aguilera en la parroquia Ávila de la provincia de Orellana y de los establecimientos en Manabí: Camposano en la parroquia Camposano, 12 de Octubre y Aurora Giler en la parroquia de Pedernales, las mismas que fueron puestas a consideración de la Directora de Infraestructura Física para su aprobación. Se elaboró la versión inicial de los términos de referencia para la contratación de los estudios finales de la implantación arquitectónica de los 4 establecimientos señalados. Se mantuvo reuniones con proveedores de servicios y equipos para ajustar los términos de referencia.</p> <p>Se elaboró y se presentó el Informe de Coincidencias de establecimientos seleccionados previamente por el Programa con los ejes determinados por el Reordenamiento de la Oferta Educativa de la Zona 1, que define la intervención en 2 establecimientos en la parroquia Malimpia de la provincia de Esmeraldas y un establecimiento en la parroquia El Eno de la provincia de Sucumbíos. El informe fue aprobado por la Coordinadora General de planificación.</p> <p>Se preparó la información para la reunión de Revisión de Cartera con autoridades del Ministerio de Finanzas y el Banco Interamericano de Desarrollo, aprobando un plan de acción para los próximos meses en la ejecución del Proyecto.</p> <p>Se elaboró el Plan Anual de Inversiones y el Informe de Rendición de cuentas del Programa.</p>	<p>Herrera Moreira, Luis Bladimiro</p>	<p>07/02/2013 - 04:54 PM</p>
<p>Recepción de estándares de construcción educativa del Ecuador, que permitirá contratar los estudios complementarios de la implantación arquitectónica de cada establecimiento a ser intervenido por el Programa. Elaboración y revisión de implantaciones arquitectónicas de 4 establecimientos a intervenir en las Zonas 2 y 4. Visitas a las coordinaciones zonales para la preparación y recopilación de información para la preparación de informes de coincidencias de establecimientos educativos seleccionados por el Programa con los establecimientos ejes determinados con la nueva metodología de reordenamiento de la oferta educativa en las Zonas 1, 3 y 6. Revisión de especificaciones técnicas, cantidades de obra y términos de referencia para la elaboración de presupuestos de construcción de obras y para contratación de estudios complementarios de implantaciones arquitectónicas de establecimientos a ser intervenidos. Definición con el BID de los procedimientos de contratación para los estudios complementarios. Revisión de procesos de contratación y capacitación sobre alcances y productos de los estudios de implantación arquitectónica en establecimientos en la Zona 6.</p>	<p>Herrera Moreira, Luis Bladimiro</p>	<p>04/01/2013 - 01:19 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Noviembre. Revisión y presentación de Informes de coincidencia de establecimientos educativos seleccionados del programa con los ejer establecidos con la nueva metodología de reordenamiento de la oferta educativa en las zonas 4 y 2. Recepción definitiva de estudios de implantación arquitectónica y complementarios de establecimientos de las Zonas 1. Implantación definitiva de los nuevos estándares con adaptacion al terrenos de plataformas constructivas, paisajismo y accesibilidad de establecimientos Jaime Roldós de la provincia de Orellana en la Zona 2 y Campozano en la provincia de Manabi, zona 4. Cálculo de cantidades de obra y especificaciones técnicas de los estándares de construcción educativa para la determinación de tablas de cantidades de los proyectos próximos a licitar.</p>	<p>Bermeo Moran, Andres Roberto</p>	<p>04/12/2012 - 03:24 PM</p>
<p>Octubre 2012: Revisión final de estudios contratados de implantación arquitectónica y complementarios de establecimientos identificados en Zona 1, Zona 3 y Zona 5. Recepción definitiva de estudios de implantación arquitectónica y complementarios de establecimientos de las Zonas 3 y 4. Verificación de coincidencias de establecimientos seleccionados por el Programa con los resultados de la planificación del nuevo modelo de gestión educativa del Ministerio de Educación, para las zonas 2 y 4 (sector Pedernales). Revisión de las implantaciones arquitectónicas con las nuevas tipologías y nuevos estándares de construcción educativa para las zonas 2 y 4. Cálculo de cantidades de obra de los estándares de construcción educativa para la determinación de tablas de cantidades de los proyectos próximos a licitar: Escuela Jaime Roldós de la provincia de Orellana en la Zona 2 y escuelas 12 de Octubre (Cañaverall) y Aurora Giler (Ciudad de Pedernales) en el cantón Pedernales de la provincia de Manabí, en la zona 4. Elaboración de informes de coincidencias para la definición de establecimientos de ampliación de oferta física en las Zonas 2 y 4 (sector Pedernales).</p>	<p>Herrera Moreira, Luis Bladimiro</p>	<p>13/11/2012 - 11:29 AM</p>
<p>9/11/2012.- Durante el año 2012, el Programa presentó un justificativo del desembolso de 32 millones, por un valor aprobado de USD \$ 31'778.095, que corresponde al 99.3%, que le hace acreedor a un nuevo desembolso. El subcomponente 1.1 Incentivo a la Justificación está totalmente terminado y justificado.</p> <p>En el Componente 1.2 de Mejoramiento de la Infraestructura educativa, se identificaron 72 establecimientos a intervenir en las 45 parroquias seleccionadas por el Programa. Se firmaron compromisos con las Coordinaciones Zonales para definir la intervención en cada uno de los establecimientos. Se contrataron los estudios de implantación arquitectónica y complementarios de 52 establecimientos educativos en las Zonas 1, 2, 3, 4 y 5. Se contrató la consultoría de análisis de estándares de construcción educativa en el país, que culminó con el establecimiento de estándares constructivos, que a su vez sirvieron de base para la estandarización de todos los establecimientos educativos a cargo del Ministerio de Educación.</p> <p>En el Componente 2, de Innovación Tecnológica, se suscribieron los contratos de adquisición e instalación de equipos del nodo central del sistema integrado de información del Ministerio de Educación, prooducto de una licitación pública internacional. Los equipos fueron recibidos, instalados y puestos en operación.</p> <p>El 13 de diciembre de 2010, la República del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron el Contrato de Préstamo No. 2340/OC-EC por US\$ 79.560.000,00 para financiar el "Programa Nacional de Infraestructura para la Universalización de la Educación con Calidad y Equidad", cuyo objetivo es incorporar en un plazo de tres años, al menos 40.000 nuevos alumnos al sistema educativo en zonas vulnerables del país.</p> <p>El Programa tiene un costo total de USD\$ 79.56 millones, de los cuales USD\$ 75,00 millones corresponden al financiamiento BID y USD\$ 4,56 millones a la contraparte local y está estructurado en tres componentes (i) expansión de la educación con equidad y calidad; (ii) innovación tecnológica para el fortalecimiento interinstitucional; (iii) Administración, auditorías y evaluación.</p> <p>El 1 de agosto del 2011, se solicitó al Ministerio de Finanzas tramitar el primer desembolso de US\$ 32.000.000,00 ante el BID. Al 31 de diciembre del 2011, el Programa ejecutó US\$ 31.252.472,48 con fuente BID y 983.935,00 con fuente local.</p> <p>En el 2011 se realizó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conformación del Equipo de Gestión del Programa (Julio) - Pago a 867 docentes mayores de 70 años como indemnización para su jubilación por US \$32.196.407,00 (Septiembre-Diciembre) - Contratación a la Empresa Auditora Deloitte para realizar la verificación de Estados Financieros 2011 del Programa (Diciembre) - Licitación Pública Internacional de 2 lotes para la Adquisición del Nodo Central del Ministerio de Educación (Diciembre) 	<p>Herrera Moreira, Luis Bladimiro</p>	<p>09/11/2012 - 10:13 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
El Programa Nacional de Infraestructura ejecutará un monto de US\$ 44.067.710,00 (55.4%) del monto total del préstamo mediante la estrategia de micro-planificación. Las Coordinaciones Zonales han realizado visitas en forma total de los establecimientos priorizados de la Zona 2, Zona 3 y Zona 4, se realizaron visitas en forma parcial de los establecimientos priorizados en la Zona 5 y Zona 6, en cuanto a la Zona 1 y Zona 7, no se tiene realizado las visitas a ningún establecimiento. Se han realizado el 55% de las visitas a los establecimientos priorizados.		

Problemas cerrados: 8, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 5, Abiertos: 0

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Toda la Provincia de Esmeraldas
2	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios
3	Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Toda la Provincia de Orellana
4	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo
5	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Toda la Provincia de Cotopaxi
6	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí
7	Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas
8	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Toda la Provincia de Los Ríos
9	Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay
10	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago
11	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Firma de Convenio Ecuador - BID - Firmado	V - Verificación ejecutiva	01/06/2011		01/06/2011		Sí	10.0
2	EJECUCIÓN: Sistema de Recursos Humanos (Jubilación-SiME) Implementado	9-Entregables Formales	30/07/2011		30/07/2011		Sí	2.0
3	EJECUCIÓN: 1er Desembolso por USD \$32 Millones - Entregado	1-Solicitud de Información	01/08/2011		01/08/2011		Sí	3.0
4	EJECUCIÓN: Jubilación de 867 docentes a nivel nacional realizadas	Z - Compromiso Ministerial	15/10/2011		15/10/2011		Sí	0.3
5	EJECUCIÓN: Auditoría de Estados Financieros del Programa Contratada	9-Entregables Formales	14/12/2011		14/12/2011		Sí	0.2
6	EJECUCIÓN: Convocatoria para Licitación Pública Internacional para adquisición nodo central realizada	2-Publicación de Pliegos	18/12/2011		18/12/2011		Sí	0.55
7	EJECUCIÓN: Diseño de un proceso de microplanificación para la ampliación de oferta	9-Entregables Formales	26/12/2011		26/12/2011		Sí	0.55

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	física en infraestructura elaborada							
8	EJECUCIÓN: Justificación de gastos por US\$ 31.196.285 Justificado	V - Verificación ejecutiva	15/03/2012		15/03/2012		Sí	0.55
9	EJECUCIÓN: Establecimientos a intervenir Zonas Z2, Z3 y Z4 identificados	5-Entregables Intermedios	08/05/2012		08/05/2012		Sí	0.55
10	EJECUCIÓN: Contratos para la adquisición de equipos del nodo central del Sistema de Información Integrado del MINEDUC (USD \$ 683.000) firmados	3-Adjudicación	18/05/2012		18/05/2012		Sí	0.55
11	EJECUCIÓN: Informe de Estados Financieros al 31/12/2011 al BID presentado	9-Entregables Formales	30/05/2012		30/05/2012		Sí	0.55
12	EJECUCIÓN: Equipos del nodo central del Sistema de Información Integrado del MINEDUC recibidos	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	15/07/2012		15/06/2012		Sí	0.55
13	EJECUCIÓN: Justificación de gastos por USD \$ 683.000 justificado	9-Entregables Formales	15/07/2012		15/07/2012		Sí	0.55
14	EJECUCIÓN: Establecimientos a intervenir Zonas Z1, Z5 identificados	5-Entregables Intermedios	30/07/2012		08/05/2012		Sí	0.55
15	EJECUCIÓN: Publicación de documento de Reordenamiento de la Oferta Educativa publicado	9-Entregables Formales	15/10/2012		15/10/2012		Sí	0.55
16	EJECUCIÓN: Estudios y diseños preliminares de implantación y complementarios de establecimientos a intervenir en Zonas Z2, Z3 y Z4	9-Entregables Formales	30/10/2012		30/10/2012		Sí	0.55
17	EJECUCIÓN: Estudios y diseños preliminares de implantación arquitectónica y complementarios de establecimientos a intervenir en Zonas Z1, Z5 terminados	5-Entregables Intermedios	15/11/2012		15/11/2012		Sí	0.55
18	EJECUCIÓN: Informes de coincidencias de establecimientos seleccionados con ejes del reordenamiento de oferta educativa, Zonas 2 y 4 entregados	9-Entregables Formales	15/12/2012		15/12/2012		Sí	0.55
19	EJECUCIÓN: Estudios de nuevos estándares de construcción educativa en el Ecuador de Tipologías a intervenir por Programa - recibidos	9-Entregables Formales	21/12/2012		21/12/2012		Sí	0.55
20	EJECUCIÓN: Sistema de Desempeño Escolar implementado	9-Entregables Formales	31/12/2012		31/12/2012		Sí	0.55
21	EJECUCIÓN: Sistema de Gestión Académica implementado	9-Entregables Formales	31/12/2012		31/12/2012		Sí	0.55

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
22	EJECUCIÓN: Sistema de Regimen Escolar implementado	9-Entregables Formales	31/12/2012		31/12/2012		Sí	0.55
23	EJECUCIÓN: Informe de coincidencias de establecimientos seleccionados con ejes del Reordenamiento Oferta Educativa, Zona 1 Entregado	9-Entregables Formales	15/01/2013		15/01/2013		Sí	0.55
24	EJECUCIÓN: Informe de coincidencias de establecimientos seleccionados con ejes del Reordenamiento de Oferta Educativa, Zona 6 Entregado	1-Solicitud de Información	19/02/2013		19/02/2013		Sí	0.55
25	EJECUCIÓN: Informe de coincidencias de establecimientos seleccionados con ejes del Reordenamiento Oferta Educativa, Zona 3 Entregado	1-Solicitud de Información	19/02/2013		19/02/2013		Sí	0.55
26	EJECUCIÓN: Informe de coincidencias de establecimientos seleccionados con ejes del Reordenamiento Oferta Educativa, Zona 5 Entregado	1-Solicitud de Información	05/04/2013		05/04/2013		Sí	0.55
27	EJECUCIÓN: Términos de referencia para contratación de estudios de implantación Aprobados	1-Solicitud de Información	15/04/2013		15/04/2013		Sí	0.55
28	EJECUCIÓN: Estados financieros auditados del Programa al 31 de diciembre de 2012	9-Entregables Formales	30/04/2013		30/04/2013		Sí	0.55
29	EJECUCIÓN: Informe de coincidencias de establecimientos seleccionados con ejes del Reordenamiento de Oferta Educativa, Zona 7 Entregado	1-Solicitud de Información	14/05/2013		14/05/2013		Sí	0.55
30	EJECUCIÓN: Contrato de Consultoría de Implantación de UEM Batalla de Tarqui - CZ1 Suscrito	3-Adjudicación	27/11/2013		27/11/2013		Sí	0.55
31	EJECUCIÓN: Validación final por MIDUVI de predios UEMs Batalla de Tarqui y Ciudad de Pedernales - Aprobada	9-Entregables Formales	29/11/2013		29/11/2013		Sí	0.55
32	EJECUCIÓN: Contrato de Consultoría de Implantación de UEM 27 de Febrero - CZ3 - Suscrito	3-Adjudicación	03/12/2013		03/12/2013		Sí	0.55
33	EJECUCIÓN: Contrato de Consultoría de Implantación de UEM Chone - CZ3 - Suscrito	3-Adjudicación	17/12/2013		17/12/2013		Sí	0.55
34	EJECUCIÓN: Contrato de Consultoría de Implantación de UEM Jaime Roldós Aguilera - CZ2 - Suscrito	3-Adjudicación	17/12/2013		17/12/2013		Sí	0.55
35	EJECUCIÓN: Contrato de Consultoría de Implantación de	3-Adjudicación	17/12/2013		17/12/2013		Sí	0.55

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	UEM Otto Arrosemena - CZ5 - Suscrito							
36	EJECUCIÓN: Contrato de Consultoría de Implantación UEM 28 de Septiembre - CZ1- Suscrito	3-Adjudicación	17/12/2013		17/12/2013		Sí	0.55
37	EJECUCIÓN: Contrato de Consultoría de Implantación de UEM Jose de San Martín - CZ5 - Suscritos	3-Adjudicación	18/12/2013		18/12/2013		Sí	0.55
38	EJECUCIÓN: Contrato de Consultoría de Implantación de UEM Alfredo Pareja Diezcanseco - CZ1 - Suscrito	3-Adjudicación	20/12/2013		20/12/2013		Sí	0.55
39	EJECUCIÓN: Contrato de Consultoría de Implantación de UEM Simón Bolívar - CZ5 - Suscrito	3-Adjudicación	20/12/2013		20/12/2013		Sí	0.55
40	EJECUCIÓN: Contrato de Consultoría de Implantación de UEM Alfredo Mongue Vela - CZ3 - Suscrito	3-Adjudicación	23/12/2013		23/12/2013		Sí	0.55
41	EJECUCIÓN: Contrato de Consultoría de Implantación de UEM Campozano - CZ4 - Suscrito	3-Adjudicación	23/12/2013		23/12/2013		Sí	0.55
42	EJECUCIÓN: Contrato de Consultoría de Implantación de UEM Charles Darwin - CZ3 - Suscrito	3-Adjudicación	23/12/2013		23/12/2013		Sí	0.55
43	EJECUCIÓN: Contrato de Consultoría de Implantación de UEM La Siberia - CZ4 - Suscrito	3-Adjudicación	27/12/2013		27/12/2013		Sí	0.55
44	EJECUCIÓN: Contrato de Consultoría de Implantación de UEM Tec. Agropecuario Chilla - CZ7 - Suscrito	3-Adjudicación	28/12/2013		28/12/2013		Sí	0.55
45	EJECUCIÓN: Contrato de Consultoría de Implantación de UEM 12 de Octubre - CZ4 - Suscrito	3-Adjudicación	06/01/2014		06/01/2014		Sí	0.55
46	EJECUCIÓN: Contrato de Consultoría de Implantación de UEM Galo Rolando Velez - CZ7 - Suscrito	3-Adjudicación	07/01/2014		07/01/2014		Sí	0.55
47	EJECUCIÓN Validación final por MIDUVI de predios UEMs Jaime Roldós, José de San Martín, Unidad Educativa Ricaurte, Angel Noguera Villareal y Galo Rolando Vélez - Aprobada	9-Entregables Formales	15/01/2014		15/01/2014		Sí	0.55
48	EJECUCIÓN: Contrato de Consultoría de Implantación de UEM Ciudad de Pederanales - CZ4 - Suscrito	3-Adjudicación	31/01/2014		31/01/2014		Sí	0.55
49	EJECUCIÓN Validación final por MIDUVI de predios UEMs 27 de Febrero, Alfredo Monge Vela, Técnico Agropecuario	9-Entregables Formales	11/02/2014		11/02/2014		Sí	0.55

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Chilla, Simón Bolívar y Nicolás Infante Díaz - CZ1 - Aprobada							
50	EJECUCIÓN Validación final por MIDUVI de predios UEMs La Siberia, Campozano, Otto Arosemena Gómez - Aprobada	9-Entregables Formales	11/02/2014		11/02/2014		Sí	0.55
51	EJECUCIÓN: Contrato de Consultoría de Implantación de UEM Nicolás Infante Díaz - CZ5 - Suscrito	3-Adjudicación	02/04/2014		02/04/2014		Sí	0.55
52	EJECUCIÓN: Validación final por MIDUVI de predios UEMs Charles Darwin y Chone, prov. Cotopaxi, CZ3 - Aprobada	9-Entregables Formales	04/04/2014		04/04/2014		Sí	0.55
53	EJECUCIÓN: Estados financieros auditados del Programa al 31 de diciembre de 2013	9-Entregables Formales	30/04/2014		30/04/2014		Sí	0.55
54	EJECUCIÓN: Acta de Entrega Recepción de Estudios de Implantación de UEM 12 de Octubre - CZ4 - Suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	12/05/2014		12/05/2014		Sí	0.55
55	EJECUCIÓN: Acta de Entrega Recepción de Estudios de Implantación de UEM Charles Darwin - CZ3 - Suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	12/05/2014		12/05/2014		Sí	0.55
56	EJECUCIÓN: Acta de Entrega Recepción de Estudios de Implantación de UEM 27 de Febrero - CZ3 - Suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	22/07/2014		22/07/2014		Sí	0.55
57	EJECUCIÓN: Acta de Entrega Recepción de Estudios de Implantación de UEM Alfredo Pareja Diezcanseco - CZ1 - Suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	26/08/2014		26/08/2014		Sí	0.55
58	EJECUCIÓN Acta de Entrega Recepción de Estudios de Implantación de UEM La Siberia - CZ4 - Suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	01/09/2014		01/09/2014		Sí	0.55
59	EJECUCION Acta de Entrega Recepción de Estudios de Implantación de UEM Chone - CZ3 - Suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	04/09/2014		04/09/2014		Sí	0.55
60	EJECUCION Acta de Entrega Recepción de Estudios de Implantación de UEM Ciudad de Pedernales - CZ4 - Suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	04/09/2014		04/09/2014		Sí	0.55
61	EJECUCION Acta de Entrega Recepción de Estudios de Implantación de UEM Jaime Roldós Aguilera - CZ2 - Suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	04/09/2014		04/09/2014		Sí	0.55
62	EJECUCIÓN: Acta de Entrega Recepción de Estudios de Implantación de UEM 28 de Septiembre- CZ1 - Suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	04/09/2014		04/09/2014		Sí	0.55
63	EJECUCIÓN: Acta de Entrega Recepción de Estudios de Implantación de UEM Alfredo Mongue Vela - CZ3 -Suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	04/09/2014		04/09/2014		Sí	0.55

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
64	EJECUCIÓN: Acta de Entrega Recepción de Estudios de Implantación de UEM Jose de San Martín - CZ5 - Suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	05/09/2014		05/09/2014		Sí	0.55
65	EJECUCIÓN: Acta de Entrega Recepción de Estudios de Implantación de UEM Otto Arrosemena - CZ5 - Suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	05/09/2014		05/09/2014		Sí	0.55
66	EJECUCIÓN: Acta de Entrega Recepción de Estudios de Implantación de UEM Simón Bolívar - CZ5 - Suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	05/09/2014		05/09/2014		Sí	0.55
67	EJECUCIÓN: Acta de Entrega Recepción de Estudios de Implantación de UEM Tec. Agropecuario Chilla - CZ7 - Suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	19/09/2014		19/09/2014		Sí	0.55
68	EJECUCIÓN: Acta de Entrega Recepción de Estudios de Implantación de UEM Batalla de Tarqui - CZ1 - Suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	16/10/2014		16/10/2014		Sí	0.55
69	EJECUCIÓN: Publicaciones de convocatorias de Licitaciones Públicas Internacionales UEMs Chone, Ciudad de Pedernales - Realizadas	2-Publicación de Pliegos	11/11/2014		11/11/2014		Sí	0.55
70	EJECUCIÓN: Publicación de convocatoria de Licitación Pública Internacional UEM La Siberia - Realizada	2-Publicación de Pliegos	11/11/2014		11/11/2014		Sí	0.55
71	EJECUCIÓN: Publicaciones de convocatorias de Licitaciones Públicas Internacionales UEMs Chone, Ciudad de Pedernales - Realizadas	2-Publicación de Pliegos	18/11/2014		18/11/2014		Sí	0.55
72	EJECUCIÓN: Publicación convocatoria de Licitación Pública Internacional UEM Chone - Realizada	2-Publicación de Pliegos	18/11/2014		18/11/2014		Sí	0.55
73	EJECUCIÓN: Publicación de convocatorias de Licitaciones Públicas Internacionales para construcción de UEMS Chone y Ciudad de Pedernales - Realizada	2-Publicación de Pliegos	19/11/2014		19/11/2014		Sí	0.55
74	EJECUCIÓN: Recepción de Ofertas de LPI-SECOB-MINEDUC-BID-003-2014 - UEM La Siberia	5-Entregables Intermedios	15/12/2014		15/12/2014		Sí	0.55
75	EJECUCIÓN: Publicación de convocatoria de Licitación Pública Internacional LPI-SECOB-MINEDUC-BID-007-2014 construcción UEM Charles Darwin - Realizada	2-Publicación de Pliegos	18/12/2014		18/12/2014		Sí	0.55
76	EJECUCIÓN: Ofertas para LPI-SECOB-MINEDUC-BID-004-2014 UEM Chone y LPI-SECOB-MINEDUC-BID-006-2014 UEM Ciudad de Pedernales - Recibidas	9-Entregables Formales	19/12/2014		19/12/2014		Sí	0.55

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
77	EJECUCIÓN: 2do Desembolso 2 BID - 16 millones para Obras, fiscalización y equipamiento - Recibido	5-Entregables Intermedios	30/12/2014		18/12/2014		Sí	0.55
78	EJECUCIÓN: Publicación de convocatoria Licitaciones Públicas Internacionales construcción UEMs 27 de Febrero y 28 de Septiembre - Realizadas	2-Publicación de Pliegos	30/12/2014		30/12/2014		Sí	0.55
79	EJECUCIÓN: Ofertas para LPI-SECOB-MINEDUC-BID-007-2014 UEM Charles Darwin - Recibidas	9-Entregables Formales	30/01/2015		30/01/2015		Sí	0.55
80	EJECUCIÓN: Licitación LPI-SECOB-MINEDUC-BID-004-2014 - UEM La Siberia en Cojimíes, Pedernales, Manabí C4 - Adjudicada	3-Adjudicación	02/02/2015		02/02/2015		Sí	0.55
81	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos MINEDUC a SECOB para obras y fiscalización por \$ 36.606.190,10 - Realizada	9-Entregables Formales	05/02/2015		05/02/2015		Sí	0.55
82	EJECUCIÓN: Ofertas para LPI-SECOB-MINEDUC-BID-008-2014 UEM 27 de Febrero y LPI-SECOB-MINEDUC-BID-009-2014 UEM 28 de Septiembre - Recibidas	9-Entregables Formales	09/02/2015		09/02/2015		Sí	0.55
83	EJECUCIÓN: Resolución de Terminación Unilateral de contrato de Estudios de Implantación UEM Galo Rolando Vélez - C7 - Firmada	9-Entregables Formales	09/02/2015		09/02/2015		Sí	0.55
84	EJECUCIÓN: Publicación de convocatoria de Licitaciones Públicas Internacionales para construcción de UEMs Jaime Roldós Aguilera y Simón Bolívar - Realizada	2-Publicación de Pliegos	11/03/2015		06/04/2015		Sí	0.55
85	EJECUCIÓN: Publicación de convocatoria de Licitaciones Públicas Internacionales para construcción de UEMs 12 de Octubre y José de San Martín - Realizada	2-Publicación de Pliegos	12/03/2015		07/04/2015		Sí	0.55
86	EJECUCIÓN: Licitación LPI-SECOB-MINEDUC-BID-004-2014 - UEM Chone en Agamarca, Pujilí, Cotopaxi - Adjudicada	3-Adjudicación	13/03/2015		19/03/2015		Sí	0.55
87	EJECUCIÓN: Contrato de Construcción de UEM La Siberia en Cojimíes, Pedernales, Manabí, CZ4 - Suscrito	4-Inicio de Trabajo	16/03/2015		01/04/2015		Sí	0.55
88	EJECUCIÓN: Licitación LPI-SECOB-MINEDUC-BID-006-2014 - UEM Ciudad de Pedernales, Pedernales, Manabí - Adjudicada	3-Adjudicación	16/03/2015		17/04/2015		Sí	0.55

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
89	EJECUCION Publicación de convocatoria de Licitación Pública Internacional para construcción de UEM Alfredo Monge Vela - Realizada	2-Publicación de Pliegos	20/03/2015		06/04/2015		Sí	0.55
90	EJECUCION Contrato de licitación LPI-SECOB-MINEDUC-BID-004-2014 - UEM Chone en Agamarca, Pujilí, Cotopaxi - Suscrito	4-Inicio de Trabajo	06/04/2015		15/04/2015		Sí	0.55
91	EJECUCION Licitación LPI-SECOB-MINEDUC-BID-008-2014 - UEM 27 de Febrero en Palmira, Guamote, Chimborazo - Adjudicada	3-Adjudicación	06/04/2015		06/08/2015		Sí	0.55
92	EJECUCION Licitación LPI-SECOB-MINEDUC-BID-009-2014 - UEM 28 de Septiembre en Malimpia, Quinindé, Esmeraldas - Adjudicada	3-Adjudicación	06/04/2015		17/04/2015		Sí	0.55
93	EJECUCION Contrato de construcción LPI-SECOB-MINEDUC-BID-006-2014 - UEM Ciudad de Pedernales, Pedernales, Manabí - Suscrito	4-Inicio de Trabajo	08/04/2015		15/05/2015		Sí	0.55
94	EJECUCION Ofertas para LPI-SECOB-MINEDUC-BID-001-2015 UEM Jaime Roldós Aguilera y LPI-SECOB-MINEDUC-BID-002-2015 UEM Simón Bolívar - Recibidas	9-Entregables Formales	22/04/2015		22/05/2015		Sí	0.55
95	EJECUCION Ofertas para LPI-SECOB-MINEDUC-BID-003-2015 UEM 12 de Octubre y LPI-SECOB-MINEDUC-BID-004-2015 UEM José de San Martín - Recibidas	9-Entregables Formales	25/04/2015		25/05/2015		Sí	0.55
96	EJECUCION Ofertas para LPI-SECOB-MINEDUC-BID-005-2015 UEM Alfredo Monge Vela - Recibidas	9-Entregables Formales	30/04/2015		18/05/2015		Sí	0.55
97	EJECUCION Licitación LPI-SECOB-MINEDUC-BID-002-2015 - UEM Simón Bolívar en Pimocha, Babahoyo, Los Ríos - Adjudicada	3-Adjudicación	26/06/2015		06/08/2015		Sí	0.55
98	EJECUCIÓN El Banco Interamericano de Desarrollo emite no-objeciones del informe de evaluación de ofertas para la contratación de obra de la Unidad Educativa del Milenio 12 de octubre, Provincia Manabí, Cantón Pedernales	9-Entregables Formales	17/08/2015		11/08/2015		Sí	0.55
99	EJECUCIÓN: El Banco Interamericano de Desarrollo emite no-objeciones del informe de evaluación de ofertas para la contratación de obra de la Unidad Educativa del Milenio Charles Darwin,	9-Entregables Formales	17/08/2015		07/08/2015		Sí	0.55

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Provincia Cotopaxi, Cantón Saquisilí							
100	EJECUCIÓN: El Banco Interamericano de Desarrollo emite no-objeciones del informe de evaluación de ofertas para la contratación de obra de la Unidad Educativa del Milenio Jaime Roldós Aguilera, Provincia Orellana, Cantón Loreto	9-Entregables Formales	17/08/2015		11/08/2015		Sí	0.55
101	EJECUCIÓN: El Banco Interamericano de Desarrollo emite no-objeciones del informe de evaluación de ofertas para la contratación de obra de la Unidad Educativa del Milenio Simón Bolívar, Provincia Los Ríos, Cantón Babahoyo	9-Entregables Formales	17/08/2015		29/07/2015		Sí	0.55
102	EJECUCIÓN: El Banco Interamericano de Desarrollo emite no-objeciones del informe de evaluación de ofertas para la contratación de obra de la Unidad Educativa del Milenio 27 de Febrero, Provincia Chimborazo, Cantón Guamote	9-Entregables Formales	17/08/2015		29/04/2015		Sí	0.55
103	EJECUCIÓN: El Banco Interamericano de Desarrollo emite no-objeciones del informe de evaluación de ofertas para la contratación de obra de la Unidad Educativa del Milenio José de San Martín, Provincia Los Ríos, Cantón Ventanas	9-Entregables Formales	17/08/2015		12/08/2015		Sí	0.55
104	EJECUCIÓN: Entrega de Informe Semestral del Proyecto	9-Entregables Formales	31/08/2015		11/09/2015		Sí	0.55
105	EJECUCIÓN: Firma del contrato de obra de la Unidad Educativa del Milenio 27 de Febrero, Provincia Chimborazo, Cantón Guamote	3-Adjudicación	01/09/2015		25/08/2015		Sí	0.55
106	EJECUCIÓN: Firma del contrato de fiscalización de obra de la Unidad Educativa del Milenio 27 de Febrero, Provincia Chimborazo, Cantón Guamote	3-Adjudicación	01/09/2015		03/12/2015		Sí	0.55
107	EJECUCIÓN: El Banco Interamericano de Desarrollo emite no-objeciones del informe de evaluación de ofertas para la contratación de obra de la Unidad Educativa del Milenio Alfredo Monge Vela, Provincia Chimborazo, Cantón Colta	9-Entregables Formales	30/09/2015		16/11/2015		Sí	0.55
108	EJECUCIÓN: Justificación de uso de recursos al BID para solicitud del siguiente desembolso	9-Entregables Formales	01/10/2015		27/11/2015		Sí	0.55

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
109	EJECUCIÓN: Firma de contrato de obra de la Unidad Educativa del Milenio José de San Martín, Provincia Los Ríos, Cantón Ventanas	3-Adjudicación	02/10/2015		21/09/2015		Sí	0.55
110	EJECUCIÓN: Firma de contrato de fiscalización de obra de la Unidad Educativa del Milenio 12 de Octubre, Provincia Manabí, Cantón Pedernales	3-Adjudicación	02/10/2015		22/12/2015		Sí	0.55
111	EJECUCIÓN: Firma de contrato de fiscalización de obra de la Unidad Educativa del Milenio Charles Darwin, Provincia Cotopaxi, Cantón Saquisilí	3-Adjudicación	02/10/2015		23/09/2015		Sí	0.55
112	EJECUCIÓN: Firma de contrato de fiscalización de obra de la Unidad Educativa del Milenio Jaime Roldós Aguilera, Provincia Orellana, Cantón Loreto	3-Adjudicación	02/10/2015		03/12/2015		Sí	0.55
113	EJECUCIÓN: Firma de contrato de fiscalización de obra de la Unidad Educativa del Milenio Simón Bolívar, Provincia Los Ríos, Cantón Babahoyo	3-Adjudicación	02/10/2015		10/12/2015		Sí	0.55
114	EJECUCIÓN: Firma de contrato de obra de la Unidad Educativa del Milenio 12 de Octubre, Provincia Manabí, Cantón Pedernales	3-Adjudicación	02/10/2015		08/09/2015		Sí	0.55
115	EJECUCIÓN: Firma de contrato de obra de la Unidad Educativa del Milenio Charles Darwin, Provincia Cotopaxi, Cantón Saquisilí	3-Adjudicación	02/10/2015		07/10/2015		Sí	0.55
116	EJECUCIÓN: Firma de contrato de obra de la Unidad Educativa del Milenio Jaime Roldós Aguilera, Provincia Orellana, Cantón Loreto	3-Adjudicación	02/10/2015		03/09/2015		Sí	0.55
117	EJECUCIÓN: Firma de contrato de obra de la Unidad Educativa del Milenio Simón Bolívar, Provincia Los Ríos, Cantón Babahoyo	3-Adjudicación	02/10/2015		08/09/2015		Sí	0.55
118	EJECUCIÓN: Firma de contrato de fiscalización de obra de la Unidad Educativa del Milenio José de San Martín, Provincia Los Ríos, Cantón Ventanas	3-Adjudicación	02/10/2015		29/09/2015		Sí	0.55
119	EJECUCIÓN: 3er Desembolso BID - Recibido	9-Entregables Formales	30/10/2015		03/12/2015		Sí	0.55
120	EJECUCIÓN: Realizar visitas mensuales de seguimiento a las 10 Unidades Educativas del Milenio en ejecución y generar informe respectivo	5-Entregables Intermedios	02/11/2015		04/12/2015		Sí	0.55

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
121	EJECUCIÓN: Firma de contrato de fiscalización de obra de la Unidad Educativa del Milenio Alfredo Monge Vela, Provincia Chimborazo, Cantón Colta	3-Adjudicación	16/11/2015		27/11/2015		Sí	0.55
122	EJECUCIÓN: Firma de contrato de obra de la Unidad Educativa del Milenio Alfredo Monge Vela, Provincia Chimborazo, Cantón Colta	3-Adjudicación	16/11/2015		31/12/2015		Sí	0.55
123	EJECUCIÓN: Gestión de emisión de Dictamen 2016	4-Inicio de Trabajo	28/01/2016		28/01/2016		Sí	0.45
124	EJECUCIÓN: Seguimiento a la emisión del Dictamen 2016	9-Entregables Formales	25/02/2016		25/02/2016		Sí	1.0
125	EJECUCIÓN: Unidades Educativas del Milenio (Ciudad de Pedernales y Chone), seguimiento 1	9-Entregables Formales	25/02/2016		25/02/2016		Sí	0.3
126	EJECUCIÓN: Seguimiento a la emisión de Dictamen 2016	9-Entregables Formales	23/03/2016		23/03/2016		Sí	1.0
127	EJECUCIÓN: Unidades Educativas del Milenio (La Siberia, 27 de Febrero, Simón Bolívar y José de San Martín), seguimiento 1	9-Entregables Formales	23/03/2016		23/03/2016		Sí	0.4
128	EJECUCIÓN Unidad Educativa del Milenio Charles Darwin, seguimiento 1	9-Entregables Formales	14/04/2016		14/04/2016		Sí	0.35
129	EJECUCIÓN Unidades Educativas del Milenio (La Siberia, 27 de Febrero, Simón Bolívar y José de San Martín), seguimiento 1	9-Entregables Formales	11/05/2016		11/05/2016		Sí	0.5
130	EJECUCIÓN: Unidades Educativas del Milenio Chone, obra terminada	9-Entregables Formales	09/12/2016		09/12/2016		Sí	0.55
131	EJECUCIÓN: Unidad Educativa del Milenio Charles Darwin, seguimiento 2	9-Entregables Formales	06/01/2017		06/01/2017		Sí	1.0
132	EJECUCIÓN Unidades Educativas del Milenio Simón Bolívar, obra en funcionamiento	9-Entregables Formales	16/02/2017		16/02/2017		Sí	0.55
133	EJECUCIÓN: Unidades Educativas del Milenio Chone, obra en funcionamiento	9-Entregables Formales	10/03/2017		17/05/2017		Sí	0.55
134	EJECUCIÓN Unidad Educativa del Milenio Charles Darwin, obras terminadas	5-Entregables Intermedios	20/03/2017		24/03/2017		Sí	0.55
135	EJECUCIÓN: Unidad Educativa del Milenio Charles Darwin, obras en funcionamiento	Z - Compromiso Ministerial	20/03/2017		28/03/2017		Sí	0.55
136	EJECUCIÓN: Unidades Educativa del Milenio José de San Martín, obras terminadas	5-Entregables Intermedios	30/08/2017	30/08/2017			No	0.55
137	EJECUCIÓN: Unidades Educativas del Milenio Ciudad de Pedernales y La Siberia, seguimiento	9-Entregables Formales	30/08/2017	30/08/2017			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
138	EJECUCIÓN: Unidades Educativas del Milenio Ciudad de Pedernales y La Siberia, obras terminadas	9-Entregables Formales	31/08/2017	31/08/2017			No	0.3
139	EJECUCIÓN: Unidades Educativas del Milenio Ciudad de Pedernales y La Siberia, obras en funcionamiento	9-Entregables Formales	04/09/2017	04/09/2017			No	0.55
140	CIERRE: Informe de Cierre del Proyecto	9-Entregables Formales	31/12/2017	31/12/2017			No	10.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	GOBERNACION DE CHIMBORAZO	Tenesaca Mendoza, José Delfín	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	17/05/2017
2	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	27/02/2017
3	Obra suspendida en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	30/01/2017
4	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	30/12/2016
5	Obra suspendida en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	30/01/2017
6	Obra suspendida en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	30/12/2016
7	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	14/10/2016
8	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	17/11/2016
9	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	14/10/2016
10	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	16/11/2016
11	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	20/09/2016
12	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	07/09/2016
13	Obra suspendida en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	28/04/2016
14	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	17/08/2016
15	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	15/08/2016
16	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	11/07/2016
17	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	04/07/2016
18	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	10/06/2016
19	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	17/06/2016
20	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	25/05/2016
21	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	13/05/2016
22	SUPERVISIÓN	Dueñas de la Torre, Susana María	{PR} - Provincia - MANABÍ	24/03/2016
23	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	15/04/2016


SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
24	Supervisión Negativa no se ha podido verificar los avances del proyecto en el Distrito de Educación del Cantón Morona	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	24/12/2015
25	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	29/10/2015
26	Supervisión positiva se ha obtenido informacion de la gestion del proyecto en la provincia de Morona Santiago	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	17/06/2015
27	Proyecto en Ejecución	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	28/01/2015
28	Proyecto en ejecución de acuerdo a lo planificado en Orellana.	Herrera Jaramillo, Ramiro Vicente	{PR} - Provincia - ORELLANA	20/05/2014
29	Verificando la ejecucion del proyecto en la Provincia de Orellana	Herrera Jaramillo, Ramiro Vicente	{PR} - Provincia - ORELLANA	31/12/2013
30	Programa Nacional de Infraestructura	Ojeda Valarezo, Tania Verónica	{PR} - Provincia - LOJA	19/12/2013

ACCIONES CLAVE

T	Acción Clave	Responsable	Remitente	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Prioridad
1	FCE5: Ingresar el equipo de trabajo para el proyecto	Bermeo Moran, Andres Roberto	Bermeo Moran, Andres Roberto	30/08/2011	31/08/2011	Alta

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de UEM terminadas		100.00 %	4	4	01/01/2016	Ene-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	58,000,000.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	36,280,148.75 **
Costo Total:	86,560,000.00
Total Devengado:	33,743,870.85
% Costo Total Devengado:	38.98 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 38.98 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	79,560,000.00	2,557,610.83	0.00	82,117,610.83
Ppto. Externo Planeado	75,000,000.00	0.00	0.00	75,000,000.00
Ppto. Aprobado Inicial	96,014,087.52	4,727,243.02	0.00	100,741,330.54
Ppto. Codificado	47,173,100.96	2,557,610.83	0.00	49,730,711.79
Ppto. Comprometido	992,033.64	1,160,258.63	0.00	2,152,292.27
Planeado - Codificado (2017)		0.00		
Programado a Devengar	35,201,739.95	2,557,610.83	0.00	37,759,350.78
Ppto. Devengado	33,722,537.92	21,332.93	0.00	33,743,870.85
Estimado a fin de año	* 33,722,537.92	0.00	0.00	33,722,537.92
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,479,202.03	2,557,610.83	0.00	4,036,812.86
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 95.80 %	0.83 %	0.00 %	89.37 %
Ppto. Codificado 998	32,574.04	0.00	0.00	32,574.04
Ppto. Devengado 998	32,574.04	0.00	0.00	32,574.04

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017



Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	3,331.17	3,331.17	3,331.17	3,331.17	100.00 %	●	0.13 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	3,584.79	3,584.24	6,915.96	6,915.41	99.99 %		0.27 %
Mar	3,584.79	3,584.24	10,500.75	10,499.65	99.99 %		0.41 %
Abr	3,584.78	3,584.24	14,085.53	14,083.89	99.99 %		0.55 %
May	3,584.79	3,584.24	17,670.32	17,668.13	99.99 %		0.69 %
Jun	2,514,941.19	194.02	2,532,611.51	17,862.15	0.71 %		0.70 %
Jul	3,568.79	3,470.78	2,536,180.30	21,332.93	0.84 %		0.83 %
Ago	3,943.78	0.00	2,540,124.08	21,332.93	0.84 %		0.83 %
Sep	3,568.78		2,543,692.86				
Oct	3,568.78		2,547,261.64				
Nov	3,568.78		2,550,830.42				
Dic	6,780.41		2,557,610.83				
Total	2,557,610.83	21,332.93					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
9	Incrementar la atención en infraestructura educativa MEDIANTE mantenimiento a la inversión que realizarán las Coordinaciones Zonales
10	Incrementar la atención en infraestructura educativa MEDIANTE la planificación, diseño, supervisión, remodelación y fiscalización a la inversión que realizarán las Coordinaciones Zonales (Repotenciones)
11	Incrementar la atención en infraestructura educativa MEDIANTE la construcción de UEM

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1. Asociado Hito 1. ESIGEF Enero 2013	A.1..pdf	17/02/2014
2	A2. Asociado Hito.2 ESIGEF Febrero 2013	A.2..pdf	17/02/2014
3	A3. Asociado Hito 3. ESIGEF Marzo 2013	A.3..pdf	17/02/2014
4	A4. Asociado Hito 4. ESIGEF Abril 2013	A.4..pdf	17/02/2014
5	A5. Asociado Hito 5. ESIGEF Mayo 2013	A.5..pdf	18/02/2014
6	A6. Asociado Hito 6. ESIGEF Junio 2013	A.6..pdf	18/02/2014
7	A7. Asociado Hito 7. ESIGEF Julio 2013	A.7..pdf	18/02/2014
8	A8. Asociado Hito 8. ESIGEF Agosto 2013	A.8..pdf	18/02/2014
9	A9. Asociado Hito 9. ESIGEF Septiembre 2013	A.9..pdf	18/02/2014
10	B1. Asociado Hito 10. ESIGEF Octubre 2013	B.1..pdf	18/02/2014
11	B2. Asociado Hito 11. ESIGEF Noviembre 2013	B.2..pdf	18/02/2014
12	B3. Asociado Hito 12. ESIGEF Diciembre 2013	B.3..pdf	18/02/2014
13	B4. Asociado HITO 13. Anexo al Contrato de Préstamo 2340-OC/EC	B.4..pdf	18/02/2014
14	B5. Asociado Hito 14. Priorización de SENPLADES 2010	B.5..pdf	18/02/2014
15	B6. Asociado Hito 15. Costeo de Asunto: Validación de Predios	B.6..xlsx	18/02/2014
16	B7. Asociado Hito. 16 Costeo de Riesgo: Incumplimiento de Contrato	B.7..xlsx	18/02/2014
17	E3 Asociado HITO 23.- Informe de Coincidencias CZ1	E.3..pdf	18/02/2014
18	E4 Asociado HITO 24.- Informe de Coincidencias CZ3	E.4..pdf	18/02/2014
19	E5 Asociado HITO 25.- Informe de Coincidencias CZ6	E.5..pdf	18/02/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
20	E6 Asociado HITO 26.- Informes de Coincidencias CZ5	E.6..pdf	18/02/2014
21	E7 Asociado HITO 27.- Informes de Coincidencias CZ4	E.7..pdf	18/02/2014
22	E8 Asociado HITO 28.- Estados Financieros Ausditados	E.8..pdf	18/02/2014
23	E9 Asociado HITO 29.- Informes de Coincidencias CZ7	E.9..pdf	18/02/2014
24	F1 Asociado HITO 30.- Contrato de Consultoría de Diseños de Implantación	F.1..pdf	24/02/2014
25	F2 Asociado HITOS 31,32,33,34,35,36.- Informes de Validación de Predios	F.2..pdf	18/02/2014
26	F3 Asociado HITO 41.- Contrato de Consultoría de Diseños de Implantación	F.3..pdf	24/02/2014
27	F4 Asociado Hito 38.- Contrato de Consultoría de Diseños de Implantación	F.4..pdf	24/02/2014
28	F5 Asociado HITO 39.- Contrato de Consultoria de Diseños de Implantacion	F.5..pdf	24/02/2014
29	F6 Asociado HITO 40.- Contrato de Consultoría de Diseños de Implantación	F.6..pdf	24/02/2014
30	F7 ASOCIACION HITO 41.- Consultoría Melchor Jipa (Jaime Roldós Aguilera)	F.7..pdf	04/08/2014
31	F8 ASOCIACION HITO 42.- Consultoría Camposano	F.8..pdf	04/08/2014
32	F9 ASOCIACION HITO 43.- Consultoría Chone	F.9..pdf	04/08/2014
33	G1 ASOCIACION HITO 44.- Consultoría Jose San Martín	G.1..pdf	04/08/2014
34	G2 ASOCIACIÓN HITO 45.- Consultoría Otto Arrosemena	G.2..pdf	04/08/2014
35	G3 ASOCIACION HITO 45.- Consultoría Simón Bolívar	G.3..pdf	04/08/2014
36	G4 ASOCIACION HITO 47.- Consultoría Alfredo Pareja Diezcanseco	G.4..pdf	04/08/2014
37	G5 ASOCIACION HITO 48.- Consultoría 27 de Febrero	G.5..pdf	04/08/2014
38	G6 ASOCIACION HITO 49.- Consultoría Tec. Agro. Chilla	G.6..pdf	04/08/2014
39	G7 ASOCIACION HITO 50.- Consultoría 12 de Octubre	G.7..pdf	04/08/2014
40	G8 ASOCIACION HITO 51.- Consultoría Galo Rolando Velez	G.8..pdf	04/08/2014
41	G9 ASOCIACIÓN HITOS 52,53,54,55, 57.- Informes de Validaciones	G.9..pdf	18/02/2014
42	H1 ASOCIACION HITO 56.- Validación de Predio Campozano	H.1..pdf	04/08/2014
43	H2 ASOCIACIÓN HITOS 58-60 73.- Informes de Validación de Predios	H.2..pdf	18/02/2014
44	H3 ASOCIACION HITO 61, 62, 63.- Validación de predios	H.3..pdf	05/08/2014
45	H4 ASOCIACION HITO 64.- Consultoría Nicolús Infante Díaz	H.4..doc	05/08/2014
46	H5 ASOCIACIÓN HITO 65.- Validación de predio Chone	H.5..pdf	05/08/2014
47	H6-H9I1-IASOCIACION HITO 66-68,71,74-90.- Entrega de Consultorias de Implantación a SECOB	H.6.-H.9.I1-I9.pdf	05/08/2014
48	Hito N8-86 Adjudicación de contrato de LPI-SECOB-MINEDUC-BID-004-2014 Construcción de UEM "Chone" en Angamarca, Pujilí, Cotopaxi	SECOB-STC-2015-0008-O.pdf	02/04/2015
49	I4 ASOCIACIÓN DE HITO 69.- Informe de Validación de Predio.	I.4..pdf	18/02/2014
50	I5 ASOCIACIÓN HITO 70.- Consultoría Amazonas	I.5..pdf	04/08/2014
51	J1 ASOCIACION HITO 82.- Estudios de Consultoria Entregados al SECOB	J.1..pdf	05/08/2014
52	J7 ASOCIACIÓN HITO 81.- Informe Validación Predio	J.7..pdf	18/02/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
53	M4 eSIGEF Enero 2014	M.4..pdf	01/08/2014
54	M5 eSIGEF Febrero 2014	M.5..pdf	01/08/2014
55	M6 eSIGEF Marzo 2014	M.6..pdf	01/08/2014
56	M7 eSIGEF Abril 2014	M.7..pdf	01/08/2014
57	M8 eSIGEF Julio 2014	M.8..pdf	01/08/2014
58	M9 eSIGEF Junio 2014	M.9..pdf	01/08/2014
59	N1 eSIGEF Julio 2014	N.1..pdf	01/08/2014
60	N7 eSIGEF Reforma DIS 742 - 20 Millones	N.7..pdf	01/08/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Mafla, Gabriel	Analista	Analista de Planificación	gabriel.mafla@educacion.gob.ec	