

PRODUCTO 5: Control financiero (UE NATALIA JARRIN / UE MALCHINGUI)	208 días	mar 16/11/21	vie 26/8/22	9,27
Evaluación mensual financiera	20 días	mar 16/11/21	vie 26/8/22	0,91
Corte semanal de avance de trabajos	40 días	mar 16/11/21	mié 24/8/22	1,82
Corte mensual de avance de trabajos	20 días	mar 16/11/21	vie 26/8/22	0,91
Análisis cronograma valorado vs ejecutado	20 días	mar 16/11/21	vie 26/8/22	0,91
Informe mensual de aprobación de planilla vs flujos de gastos.	20 días	mar 16/11/21	vie 26/8/22	0,91
Informe mensual de aprobación de planilla vs flujos de gastos. Valoremiento casística del rendimiento y correcto empleo de la maquinaria, material y mano de obra (personal técnico del constructor y de obra) utilizada en el mes	20 días	mar 16/11/21	vie 26/8/22	0,91
20 días	mar 16/11/21	vie 26/8/22	0,91	
PRODUCTO 6: Control de calidad - serietes técnicas (UE NATALIA JARRIN / UE MALCHINGUI)	208 días	vie 19/11/21	vie 26/8/22	9,27
Informe mensual de cumplimiento de requisitos de calidad exigidos y recibidos.	20 días	vie 19/11/21	vie 26/8/22	0,91
Recepción de documentación que avalen la calidad de las unidades de obra recibidas, registros fotográficos, liberaciones, etc	20 días	vie 19/11/21	vie 26/8/22	0,91
Propuestas técnicas de soluciones implementadas, Control técnico-económico-calidad y costo / ruta crítica	20 días	vie 19/11/21	vie 26/8/22	0,91
PRODUCTO 7: Pagos de hitos de construcción (UE NATALIA JARRIN / UE MALCHINGUI)	198 días	vie 19/11/21	mar 23/8/22	9,00
Recepción, revisión, corrección y aprobación de planillas de hitos de ejecución de obra.	198 días	vie 19/11/21	mar 23/8/22	9,00
Verificación con los respaldos, pruebas y ensayos, liberaciones de campo.	20 días	vie 19/11/21	mar 23/8/22	0,91
Registro de hitos culminados al 100 % para PAGO	20 días	vie 19/11/21	mar 23/8/22	0,91
PRODUCTO 8: Avance de ejecución de las obras por HITOS (UE NATALIA JARRIN / UE MALCHINGUI)	217 días	vie 19/11/21	mar 9/8/22	10,00
Informe de avance mensual de cumplimiento de hitos para cada UE.	217 días	vie 19/11/21	mar 9/8/22	10,00
Detalle ejecución de obra hito/avance UNIDAD EDUCATIVA NATALIA JARRIN	99 días	vie 19/11/21	mar 9/8/22	4,50
PRIMERA ETAPA DE NATALIA JARRIN	35 días	vie 19/11/21	mar 9/8/22	1,59
Hito 1 Preliminares, movimiento de tierras.	50 días	vie 19/11/21	mar 9/8/22	2,27
Hito 2. 3 Estructuras de hormigón armado bloques dos y una planta	30 días	vie 19/11/21	mar 9/8/22	1,36
Hito 4 mampostería y entubos bloques una y dos plantas	60 días	vie 19/11/21	mar 9/8/22	2,73
Hito 5. 6 Recubrimientos y carpinterías: bloques una y dos plantas	60 días	vie 19/11/21	mar 9/8/22	2,73
Hito 7. 8 Instalaciones (hidrosanitarias, eléctricas, mecánicas)	86 días	vie 19/11/21	mar 9/8/22	3,91
Hito 9 Obras depósitos, canchales, mantenimiento ornamental, estructuras existentes, muros	116 días	vie 19/11/21	mar 9/8/22	5,23
SEGUNDA ETAPA DE NATALIA JARRIN	86 días	vie 19/11/21	mar 9/8/22	3,91
Hito 10 Adaptabilidad e instalaciones (hidrosanitarias, eléctricas, eléctricas)	30 días	vie 19/11/21	mar 9/8/22	1,36
Hito 11 Mantenimiento cubierta bloque patrimonial derrocamiento bloques existentes, retiro de estructuras.	75 días	vie 19/11/21	mar 9/8/22	3,41
Hito 12 Mantenimiento bloque patrimonial obra civil, recubrimientos instalaciones eléctricas, electrónicas, hidrosanitarias, mecánicas, recubrimientos, entubos, acabados, carpintería	75 días	vie 19/11/21	mar 9/8/22	3,41
Hito 13 Instalaciones eléctricas, electrónicas	75 días	vie 19/11/21	mar 9/8/22	3,41
Hito 14 Instalaciones hidrosanitarias, mecánicas	70 días	vie 19/11/21	mar 9/8/22	3,18
Hito 15 Mantenimiento bloque existente (derrocamiento, recubrimiento)	70 días	vie 19/11/21	mar 9/8/22	3,18
Hito 16 Boulevard, parqueaderos, patio civico, altar patrio, aplicación imagen gubernamental	115 días	vie 19/11/21	mar 9/8/22	5,23
Hito 17 Obras exteriores, adaptabilidad e instalaciones (hidrosanitarias, eléctricas, eléctricas), segunda etapa	205 días	vie 19/11/21	mar 9/8/22	9,00
MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	205 días	vie 19/11/21	mar 9/8/22	9,00
Hito 18 Rubros ambientales y sociales	205 días	vie 19/11/21	mar 9/8/22	9,00
Detalle ejecución de obra hito/avance UE MALCHINGUI	205 días	vie 19/11/21	mar 9/8/22	9,00

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner of the page.

APÉNDICE B: EXPERTOS PRINCIPALES

No.	CARGO	NOMBRE	TIEMPO PARTICIPACIÓN (Meses)	
				TOTAL
EP-1	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	EMILIANO CRESPO	10,00	
EP-2	INGENIERO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN - M	LUIS TIBANTA	10,00	
EP-3	ARQ. RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN - M	RICARDO SILVA	10,00	
EP-4	INGENIERO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN - NJ	NICOLÁS MANCHENO	10,00	
EP-5	ARQ. RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN - NJ	RUTH ARBOLEDA	10,00	
EP-6	ESPECIALISTA AMBIENTAL	BOROSHILOV CASTRO	10,00	
EP-7	ESPECIALISTA SOCIAL	SONIA RIERA	10,00	
TOTAL			70,00	

EXPERTOS DE APOYO

No.	CARGO	NOMBRE	TIEMPO PARTICIPACIÓN (Meses)	
				TOTAL
EA-1	INGENIERO ESTRUCTURAL	PATRICIO PLACENCIA	2	
EA-2	INGENIERO HIDROSANITARIO	PAÚL GALÁN	1,5	
EA-3	INGENIERO MECÁNICO	GUILLERMO DÁVILA	1,5	
EA-4	INGENIERO ELÉCTRICO	MARCO PANCHI	1,5	
EA-5	INGENIERO ELECTRÓNICO	DIEGO CORAL	1,5	
EA-6	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL M	CHRISTIAN RAMÍREZ	10,0	
EA-7	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL NJ	JESSICA MORA	10,0	
EA-8	INGENIERO DE OBRAS GEOTÉCNICAS	JUAN CARLOS ULLOA	1,5	
EA-9	TOPOGRAFÍA	JOSÉ BARREIRO	0,0	

W34


EA-10	INGENIERO EN AQ/AC	PATRICIO VALVERDE	9,0
EA-11	SECRETARÍA Y APOYO ADMINISTRATIVO	JAIME YEPEZ	2,5
TOTAL			15,8

y
 M
 P
 S

3

3



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



EL
GOBIERNO
DE TODOS

FORMULARIO TEC-6
(CONTINUACIÓN)

CURRÍCULUM

Cargo y número	P-1: Director de Fiscalización
Nombre del Experto:	José Simón Emiliano Crespo Dávila
Fecha de nacimiento:	07/10/1960
País de ciudadanía/residencia	Ecuador

Educación:

- Ing. Civil, Especialización Estructuras, Escuela Politécnica Nacional, 18-dic-1992

Experiencia laboral pertinente para el trabajo:

Período	Organización empleadora y su cargo/puesto. Información de contacto para obtener referencias	País	Resumen de las actividades realizadas pertinentes para este trabajo
Mayo-2016 a Julio 2017	1 CONSORCIO ECD MACHALA Director de Fiscalización <i>Experiencia Específica</i> "Fiscalización de la Construcción y Equipamiento del Hospital General de	Ecuador	Planificación, Supervisión y Control financiero-técnico de las diferentes etapas de la Construcción y Equipamiento de la Obra.

Handwritten signature and initials.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



EL
GOBIERNO
DE TODOS

	<p>Machala, Provincia de el Oro". Director de Fiscalización</p> <p>Referencia: MAKIBER Evelyn Cherez, Tel. 024502838 echerrez@makiber.com</p>		<p>Monto de la obra: USD \$56'300.000,00 Área de Construcción: 23.850m2</p>
<p>Agosto-2012 a Febrero 2014</p>	<p>2 SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, SECOB Director de Fiscalización</p> <p><i>Experiencia Especifica</i></p> <p>Fiscalización a la obra civil de 12 centros del Servicio Integral de Seguridad, SIS-ECU-911. Director de Fiscalización</p> <p>Referencia: VAL. Luis Yépez Gerente de proyecto 0992195446 lprimero.15@gmail.com</p>	<p>Ecuador</p>	<p>Planificación, Supervisión y Control financiero-técnico de las diferentes etapas de la Construcción y Equipamiento de la Obra.</p> <p>Monto de Fiscalización: USD \$1'979.943,00 Área de Construcción: 113.190m2</p>
<p>Diciembre- 2013 a Agosto-2014</p>	<p>3 SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, SECOB Director de Fiscalización</p> <p><i>Experiencia Especifica</i></p>	<p>Ecuador</p>	<p>Planificación, Supervisión y Control financiero-técnico de las diferentes etapas de la Construcción y Equipamiento de la Obra.</p>

Handwritten signature



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



EL
GOBIERNO
DE TODOS

	<p>Fiscalización a la obra civil de 6 centros del Servicio Integral de Seguridad, SIS-ECU-911. Director de Fiscalización</p> <p>Referencia: VAL. Luis Yépez Gerente de proyecto 0992195446 lprimero.15@gmail.com</p>		<p>Monto de Fiscalización: USD \$1'206.934,25 Área de Construcción: 21.246m2</p>
<p>Febrero-2016 a Enero 2019</p>	<p>4 Fideicomiso: Proyecto Inmobiliario "Torres Carré", Fiscalizador.</p> <p><i>Experiencia Especifica</i></p> <p>Referencia: FIDUECUADOR S.A. Estalin Loza, Tel. 022266400, ext. 215. eloza@fiduecuador.com</p>	<p>Ecuador</p>	<p>Fiscalización económica y técnica del proyecto, de acuerdo a lo prescrito por las leyes, normas técnicas, éticas, vigentes, y demás prescritas en el contrato.</p> <p>Monto de la obra: USD \$19'037.575,27</p> <p>Área de Construcción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Torre A 6.790,05m2 • Torre B 9.147,05m2 • Torre C Norte 5.761.30 m2 • Torre C Norte 6.296,71m2

57
320



Marzo 2015- Septiembre 2017	<p>5 Fideicomiso: Proyecto Inmobiliario "Alcázar de Toledo III", Fiscalizador.</p> <p><i>Experiencia Especifica</i></p> <p>Referencia: FIDEVAL. María Julia Salgado, Tel. 022945300, ext. 1421, msalgado@fideval.com</p>	Ecuador	<p>Fiscalización económica y técnica del proyecto, de acuerdo a lo prescrito por las leyes, normas técnicas, éticas, vigentes, y demás prescritas en el contrato.</p> <p>Monto de la obra: USD \$108.468,71</p> <p>Área de Construcción: 46.973,75m2</p>
Noviembre 2016-Enero 2018	<p>6 Fideicomiso: Proyecto Inmobiliario "Alcázar de Sevilla II", Fiscalizador.</p> <p><i>Experiencia Especifica</i></p> <p>Referencia: FIDEVAL. María Julia Salgado, Tel. 022945300, ext. 1421, msalgado@fideval.com</p>	Ecuador	<p>Fiscalización económica y técnica del proyecto, de acuerdo a lo prescrito por las leyes, normas técnicas, éticas, vigentes, y demás prescritas en el contrato.</p> <p>Monto de la obra: USD \$108.468,71</p> <p>Área de Construcción: 46.973,75m2</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'S' and 'M'.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



EL
GOBIERNO
DE TODOS

<p>Agosto 2013- Septiembre 2014</p>	<p>7 Fideicomiso: Proyecto Inmobiliario "Altos de la Moya II", Fiscalizador.</p> <p><i>Experiencia Especifica</i></p> <p>Referencia: FIDEVAL.</p> <p>María Julia Salgado, Tel. 022945300, ext. 1421, msalgado@fideval.com</p>	<p>Ecuador</p>	<p>Fiscalización económica y técnica del proyecto, de acuerdo a lo prescrito por las leyes, normas técnicas, éticas, vigentes, y demás prescritas en el contrato.</p> <p>Monto de la obra: USD \$95.671,84</p> <p>Área de Construcción: 8.791m²</p>
<p>Agosto 2012- Febrero 2014</p>	<p>8 Fideicomiso: Proyecto Inmobiliario "Torres Santa Isabel", Fiscalizador.</p> <p><i>Experiencia Especifica</i></p> <p>Referencia: FIDEVAL.</p> <p>María Julia Salgado, Tel. 022945300, ext. 1421, msalgado@fideval.com</p>	<p>Ecuador</p>	<p>Fiscalización económica y técnica del proyecto, de acuerdo a lo prescrito por las leyes, normas técnicas, éticas, vigentes, y demás prescritas en el contrato.</p>
<p>Octubre 2015- Diciembre 2016</p>	<p>9 Fideicomiso: Proyecto Inmobiliario "Altos de la Moya III", Fiscalizador.</p> <p><i>Experiencia General</i></p>	<p>Ecuador</p>	<p>Fiscalización económica y técnica del proyecto, de acuerdo a lo prescrito por las leyes, normas técnicas, éticas,</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



EL
GOBIERNO
DE TODOS

	<p>Referencia: FIDEVAL. María Julia Salgado, Tel. 022945300, ext. 1421, msalgado@fideval.com</p>		<p>vigentes, y demás prescritas en el contrato.</p>
<p>Febrero 2015-Mayo 2016</p>	<p>10 Fideicomiso: Proyecto Inmobiliario "La Siria", Fiscalizador.</p> <p><i>Experiencia General</i></p> <p>Referencia: FIDEVAL. María Julia Salgado, Tel. 022945300, ext. 1421, msalgado@fideval.com</p>	<p>Ecuador</p>	<p>Fiscalización económica y técnica del proyecto, de acuerdo a lo prescrito por las leyes, normas técnicas, éticas, vigentes, y demás prescritas en el contrato.</p>
<p>Agosto 2014-Marzo 2016</p>	<p>11 Fideicomiso: Proyecto Inmobiliario "San Rafael", Fiscalizador.</p> <p><i>Experiencia General</i></p> <p>Referencia: FIDEVAL. María Julia Salgado, Tel. 022945300, ext. 1421, msalgado@fideval.com</p>	<p>Ecuador</p>	<p>Fiscalización económica y técnica del proyecto, de acuerdo a lo prescrito por las leyes, normas técnicas, éticas, vigentes, y demás prescritas en el contrato.</p>

Handwritten signature/initials



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



EL
GOBIERNO
DE TODOS

<p>Mayo 2013- Septiembre 2015</p>	<p>12 Fideicomiso: Proyecto Inmobiliario "Alcázar de Cordoba", Fiscalizador.</p> <p><i>Experiencia General</i></p> <p>Referencia: FIDEVAL. María Julia Salgado, Tel. 022945300, ext. 1421, msalgado@fideval.com</p>	<p>Ecuador</p>	<p>Fiscalización económica y técnica del proyecto, de acuerdo a lo prescrito por las leyes, normas técnicas, éticas, vigentes, y demás prescritas en el contrato.</p>
<p>Noviembre 2016- Diciembre 2020</p>	<p>13 Fideicomiso: Proyecto Inmobiliario "Alcázar de Segovia", Fiscalizador.</p> <p><i>Experiencia General</i></p> <p>Referencia: FIDEVAL. María Julia Salgado, Tel. 022945300, ext. 1421, msalgado@fideval.com</p>	<p>Ecuador</p>	<p>Fiscalización económica y técnica del proyecto, de acuerdo a lo prescrito por las leyes, normas técnicas, éticas, vigentes, y demás prescritas en el contrato.</p>
<p>Diciembre- 2027, hasta Junio-2018</p>	<p>14 Fidelcomiso: Proyecto Inmobiliario "Alcázar de Salamanca", Fiscalizador.</p> <p><i>Experiencia General</i></p> <p>Referencia: FIDEVAL. María Julia Salgado, Tel. 022945300, ext. 1421, msalgado@fideval.com</p>	<p>Ecuador</p>	<p>Fiscalización económica y técnica del proyecto, de acuerdo a lo prescrito por las leyes, normas técnicas, éticas, vigentes, y demás prescritas en el contrato.</p>

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Febrero 2008-Mayo 2010	15 Fideicomiso: Proyecto Inmobiliario "Torres Bossano", Fiscalizador. <i>Experiencia General</i> Referencia: FIDEVAL. María Julia Salgado, Tel. 022945300, ext. 1421, msalgado@fideval.com	Ecuador	Fiscalización económica y técnica del proyecto, de acuerdo a lo prescrito por las leyes, normas técnicas, éticas, vigentes, y demás prescritas en el contrato.
Febrero 2008-Mayo 2010	16 Fideicomiso: Proyecto Inmobiliario "Mare Nostrum", Fiscalizador. <i>Experiencia General</i> Referencia: FIDEVAL. María Julia Salgado, Tel. 022945300, ext. 1421, msalgado@fideval.com	Ecuador	Fiscalización económica y técnica del proyecto, de acuerdo a lo prescrito por las leyes, normas técnicas, éticas, vigentes, y demás prescritas en el contrato.
Febrero 2008-Mayo 2010	17 Fideicomiso: Proyecto Inmobiliario "Alcázar de Sevilla III", Fiscalizador. <i>Experiencia General</i> Referencia: FIDEVAL. María Julia Salgado, Tel. 022945300, ext. 1421, msalgado@fideval.com	Ecuador	Fiscalización económica y técnica del proyecto, de acuerdo a lo prescrito por las leyes, normas técnicas, éticas, vigentes, y demás prescritas en el contrato.

Asociaciones profesionales a las que pertenece y publicaciones: Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha

Idiomas (indicar solo los idiomas en los que puede trabajar): Español



Handwritten signature and initials in blue ink.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



EL
GOBIERNO
DE TODOS

Idoneidad para el trabajo:

Detalle de las tareas asignadas al equipo de Expertos del Consultor:	Referencia a labores/trabajos anteriores que mejor ilustran su capacidad para realizar las tareas asignadas
PRODUCTO 1: Entrega del sitio de Obra y documentos entidad	Actas de inicio de obras y actas de reuniones semanales de la Fiscalización Fideicomiso: Proyecto Inmobiliario "Torres Carré"
Recepción de documentación técnica por la PARECF, (Planos, presupuestos, cronogramas, etc.)	
Reunión de inicio con el Contratante	
Acta entrega del terreno e inicio de obra	
Reunión de inducción de salvaguardas ambientales y sociales aplicadas al proyecto PARECF	
Planificación y convocatoria a Reunión periódicas Constructor/Contratante/Fiscalización	
Verificación aprobaciones, términos contractuales licencias y permisos de construcción.	
PRODUCTO 2: Revisión de planos de construcción, cronograma y documentación técnica.	Supervisión de revisiones por parte del equipo técnico profesional de la Fiscalización, análisis de términos contractuales, cronograma, y presupuestos. Fiscalización de la Construcción y Equipamiento del Hospital General de Machala, Provincia de el Oro.
Solicitud de acceso a información relacionada con la construcción a la entidad Contratante.	
Revisión de planos, memorias y especificaciones técnicas.	
Revisión cronograma y presupuestos.	
Análisis del contrato de construcción.	
Informe específico de la revisión planos y memorias	
Informe de validación de información técnica	Informes semanales de comités de obra, estado actual y detalles de ejecución de hitos, estado de planillas de hitos.
PRODUCTO 3: Comités de obra y seguimiento	
Reunión Comité de obra semanal	
Información general de la obra	



Ingeniería

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'J' and 'P' at the top, and 'H' and 'M' below, with the number '309' at the bottom right.



<p>Información del personal asistente</p> <p>Plazos de ejecución</p> <p>Garantías económicas</p> <p>Documentos habilitantes</p> <p>Estado de revisión de planos</p> <p>Detalle ejecución de obra hito/avance</p> <p>Calidades de ensayos de hormigón</p> <p>Problemáticas de obra y soluciones acordadas</p> <p>Estado de servicios básicos</p> <p>Estado de planillas de hitos</p> <p>Apertura de buzón de comunicaciones y atención a las PQSSF</p> <p>Asuntos varios</p>	<p>Fiscalización de la Construcción y Equipamiento del Hospital General de Machala, Provincia de el Oro.</p>
<p>PRODUCTO 4: Libro de Obra</p> <p>Implementación del libro de obra por frente de trabajo.</p> <p>Verificación, llenado, revisión y firma del libro de obra diario.</p> <p>Descripción fecha inicio obra/profesionales participantes, registro fotográficos, etc.</p> <p>Recopilación semanal de la copia del libro de obra por cada frente de trabajo.</p>	<p>Revisión y supervisión del libro de obra, recopilación semanal.</p> <p>Fiscalización a la obra civil de 12 centros del Servicio Integral de Seguridad, SIS-ECU-911</p>
<p>PRODUCTO 5: Control Financiero.</p> <p>Evaluación mensual financiera</p> <p>Informe mensual de control de gastos</p> <p>Informe de aprobación de planilla con flujos de gastos.</p> <p>Valoración estadística del rendimiento y correcto empleo de maquinaria, material y mano de obra.</p>	<p>Informes mensuales de gastos incurridos, control financiero, planillas y aprobaciones.</p> <p>Fiscalización a la obra civil de 12 centros del Servicio Integral de Seguridad, SIS-ECU-911.</p>
<p>PRODUCTO 6: Control de calidad - Garantías técnicas.</p> <p>Informe mensual de requisitos de calidad exigidos y recibidos.</p>	<p>Registros de control de calidad de elementos entregados, con el respaldo de ensayos, liberaciones y control de materiales y técnicas constructivas.</p>



Handwritten signature and initials



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



EL
GOBIERNO
DE TODOS

<p>Recepción de documentación que avalen la calidad de las unidades de obra recibidos, registro fotográfico, liberaciones, etc.</p>	<p>Fiscalización a la obra civil de 12 centros del Servicio Integral de Seguridad, SIS-ECU-911.</p>
<p>Propuestas técnicas de soluciones implementadas, Control técnico- económico-calidad y costo/ ruta crítica.</p>	
<p>Reportes de inconformidades</p>	
<p>Propuestas técnicas de soluciones implementadas</p>	
<p>PRODUCTO 7: Pagos de hitos de construcción.</p>	<p>Aprobación de planillas, rubros ejecutados, rubros cancelados, respaldos de hitos elaborados, culminación por etapas e hitos. Fiscalización Proyecto Inmobiliario "Altos de la Moya"</p>
<p>Recepción, revisión, corrección y aprobación de planillas de hitos de ejecución de obra.</p>	
<p>Verificación con los respaldos, pruebas y ensayos, liberaciones de campo.</p>	
<p>Registro de Hitos culminados al 100 % para PAGO.</p>	
<p>PRODUCTO 8: Avance de ejecución de las obras por HITOS.</p>	<p>Informes de cumplimientos por objetivos. Fiscalización Proyecto Inmobiliario "Alcázar de Sevilla"</p>
<p>Informe de avance mensual de cumplimiento de Hitos para cada UE.</p>	
<p>Detalle ejecución de obra hito/avance</p>	
<p>Avance y cumplimiento de Hitos al 100%, hitos desde 1 hasta el 25</p>	
<p>PRODUCTO 9: Recepción de obras</p>	<p>Recepción de obras con control de calidad y especificaciones técnicas, recepciones provisionales, planificación de puesta en marcha de equipos y de infraestructura. Fiscalización Proyecto Inmobiliario "Alcázar de Sevilla"</p>
<p>Recepción parcial, acta de recepción parcial Bloques Nuevos.</p>	
<p>Recepción y revisión notificación Contratista finalización Obras.</p>	
<p>Recepción provisional, acta de recepción provisional.</p>	
<p>Planificación mantenimiento a la infraestructura y equipos instalados.</p>	
<p>Solicitud al MINEDUC para pruebas de ingenierías, capacitaciones y puesta en marcha de las UE.</p>	
<p>Entrega de Planificación de mantenimiento a la infraestructura y equipos instalados.</p>	



Ingeniería

5
Q
H
M
328



<p>PRODUCTO 10: Presentación de informes Mensuales y consolidados de Productos.</p>	<p>Consolidación de informes mensuales y avance consolidado por hitos, informes gerenciales finales de ejecución de obra. Fiscalización a la obra civil de 6 centros del Servicio Integral de Seguridad, SIS-ECU-911.</p>
<p>Informe mensual consolidado detalle de trabajos realizados.</p>	
<p>Informe mensual consolidado porcentaje de avance físico por HITOS y porcentaje de avance económico del proyecto.</p>	
<p>Informe mensual consolidado del personal utilizado por el Contratista</p>	
<p>Informe mensual consolidado de laboratorio de los materiales y rubros trabajados en cada una de las ingenierías.</p>	
<p>Informe mensual consolidado de salvaguardas ambientales, sociales y de seguridad y salud ocupacional.</p>	
<p>Detalle del personal de fiscalización y periodo de participación en la obra junto con los informes correspondientes con respaldo fotográfico.</p>	
<p>Copia del Libro de Obra DE todo el mes, registro fotográfico, conclusiones y recomendaciones.</p>	
<p>Planos "as built"</p>	
<p>Informe gerencial mensual.</p>	

Información de contacto del Experto: ecdconsultores@gmail.com, cel. 0999212490




Handwritten signature and initials

Sección 3. Propuesta Técnica: Formularios estándar

Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi leal saber y entender, este curriculum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia, y que estoy disponible, según sea necesario, para ejecutar el trabajo en caso de que me sea adjudicado. Comprendo que cualquier falsedad o tergiversación aquí incluida podrá dar lugar a mi descalificación o despido por parte del Contratante o a la aplicación de sanciones del Banco.

Ing. José Simón Emiliano Crespo Dávila



29/01/21

Nombre del Experto

Firma

Fecha

Vicente Cabo



11/02/21

Nombre del representante
autorizado del Consultor

Firma

Fecha





**FORMULARIO TECH-6
(CONTINUACIÓN)
CURRÍCULUM**

Cargo y No.:	P-2, ARQUITECTO RESIDENTE FISCALIZACIÓN
Nombre del experto:	RICARDO IVAN SILVA ALVAREZ
Fecha de nacimiento:	25/11/1965
País de ciudadanía/residencia	Ecuador

Formación:

- Universidad Central del Ecuador, Arquitecto, 2006

Experiencia laboral pertinente para el trabajo:

Período	Organización empleadora y su cargo información de contacto para referencias	País	Resumen de actividades ejercidas relevantes para la misión
2016 / 2017	<p>Constructora Paredes Urbina / Jefe de Fiscalización</p> <p>Exp. Específica Exp. General</p> <p>Ref. Laboral: Ing. Jaime Paredes Urbina / 0999664233</p>	Ecuador	<p>Fiscalización de la Construcción del Edificio KALE, desarrollado en 5 plantas de departamentos, áreas de juegos, salón comunal, terraza, cajón de gradas, ascensor, bodegas, estacionamiento.</p> <p>Fiscalización de la Construcción del Edificio Fabiola I, desarrollado en 4 plantas de departamentos, salón comunal, terraza con bbq, cajón de gradas, ascensor, bodegas, estacionamiento.</p> <p>Área total de construcción: 3.035 m2</p>



Handwritten signature and initials



<p>2012 / 2013</p>	<p>CORPCONSUL Cía. Ltda. / Jefe de Fiscalización</p> <p>Exp. Específica Exp. General</p> <p>Ref. Laboral: Ing. Óscar Galarza / 022222878</p>	<p>Ecuador</p>	<p>Fiscalización del Contrato (Principal) de Rehabilitación y Ampliación de los Establecimientos Educativos de los barrios aledaños a la Refinería Esmeraldas y su Área de Influencia. Establecimientos intervenidos: 32</p> <p>Área construcción aprox.: 24.206 m2</p>
<p>2012 / 2013</p>	<p>CORPCONSUL Cía. Ltda. / Jefe de Fiscalización</p> <p>Exp. Específica Exp. General</p> <p>Ref. Laboral: Ing. Óscar Galarza / 022222878</p>	<p>Ecuador</p>	<p>Fiscalización del Contrato (Complementario) de Rehabilitación y Ampliación de los Establecimientos Educativos de los barrios aledaños a la Refinería Esmeraldas y su Área de Influencia. Establecimientos intervenidos: 32</p> <p>Área construcción aprox.: 7.780 m2</p>
<p>2005 / 2006</p>	<p>CORPCONSUL Cía. Ltda. / Jefe de Fiscalización</p> <p>Exp. Específica Exp. General</p> <p>Ref. Laboral: Ing. Óscar Galarza / 022222878</p>	<p>Ecuador</p>	<p>Fiscalización del Acondicionamiento del Teatro Auditorio de la Federación Nacional Deportiva del Ecuador FEDENADOR Guayaquil, provincia del Guayas.</p>
<p>2001 / 2003</p>	<p>CORPCONSUL Cía. Ltda. / Jefe de Fiscalización</p> <p>Exp. Específica Exp. General</p> <p>Ref. Laboral: Ing. Óscar Galarza / 022222878</p>	<p>Ecuador</p>	<p>Contrato de Fiscalización de la Construcción y Reparación en 70 establecimientos escolares de la provincia de Cotopaxi – Régimen Sierra.</p> <p>Área construcción aprox.: 9.876 m2</p>



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'S' and 'M'.



2001 / 2003	<p>CORPCONSUL Cía. Ltda. / Jefe de Fiscalización</p> <p>Exp. Específica Exp. General</p> <p>Ref. Laboral: Ing. Óscar Galarza / 022222878</p>	Ecuador	<p>Contrato Complementario de Fiscalización de la Construcción y Reparación en 70 establecimientos escolares de la provincia de Cotopaxi – Régimen Sierra.</p> <p>Área construcción aprox.: 4.924 m2</p>
1999 / 2001	<p>CORPCONSUL Cía. Ltda. / Jefe de Fiscalización</p> <p>Exp. Específica Exp. General</p> <p>Ref. Laboral: Ing. Óscar Galarza / 022222878</p>	Ecuador	<p>Fiscalización de la construcción de la Planta de Bombeo del Sistema de Alcantarillado Sanitario.</p> <p>Área construcción aprox.: 3.100 m2</p>
1998 / 1999	<p>CORPCONSUL Cía. Ltda. / Jefe de Fiscalización</p> <p>Exp. Específica Exp. General</p> <p>Ref. Laboral: Ing. Óscar Galarza / 022222878</p>	Ecuador	<p>Fiscalización de la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, construcción de tanques de almacenamiento de agua, cárcamo de bombeo, tanque aireador – sedimentador, tanque elevado, vivienda de guardián, áreas verdes, estacionamiento.</p> <p>Área construcción aprox.: 3.200 m2</p>
1997 / 1998	<p>CORPCONSUL Cía. Ltda. / Jefe de Fiscalización</p> <p>Exp. Específica Exp. General</p> <p>Ref. Laboral: Ing. Óscar Galarza / 022222878</p>	Ecuador	<p>Fiscalización de la construcción de 7 Centros Educativos Matrices, 7 Centros de Promoción y Protección Social y 115 Obras en Escuelas Satélites, en las poblaciones del sector de Santo Domingo de los Colorados – provincia Pichincha: Tandapi, Alluriquín, Las Mercedes, Julio Moreno,</p>



Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.



			<p>San Jacinto del Búa, Luz de América, El Esfuerzo, Puerto Limón y Santa María del Toachi.</p> <p>Área construcción aprox.: 6.878 m2</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pertenencia a asociaciones profesionales y publicaciones:

- Ninguna

Idiomas (indicar solo los idiomas en los que pueda trabajar)

- Español

Idoneidad para el trabajo:

Detalle de las tareas asignadas al equipo de Expertos del Consultor:	Referencia a labores/trabajos anteriores que mejor ilustran su capacidad para realizar las tareas asignadas
PRODUCTO 1: Entrega del sitio de Obra y documentos entidad	<p>Fiscalización de la Construcción del Edificio KALE, desarrollado en 5 plantas de departamentos, áreas de juegos, salón comunal, terraza, cajón de gradas, ascensor, bodegas, estacionamiento.</p> <p>Fiscalización de la Construcción del Edificio Fabiola I, desarrollado en 4 plantas de departamentos, salón comunal, terraza con bbq, cajón de gradas, ascensor, bodegas, estacionamiento.</p>
Recepción de documentación técnica por la PARECF, (Planos, presupuestos, cronogramas, etc.)	
Reunión de inicio con el Contratante	
Acta entrega del terreno e inicio de obra	
Reunión de inducción de salvaguardas ambientales y sociales aplicadas al proyecto PARECF	
Planificación y convocatoria a Reunión periódicas Constructor/Contratante/Fiscalización	



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'Q' and the number '325' at the bottom right.



Verificación aprobaciones, términos contractuales licencias y permisos de construcción.	
PRODUCTO 2: Revisión de planos de construcción, cronograma y documentación técnica.	
Solicitud de acceso a información relacionada con la construcción a la entidad Contratante.	Fiscalización del Contrato (Principal) de Rehabilitación y Ampliación de los Establecimientos Educativos de los barrios aledaños a la Refinería Esmeraldas y su Área de Influencia. Establecimientos intervenidos: 32
Revisión de planos, memorias y especificaciones técnicas.	
Revisión cronograma y presupuestos.	
Análisis del contrato de construcción.	
Informe específico de la revisión planos y memorias	
Informe de validación de información técnica	
PRODUCTO 3: Comités de obra y seguimiento	
Reunión Comité de obra semanal	Fiscalización del Contrato (Complementario) de Rehabilitación y Ampliación de los Establecimientos Educativos de los barrios aledaños a la Refinería Esmeraldas y su Área de Influencia. Establecimientos intervenidos: 32
Información general de la obra	
Información del personal asistente	
Plazos de ejecución	
Garantías económicas	
Documentos habilitantes	
Estado de revisión de planos	
Detalle ejecución de obra hito/avance	
Calidades de ensayos de hormigón	
Problemáticas de obra y soluciones acordadas	
Estado de servicios básicos	
Estado de planillas de hito	



Handwritten initials and marks on the right margin.



Apertura de buzón de comunicaciones y atención a las PQSSF	
Asuntos varios	
PRODUCTO 4: Libro de Obra	
Implementación del libro de obra por frente de trabajo.	
Verificación, llenado, revisión y firma del libro de obra diario.	Fiscalización del Acondicionamiento del Teatro Auditorio de la Federación Nacional Deportiva del Ecuador FEDENADOR Guayaquil, provincia del Guayas.
Descripción fecha inicio obra/profesionales participantes, registro fotográficos, etc.	
Recopilación semanal de la copia del libro de obra por cada frente de trabajo.	
PRODUCTO 5: Control Financiero.	
Evaluación mensual financiera	
Informe mensual de control de gastos	Contrato de Fiscalización de la Construcción y Reparación en 70 establecimientos escolares de la provincia de Cotopaxi – Régimen Sierra.
Informe de aprobación de planilla con flujos de gastos.	
Valoración estadística del rendimiento y correcto empleo de maquinaria, material y mano de obra.	
PRODUCTO 6: Control de calidad - Garantías técnicas.	
Informe mensual de requisitos de calidad exigidos y recibidos.	Contrato Complementario de Fiscalización de la Construcción y Reparación en 70 establecimientos escolares de la provincia de Cotopaxi – Régimen Sierra.
Recepción de documentación que avalen la calidad de las unidades de obra recibidos, registro fotográfico, liberaciones, etc.	



Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Propuestas técnicas de soluciones implementadas, Control técnico- económico- calidad y costo/ ruta crítica.	
Reportes de inconformidades	
Propuestas técnicas de soluciones implementadas	
PRODUCTO 7: Pagos de hitos de construcción.	
Recepción, revisión, corrección y aprobación de planillas de hitos de ejecución de obra.	Fiscalización de la construcción de la Planta de Bombeo del Sistema de Alcantarillado Sanitario.
Verificación con los respaldos, pruebas y ensayos, liberaciones de campo.	
Registro de Hitos culminados al 100 % para PAGO.	
PRODUCTO 8: Avance de ejecución de las obras por HITOS.	Fiscalización de la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, construcción de tanques de almacenamiento de agua, cárcamo de bombeo, tanque aireador – sedimentador, tanque elevado, vivienda de guardián, áreas verdes, estacionamiento.
Informe de avance mensual de cumplimiento de Hitos para cada UE.	
Detalle ejecución de obra hito/avance	
Avance y cumplimiento de Hitos al 100%, hitos desde 1 hasta el 20.	
PRODUCTO 9: Recepción de obras	Fiscalización de la construcción de 7 Centros Educativos Matrices, 7 Centros de Promoción y Protección Social y 115 Obras en Escuelas Satélites, en las poblaciones del sector de Santo Domingo de los Colorados – provincia Pichincha: Tandapi, Alluriquín, Las Mercedes, Julio Moreno, San Jacinto del Búa, Luz de América, El Esfuerzo, Puerto Limón y Santa María del Toachi.
Recepción parcial, acta de recepción parcial Bloques Nuevos.	
Recepción y revisión notificación Contratista finalización Obras.	
Recepción provisional, acta de recepción provisional.	
Planificación mantenimiento a la infraestructura y equipos instalados.	



Handwritten initials and marks in the bottom right corner.



Solicitud al MINEDUC para pruebas de ingenierías, capacitaciones y puesta en marcha de las UE.	
Entrega de Planificación de mantenimiento a la infraestructura y equipos instalados.	
PRODUCTO 10: Presentación de informes Mensuales y consolidados de Productos.	
Informe mensual consolidado detalle de trabajos realizados.	
Informe mensual consolidado porcentaje de avance físico por HITOS y porcentaje de avance económico del proyecto.	
Informe mensual consolidado del personal utilizado por el Contratista	
Informe mensual consolidado de laboratorio de los materiales y rubros trabajados en cada una de las ingenierías.	Fiscalización del Contrato (Principal) de Rehabilitación y Ampliación de los Establecimientos Educativos de los barrios aledaños a la Refinería Esmeraldas y su Área de Influencia. Establecimientos intervenidos: 32
Informe mensual consolidado de salvaguardas ambientales, sociales y de seguridad y salud ocupacional.	
Detalle del personal de fiscalización y periodo de participación en la obra junto con los informes correspondientes con respaldo fotográfico.	
Copia del Libro de Obra DE todo el mes, registro fotográfico, conclusiones y recomendaciones.	
Planos "as built"	
Informe gerencial mensual.	




Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a large 'S' and 'M' and the number '323'.

Información de contacto del Experto: risaa_1@hotmail.com / 0987872945

Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi leal saber y entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia, y que estoy disponible, según sea necesario, para ejecutar el trabajo en caso de que me sea adjudicado. Comprendo que cualquier falsedad o tergiversación aquí incluida podrá dar lugar a mi descalificación o despido por parte del Contratante o a la aplicación de sanciones del Banco.

Ricardo Iván Silva Álvarez



30/09/2021

Nombre del Experto

Firma

Fecha

Vicente José Cabo Navarro



30/09/2021

Nombre del representante

Firma

Fecha

Autorizado del Consultor

Handwritten initials: M, R, S



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



EL
GOBIERNO
DE TODOS

FORMULARIO TEC-6
(CONTINUACIÓN)

CURRÍCULUM

Cargo y número	EP-5, INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
Nombre del Experto:	Nicolás Eduardo Mancheno Dávila
Fecha de nacimiento:	18/02/1962
País de ciudadanía/residencia	Ecuador

Educación:

Ingeniero Civil, especialización en estructuras, Escuela Politécnica Nacional, 17 de agosto de 1990

Experiencia laboral pertinente para el trabajo:

Periodo	Organización empleadora y su cargo/puesto. Información de contacto para obtener referencias	País	Resumen de las actividades realizadas pertinentes para este trabajo
Agosto 2013-septiembre 2014	ECD CONSULTORES Residente de Fiscalización. Proyecto: Fiscalización del contrato del proyecto inmobiliario La Moya II Experiencia específica Referencia: Ing. Emiliano Crespo Dávila Procurador Común Tel 0999212490 ecdconsultores@gmail.com	Ecuador	Supervisar que los trabajos de construcción y equipamiento se cumplan conforme a requerimientos y especificaciones técnicas y de acuerdo a lo establecido en el contrato. Preparar informes periódicos. Participar en reuniones de obra. Monto de obra: USD \$ 10'172.154,59 Área de construcción: 17.489 m ²
Noviembre 2016-enero 2018	ECD CONSULTORES Residente de Fiscalización.	Ecuador	Supervisar que los trabajos de construcción y equipamiento se



Ingeniería

H
M
M
322



	<p>Proyecto: Fiscalización del contrato de construcción del proyecto inmobiliario Alcázar de Sevilla II <i>Experiencia específica</i></p> <p>Referencia: Ing. Emiliano Crespo Dávila Procurador Común Tel 0999212490 ecdconsultores@gmail.com</p>		<p>cumplan conforme a requerimientos y especificaciones técnicas y de acuerdo a lo establecido en el contrato. Preparar informes periódicos. Participar en reuniones de obra.</p> <p>Monto de obra: USD \$ 5'217.111,50 Área de construcción: 7.779,29 m2</p>
Diciembre 2017-octubre 2018	<p>INMOBOGA – INMOLAMANCHA Director de Construcción</p> <p>Proyecto: Construcción Parque Central SIGMA</p> <p>Referencia: César Bermeo 02 2428503</p>	Ecuador	<p>Dirigir la ejecución material de la obra; consignar en libro de obra las instrucciones respectivas; suscripción de actas inicio y fin obra, replanteo; reuniones de obra. Inversión: USD \$ 3'300.000 Área cubierta: 6000m2</p>
Enero 2016-junio 2018	<p>ALLIANCE ACADEMY Constructor, renovaciones, mantenimiento.</p> <p>Referencia: Francisco Almeida Representante Legal 02 3933800</p>	Ecuador	<p>Dirigir la ejecución material de la obra; consignar en libro de obra las instrucciones respectivas; suscripción de actas inicio y fin obra, replanteo; reuniones de obra.</p>
Mayo 2013-diciembre 2016	<p>HERDOIZA Superintendente de Obra</p> <p>Referencia: Ing. Roberto Serrano Gerente General info@grupoherdoiza.com</p>	Ecuador	<p>Supervisar que los trabajos de construcción y equipamiento se cumplan conforme a requerimientos y especificaciones técnicas y de acuerdo a lo establecido en el contrato. Preparar informes. Reuniones de obra</p>
Febrero 2008-diciembre 2010	<p>FOPECA S.A Superintendente de Obra</p> <p>Proyecto: Construcción de 2 conjuntos habitacionales de casas</p>	Ecuador	<p>Supervisar que los trabajos de construcción y equipamiento se cumplan conforme a</p>



Handwritten signatures and initials in blue ink.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



EL
GOBIERNO
DE TODOS

	Referencia: Ing. Rodrigo Witt Director de Proyectos 02 2484635		requerimientos y especificaciones técnicas y de acuerdo a lo establecido en el contrato. Preparar informes. Reuniones de obra
Del 23/02/1994 al 10/10/1994	AMAZONSEV Coordinador de Operaciones Referencia: Jorge Jiménez Gerente General 02 2460621	Ecuador	Coordinar áreas de ingeniería y compras; seguimiento de ejecución de la obra; seguimiento al término de la obra; revisión de planos y envío a obra

Asociaciones profesionales a las que pertenece y publicaciones: Ninguna

Idiomas (indicar solo los idiomas en los que puede trabajar): Español

Idoneidad para el trabajo:

Detalle de las tareas asignadas al equipo de Expertos del Consultor:	Referencia a labores/trabajos anteriores que mejor ilustran su capacidad para realizar las tareas asignadas
PRODUCTO 1: Entrega del sitio de Obra y documentos Entidad Contratante, Suscripción del acta de inicio de obra UE MALCHINGUI / NATALIA JARRIN	
Recepción de documentación técnica por la PARECF (Planos, presupuestos, cronogramas, etc.)	Hotel Marriot, Quito
Reunión de inicio con ENTIDAD Contratante	Hotel Marriot, Quito
Acta entrega del terreno, requerimientos y Acta de Inicio de Obra	Hotel Marriot, Quito
Definición Límites de predio y sitio de construcción	Hotel Marriot, Quito
Definición Plazo contractual	Hotel Marriot, Quito
Definición Confirmación de las coordenadas geográficas	Hotel Marriot, Quito
Suscripción Acta de inicio de obra (MALCHINGUI/ NATALIA JARRIN)	Hotel Marriot, Quito
Reunión de inducción de salvaguardas ambientales y sociales aplicadas al proyecto PARECF	Hotel Marriot, Quito
Planificación y convocatoria a Reunión periódicas Constructor/Contratante/Fiscalización	Hotel Marriot, Quito
Revisión de términos contractuales al contrato de construcción	Hotel Marriot, Quito



Ingeniería

5
Q
M
M
321



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



EL
GOBIERNO
DE TODOS

Verificación aprobaciones, licencias y permisos de construcción	Hotel Marriot, Quito
PRODUCTO 2: Revisión de planos de construcción, cronograma y documentación técnica UE MALCHINGUIX / NATALIA JARRINY	
Solicitud y Petición de acceso a información relacionada con la construcción a la Entidad Contratante	Hotel Marriot, Quito
Revisión de Planos, memorias y especificaciones técnicas	Hotel Marriot, Quito
Revisión Cronograma y presupuestos	Hotel Marriot, Quito
Análisis del contrato de construcción	Hotel Marriot, Quito
Informe específico de la revisión planos, memorias, cronogramas, presupuestos y especificaciones técnicas	Hotel Marriot, Quito
Informe de validación de información técnica	Hotel Marriot, Quito
PRODUCTO 3: Comités de obra Semanales/ Valoración Seguimiento Hitos y Asuntos relevantes UE MALCHINGUIX / NATALIA JARRINY	
Reunión Comité de obra semanal, exposición de metodología y plan próximo periodo a implementar en obra.	Hotel Marriot, Quito
Información general de la obra, personal, plazos de ejecución, garantías económicas, revisión de planos	Hotel Marriot, Quito
Calidades de ensayos de hormigón	Hotel Marriot, Quito
Problemáticas de obra y soluciones acordadas	Hotel Marriot, Quito
Estado de servicios básicos	Hotel Marriot, Quito
Estado de planillas de hito	Hotel Marriot, Quito
Apertura de buzón de comunicaciones y atención a las PQSSF	Hotel Marriot, Quito
Asuntos varios	Hotel Marriot, Quito
PRODUCTO 4: Libro de Obra (UE MALCHINGUI / NATALIA JARRIN)	
Implementación del libro de obra por frente de trabajo.	Hotel Marriot, Quito
verificación, llenado, revisión y firma del libro de obra diario	Hotel Marriot, Quito
Descripción de fecha de inicio de obra, nombre y cargo de los profesionales participantes en obra. Días transcurridos, avances físicos, problemas encontrados, soluciones identificadas, personal en obra, registro fotográfico, registro climático, Eventos fo	Hotel Marriot, Quito
Recopilación semanal de la copia del libro de obra por cada frente de trabajo	Hotel Marriot, Quito
PRODUCTO 5: Control financiero (UE MALCHINGUI / NATALIA JARRIN)	
Evaluación mensual financiera	Hotel Marriot, Quito
Corte semanal de avance de trabajos	Hotel Marriot, Quito



Ingeniería

Handwritten signatures and initials in blue ink.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



EL
GOBIERNO
DE TODOS

Corte mensual de avance de trabajos	Hotel Marriot, Quito
Análisis cronograma valorado vs ejecutado	Hotel Marriot, Quito
Informe mensual de control de gastos	Hotel Marriot, Quito
Informe mensual de aprobación de planilla vs flujos de gastos.	Hotel Marriot, Quito
Valoración estadística del rendimiento y correcto empleo de la maquinaria, material y mano de obra (personal técnico del constructor y de obra) utilizada en el mes	Hotel Marriot, Quito
PRODUCTO 6: Control de calidad- Garantías técnicas (UE MALCHINGUI / NATALIA JARRIN)	
Informe mensual de cumplimiento de requisitos de calidad exigidos y recibidos.	Hotel Marriot, Quito
Recepción de documentación que avalen la calidad de las unidades de obra recibidos, registro fotográfico, liberaciones, etc.	Hotel Marriot, Quito
Propuestas técnicas de soluciones implementadas, Control técnico- económico-calidad y costo/ ruta crítica	Hotel Marriot, Quito
PRODUCTO 7: Pagos de hitos de construcción (UE MALCHINGUI / NATALIA JARRIN	
Recepción, revisión, corrección y aprobación de planillas de hitos de ejecución de obra.	Hotel Marriot, Quito
Verificación con los respaldos, pruebas y ensayos, liberaciones de campo.	Hotel Marriot, Quito
Registro de Hitos culminados al 100 % para PAGO	Hotel Marriot, Quito
PRODUCTO 8: Avance de ejecución de las obras por HITOS (UE MALCHINGUI / NATALIA JARRIN	
Informe de avance mensual de cumplimiento de Hitos para cada UE.	Hotel Marriot, Quito
Detalle ejecución de obra hito/avance UE MALCHINGUI	Hotel Marriot, Quito
Hito 1 PRELIMINARES (NIVELACION Y REPLANTEO), DERROCAMIENTOS, MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACIONES)	Hotel Marriot, Quito
Hito 2 CONFORMACIÓN DE PLATAFORMAS (RELLENOS Y COMPACTACIÓN), CIMENTACIONES BLOQUES DE UNA Y DOS PLANTAS	Hotel Marriot, Quito
Hito 3 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO BLOQUES UNA PLANTA	Hotel Marriot, Quito
Hito 4, ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO BLOQUES DOS PLANTAS	Hotel Marriot, Quito
Hito 5, MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS BLOQUES UNA Y DOS PLANTAS	Hotel Marriot, Quito
Hito 6 RECUBRIMIENTOS (Y CARPINTERIA) BLOQUES DE UNA Y DOS PLANTAS,	Hotel Marriot, Quito
Hito 7 INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, MECÁNICAS, ELÉCTRICAS) BLOQUES DE UNA PLANTA	Hotel Marriot, Quito



Ingeniería

Handwritten signatures and initials, including a large 'Q' and 'M', and the number '320' at the bottom right.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



EL
GOBIERNO
DE TODOS

Hito 8 INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, MECÁNICAS, ELÉCTRICAS) BLOQUES DE DOS PLANTAS	Hotel Marriot, Quito
Hito 9, OBRAS DEPORTIVAS, CAMINERIAS, ESCALERAS, MOBILIARIO EXTERIOR, JARDINERÍA, GRADERIOS Y CERRAMIENTO NUEVO	Hotel Marriot, Quito
Hito 10 ADAPTABILIDAD E INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, ELÉCTRICAS), LIMPIEZA	Hotel Marriot, Quito
Hito 11 PRELIMINARES (NIVELACION Y REPLANTEO), DERROCAMIENTOS, MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACIONES)	Hotel Marriot, Quito
Hito 12 CONFORMACIÓN DE PLATAFORMAS (RELLENOS Y COMPACTACIÓN), CIMENTACIONES DE BLOQUES	Hotel Marriot, Quito
Hito 13 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO DE BLOQUES	Hotel Marriot, Quito
Hito 14 MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS DE BLOQUES	Hotel Marriot, Quito
Hito 15 REPOTENCIACION DE BLOQUES EXISTENTES, INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, MECÁNICAS, ELÉCTRICAS), EQUIPOS., RECUBRIMIENTOS, ENLUCIDOS	Hotel Marriot, Quito
Hito 16 RECUBRIMIENTOS, (Y CARPIENTERIA), EQUIPOS DE BLOQUES NUEVOS	Hotel Marriot, Quito
Hito 17 INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, MECÁNICAS, ELÉCTRICAS) BLOQUES NUEVOS	Hotel Marriot, Quito
Hito 18 PATIO CIVICO, ALTAR PATRIO, PARQUEADEROS, CERRAMIENTO FRONTAL, MANTENIMIENTO CERRAMIENTO EXISTENTE	Hotel Marriot, Quito
Hito 19 OBRAS EXTERIORES, ADAPTABILIDAD E INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, ELÉCTRICAS), MARCA PAÍS, LIMPIEZA	Hotel Marriot, Quito
Hito 20 rubros ambientales y sociales	Hotel Marriot, Quito
Detalle ejecución de obra hito/avance UE Natalia Jarrin	Hotel Marriot, Quito
Hito 1 PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS.	Hotel Marriot, Quito
Hito 2 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO BLOQUES UNA PLANTA	Hotel Marriot, Quito
Hito 3 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO BLOQUES DOS PLANTAS	Hotel Marriot, Quito
Hito 4 MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS BLOQUES UNA Y DOS PLANTAS	Hotel Marriot, Quito
Hito 5 RECUBRIMIENTOS Y CARPIENTERIAS BLOQUES DE UNA PLANTA	Hotel Marriot, Quito
Hito 6 RECUBRIMIENTOS Y CARPIENTERIAS BLOQUES DE DOS PLANTAS	Hotel Marriot, Quito



Ingeniería

Handwritten signatures and initials: H, M, N, P, S.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



EL
GOBIERNO
DE TODOS

Hito 7 INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, ELECTRICAS, MECANICAS) BLOQUES DE UNA PLANTA	Hotel Marriot, Quito
Hito 8 INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, ELECTRICAS, MECANICAS) BLOQUES DE DOS PLANTA	Hotel Marriot, Quito
Hito 9 OBRAS DEPORTIVAS, CAMINERIAS, MANTENIMIENTO CERRAMIENTO, ESTRUCTURAS EXISTENTES, MUROS	Hotel Marriot, Quito
Hito 10 ADAPTABILIDAD E INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, ELÉCTRICAS)	Hotel Marriot, Quito
Hito 11 MANTENIMIENTO CUBIERTA BLOQUE PATRIMONIAL, DERROCAMIENTO BLOQUES EXISTENTES, RETIRO DE ESTRUCTURAS.	Hotel Marriot, Quito
Hito 12 MANTENIMIENTO BLOQUE PATRIMONIAL OBRA CIVIL, RECUBRIMIENTOS INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTRONICAS, HIDROSANITARIAS, MECANICAS, RECUBRIMIENTOS, ENLUCIDOS, ACABADOS, CARPINTERIA	Hotel Marriot, Quito
Hito 13 INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTRONICAS.	Hotel Marriot, Quito
Hito 14 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, MECANICAS.	Hotel Marriot, Quito
Hito 15 MANTENIMIENTO BLOQUE EXISTENTE (DERROCAMIENTO, RECUBRIMIENTO)	Hotel Marriot, Quito
Hito 16 BOULEVARD, PARQUEDEROS, PATIO CIVICO, ALTAR PATRIO, APLICACIÓN IMAGEN GUBERNAMENTAL	Hotel Marriot, Quito
Hito 17 OBRAS EXTERIORES, ADAPTABILIDAD E INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, ELÉCTRICAS), SEGUNDA ETAPA	Hotel Marriot, Quito
Hito 18 rubros ambientales y sociales	Hotel Marriot, Quito
Emisión Actas de entrega recepción de trabajos recibidos por HITOS TERMINADOS A LA ENTIDAD CONTRATANTE	Hotel Marriot, Quito
Emisión informe al CONTRATANTE con los HITOS Aprobados para el pago final.	Hotel Marriot, Quito
PRODUCTO 9: Recepcion de obras (UE MALCHINGUI / NATALIA JARRINY)	
Recepcion parcial, acta de recepción parcial Bloques Nuevos	Hotel Marriot, Quito
Recepción y revisión notificación Contratista finalización Obras	Hotel Marriot, Quito
Recepcion provisional, acta de recepción provisional	Hotel Marriot, Quito
Planificación mantenimiento a la infraestructura y equipos instalados, solución a observaciones identificadas en la recepción provisional.	Hotel Marriot, Quito
Solicitud al Mineduc para pruebas de ingenierías, capacitaciones y puesta en marcha de las UE	Hotel Marriot, Quito
Entrega de Planificación de mantenimiento a la infraestructura y equipos instalados.	Hotel Marriot, Quito



Ingeniería

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'S' and 'M' with '319' written below.



PRODUCTO 10: Presentación de informes Mensuales y consolidado de Productos (UE MALCHINGUI / NATALIA JARRIN)	
Informe mensual consolidado detalle de trabajos realizados en el periodo del informe.	Hotel Marriot, Quito
Informe mensual consolidado porcentaje de avance físico por HITOS y porcentaje de avance económico del proyecto	Hotel Marriot, Quito
Informe mensual consolidado del personal utilizado por el Contratista, detallando el número de personal local contratado.	Hotel Marriot, Quito
Informe mensual consolidado de laboratorio de los materiales y rubros trabajados en cada una de las ingenierías	Hotel Marriot, Quito
Informe mensual consolidado de salvaguardas ambientales, sociales y de seguridad y salud ocupacional, incluyendo registro de cualquier tipo de incidentes/accidentes/emergencias/contingencias/quejas/sugerencias recibidas y atendidas	Hotel Marriot, Quito
Detalle del personal de fiscalización y periodo de participación en la obra junto con los informes correspondientes con respaldo fotográfico.	Hotel Marriot, Quito
Copia del Libro de Obra DE todo el mes, registro fotográfico, conclusiones y recomendaciones	Hotel Marriot, Quito
Planos "as built", con el detalle de cómo se construyó la obra realizados por el constructor y aprobados por fiscalización	Hotel Marriot, Quito
Informe gerencial mensual.	Hotel Marriot, Quito

Información de contacto del Experto: nico.mancheno@gmail.com, 0995409789


Handwritten signatures and initials in blue ink.

Sección 3. Propuesta Técnica: Formularios estándar

Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi leal saber y entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia, y que estoy disponible, según sea necesario, para ejecutar el trabajo en caso de que me sea adjudicado. Comprendo que cualquier falsedad o tergiversación aquí incluida podrá dar lugar a mi descalificación o despido por parte del Contratante o a la aplicación de sanciones del Banco.

Ing. Nicolás Mancheno



11/02/21

Nombre del Experto

Firma

Fecha

Vicente Cabo



11/02/21

Nombre del representante autorizado del Consultor

Firma

Fecha

H
D
M
318



**FORMULARIO TEC-6
(CONTINUACIÓN)**

CURRÍCULUM

Cargo y número	P-4, ARQUITECTO RESIDENTE FISCALIZACIÓN
Nombre del Experto:	Ruth Fabiola Arboleda Terán
Fecha de nacimiento:	19/06/1961
País de ciudadanía/residencia	Ecuador

Educación:

Arquitecta, Universidad Central del Ecuador, 15-nov-1989

Experiencia laboral pertinente para el trabajo:

Período	Organización empleadora y su cargo/puesto. Información de contacto para obtener referencias	País	Resumen de las actividades realizadas pertinentes para este trabajo
Junio 2016-septiembre 2017	<p>CONSORCIO ECD MACHALA, Superintendente de Fiscalización.</p> <p>Proyecto: Fiscalización de la construcción y equipamiento del Hospital General de Machala</p> <p>Experiencia específica</p> <p>Referencia: Ing. Emiliano Crespo Dávila Procurador Común Tel 0999212490 ecdconsultores@gmail.com</p>	Ecuador	<p>Supervisar que los trabajos de construcción y equipamiento se cumplan conforme a requerimientos y especificaciones técnicas y de acuerdo a lo establecido en el contrato. Preparar informes periódicos. Participar en reuniones de obra.</p> <p>Monto del contrato: USD \$56'300.000,00 Área de construcción: 25.000 m2</p>
Mayo 2015-junio 2016	ECD CONSULTORES Residente de Fiscalización	Ecuador	Supervisar que los trabajos de construcción y

Handwritten signature and initials

	<p>Proyecto: Fiscalización de la construcción del proyecto Conjunto habitacional Alcázar de Toledo III</p> <p>Experiencia específica</p> <p>Referencia: Ing. Emiliano Crespo Dávila Procurador Común Tel 0999212490 ecdconsultores@gmail.com</p>		<p>equipamiento se cumplan conforme a requerimientos y especificaciones técnicas y de acuerdo a lo establecido en el contrato. Preparar informes periódicos. Participar en reuniones de obra.</p> <p>Monto de la obra: USD \$ 12'289.486,04 Área de construcción: 20.200 m2</p>
Mayo 2015- junio 2016	<p>ECD CONSULTORES Residente de Fiscalización</p> <p>Proyecto: Fiscalización de la construcción de la obra civil de 6 edificaciones SIS-ECU-911 de Cuenca, Portoviejo y Babahoyo</p> <p>Experiencia específica</p> <p>Referencia: Ing. Emiliano Crespo Dávila Procurador Común Tel 0999212490 ecdconsultores@gmail.com</p>	Ecuador	<p>Según instrucciones del director: Controlar que los trabajos de construcción se ejecuten conforme a requerimientos y especificaciones técnicas establecidas. Preparar informes periódicos. Participar en reuniones de obra.</p> <p>Centro de Ibarra: Monto: USD \$6'480.755,78 con un área de construcción: 1.750,54 m2</p> <p>Centro de Tulcán Monto: USD \$5'733.788,59 con un área de construcción: 1.565,92 m2</p>
Junio 2014- diciembre 2014	<p>ECD CONSULTORES Residente de Fiscalización</p> <p>Proyecto: Fiscalización de la construcción de la obra civil a 12 centros regionales/locales, un centro nacional y una sala de operación. Servicio Integral de Seguridad ECU-911</p>	Ecuador	<p>Según instrucciones del director: Controlar que los trabajos de construcción se ejecuten conforme a requerimientos y especificaciones técnicas establecidas. Preparar informes.</p>



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



EL
GOBIERNO
DE TODOS

	<p>Experiencia específica</p> <p>Referencia: Ing. Emiliano Crespo Dávila Procurador Común Tel 0999212490 ecdconsultores@gmail.com</p>		<p>periódicos. Participar en reuniones de obra.</p> <p>Monto de obra: USD \$ 15'493.942,80</p> <p>Área de construcción: 7.016,96 m2</p>
Marzo 2013- junio 2014	<p>ECUADOR ESTRATEGICO, Arquitecta Residente Fiscalizadora</p> <p>Proyecto: Consultoría para la fiscalización de la obra de construcción de la unidad educativa del Milenio Santa Rosa del Chaco</p> <p>Experiencia específica</p> <p>Referencia: ECUADOR ESTRATEGICO Ing. Eduardo Lascano, Administrador del Contrato Tel 02 3826114</p>	Ecuador	<p>Controlar que los trabajos de construcción se cumplan conforme a requerimientos y especificaciones técnicas y de acuerdo a lo establecido en el contrato. Preparar informes periódicos. Participar en reuniones de obra.</p> <p>Monto de Fiscalización: USD \$38.700,62</p>
Octubre 2017 – agosto 2018	<p>WELLSCOM Líder de Obra Civil</p> <p>Proyecto: ampliación de capacidad e incremento de cobertura de red troncalizada Nacional 2017</p> <p>Experiencia General</p> <p>Referencia: Ing. Roberto Ortega López Gerente de Ingeniería y Proyectos 02 2443530 info@ocrw.com</p>	Ecuador	<p>Supervisar que los subcontratistas ejecuten el trabajo de campo; Coordinar con los contratistas la documentación para entrega de la obra; liquidación de la obra; Documentación costo más porcentaje y contratos modificatorios</p>
Abril 2008- diciembre 2012	<p>DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS UNIDAD EJECUTORA, Arquitecta Fiscalizadora</p> <p>Referencia: DINSE</p>	Ecuador	<p>Supervisar que los trabajos de construcción se cumplan conforme a requerimientos y especificaciones técnicas y de acuerdo</p>



Ingeniería

Handwritten signature and initials in blue ink.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



EL
GOBIERNO
DE TODOS

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Ing. Isabel Carrillo Tel. 02 2278196	a lo establecido en el contrato. Preparar informes periódicos. Participar en reuniones de obra.
--	------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Asociaciones profesionales a las que pertenece y publicaciones: Colegio de Arquitectos de Pichincha

Idiomas (indicar solo los idiomas en los que puede trabajar): Español

Idoneidad para el trabajo:

Detalle de las tareas asignadas al equipo de Expertos del Consultor:	Referencia a labores/trabajos anteriores que mejor ilustran su capacidad para realizar las tareas asignadas
PRODUCTO 1: Entrega del sitio de Obra y documentos Entidad Contratante, Suscripción del acta de inicio de obra UE MALCHINGUI / NATALIA JARRIN	
Recepción de documentación técnica por la PARECF (Planos, presupuestos, cronogramas, etc.)	Hospital del IESS de Machala
Reunión de inicio con ENTIDAD Contratante	Hospital del IESS de Machala
Acta entrega del terreno, requerimientos y Acta de Inicio de Obra	Hospital del IESS de Machala
Definición Límites de predio y sitio de construcción	Hospital del IESS de Machala
Definición Plazo contractual	Hospital del IESS de Machala
Definición Confirmación de las coordenadas geográficas	Hospital del IESS de Machala
Suscripción Acta de inicio de obra (MALCHINGUI/ NATALIA JARRIN)	Hospital del IESS de Machala
Reunión de inducción de salvaguardas ambientales y sociales aplicadas al proyecto PARECF	Hospital del IESS de Machala
Planificación y convocatoria a Reunión periódicas Constructor/Contratante/Fiscalización	Hospital del IESS de Machala
Revisión de términos contractuales al contrato de construcción	Hospital del IESS de Machala
Verificación aprobaciones, licencias y permisos de construcción	Hospital del IESS de Machala
PRODUCTO 2: Revisión de planos de construcción, cronograma y documentación técnica UE MALCHINGUIX / NATALIA JARRIN	
Solicitud y Petición de acceso a información relacionada con la construcción a la Entidad Contratante	Hospital del IESS de Machala
Revisión de Planos, memorias y especificaciones técnicas	Hospital del IESS de Machala
Revisión Cronograma y presupuestos	Hospital del IESS de Machala



INGENIERÍA

Handwritten signatures and initials



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



EL
GOBIERNO
DE TODOS

Análisis del contrato de construcción	Hospital del IESS de Machala
Informe específico de la revisión planos, memorias, cronogramas, presupuestos y especificaciones técnicas	Hospital del IESS de Machala
Informe de validación de información técnica	Hospital del IESS de Machala
PRODUCTO 3: Comités de obra Semanales/ Valoración Seguimiento Hitos y Asuntos relevantes UE MALCHINGUIX / NATALIA JARRINY	
Reunión Comité de obra semanal, exposición de metodología y plan próximo periodo a implementar en obra.	Hospital del IESS de Machala
Información general de la obra, personal, plazos de ejecución, garantías económicas, revisión de planos	Hospital del IESS de Machala
Calidades de ensayos de hormigón	Hospital del IESS de Machala
Problemáticas de obra y soluciones acordadas	Hospital del IESS de Machala
Estado de servicios básicos	Hospital del IESS de Machala
Estado de planillas de hito	Hospital del IESS de Machala
Apertura de buzón de comunicaciones y atención a las PQSSF	Hospital del IESS de Machala
Asuntos varios	Hospital del IESS de Machala
PRODUCTO 4: Libro de Obra (UE MALCHINGUI / NATALIA JARRIN)	
Implementación del libro de obra por frente de trabajo.	Hospital del IESS de Machala
Verificación, llenado, revisión y firma del libro de obra diario	Hospital del IESS de Machala
Descripción de fecha de inicio de obra, nombre y cargo de los profesionales participantes en obra. Días transcurridos, avances físicos, problemas encontrados, soluciones identificadas, personal en obra, registro fotográfico, registro climático, Eventos fo	Hospital del IESS de Machala
Recopilación semanal de la copia del libro de obra por cada frente de trabajo	Hospital del IESS de Machala
PRODUCTO 5: Control financiero (UE MALCHINGUI / NATALIA JARRIN)	
Evaluación mensual financiera	Hospital del IESS de Machala
Corte semanal de avance de trabajos	Hospital del IESS de Machala
Corte mensual de avance de trabajos	Hospital del IESS de Machala
Análisis cronograma valorado vs ejecutado	Hospital del IESS de Machala
Informe mensual de control de gastos	Hospital del IESS de Machala
Informe mensual de aprobación de planilla vs flujos de gastos.	Hospital del IESS de Machala
Valoración estadística del rendimiento y correcto empleo de la maquinaria, material y mano de obra (personal técnico del constructor y de obra) utilizada en el mes	Hospital del IESS de Machala



Ingeniería

M
4
M P S



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



EL
GOBIERNO
DE TODOS

PRODUCTO 6: Control de calidad- Garantías técnicas (UE MALCHINGUI / NATALIA JARRIN)	
Informe mensual de cumplimiento de requisitos de calidad exigidos y recibidos.	Hospital del IESS de Machala
Recepción de documentación que avalen la calidad de las unidades de obra recibidos, registro fotográfico, liberaciones, etc.	Hospital del IESS de Machala
Propuestas técnicas de soluciones implementadas, Control técnico- económico-calidad y costo/ ruta critica	Hospital del IESS de Machala
PRODUCTO 7: Pagos de hitos de construcción (UE MALCHINGUI / NATALIA JARRIN)	
Recepción, revisión, corrección y aprobación de planillas de hitos de ejecución de obra.	Hospital del IESS de Machala
Verificación con los respaldos, pruebas y ensayos, liberaciones de campo.	Hospital del IESS de Machala
Registro de Hitos culminados al 100 % para PAGO	Hospital del IESS de Machala
PRODUCTO 8: Avance de ejecución de las obras por HITOS (UE MALCHINGUI / NATALIA JARRIN)	
Informe de avance mensual de cumplimiento de Hitos para cada UE.	Hospital del IESS de Machala
Detalle ejecución de obra hito/avance UE MALCHINGUI	Hospital del IESS de Machala
Hito 1 PRELIMINARES (NIVELACION Y REPLANTEO), DERROCAMIENTOS, MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACIONES)	Hospital del IESS de Machala
Hito 2 CONFORMACIÓN DE PLATAFORMAS (RELLENOS Y COMPACTACIÓN), CIMENTACIONES BLOQUES DE UNA Y DOS PLANTAS	Hospital del IESS de Machala
Hito 3 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO BLOQUES UNA PLANTA	Hospital del IESS de Machala
Hito 4, ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO BLOQUES DOS PLANTAS	Hospital del IESS de Machala
Hito 5, MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS BLOQUES UNA Y DOS PLANTAS	Hospital del IESS de Machala
Hito 6 RECUBRIMIENTOS (Y CARPINTERIA) BLOQUES DE UNA Y DOS PLANTAS,	Hospital del IESS de Machala
Hito 7 INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, MECÁNICAS, ELÉCTRICAS) BLOQUES DE UNA PLANTA	Hospital del IESS de Machala
Hito 8 INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, MECÁNICAS, ELÉCTRICAS) BLOQUES DE DOS PLANTAS	Hospital del IESS de Machala
Hito 9, OBRAS DEPORTIVAS, CAMINERIAS, ESCALERAS, MOBILIARIO EXTERIOR, JARDINERÍA, GRADERIOS Y CERRAMIENTO NUEVO	Hospital del IESS de Machala
Hito 10 ADAPTABILIDAD E INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, ELÉCTRICAS), LIMPIEZA	Hospital del IESS de Machala



Ingeniería

Handwritten signatures and initials.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



EL
GOBIERNO
DE TODOS

Hito 11 PRELIMINARES (NIVELACION Y REPLANTEO), DERROCAMIENTOS, MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXACAVACIONES)	Hospital del IESS de Machala
Hito 12 CONFORMACIÓN DE PLATAFORMAS (RELLENOS Y COMPACTACIÓN), CIMENTACIONES DE BLOQUES	Hospital del IESS de Machala
Hito 13 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO DE BLOQUES	Hospital del IESS de Machala
Hito 14 MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS DE BLOQUES	Hospital del IESS de Machala
Hito 15 REPOTENCIACION DE BLOQUES EXISTENTES, INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, MECÁNICAS, ELÉCTRICAS), EQUIPOS., RECUBRIMIENTOS, ENLUCIDOS	Hospital del IESS de Machala
Hito 16 RECUBRIMIENTOS, (Y CARPIENTERIA), EQUIPOS DE BLOQUES NUEVOS	Hospital del IESS de Machala
Hito 17 INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, MECÁNICAS, ELÉCTRICAS) BLOQUES NUEVOS	Hospital del IESS de Machala
Hito 18 PATIO CIVICO, ALTAR PATRIO, PARQUEADEROS, CERRAMIENTO FRONTAL, MANTENIMIENTO CERRAMIENTO EXISTENTE	Hospital del IESS de Machala
Hito 19 OBRAS EXTERIORES, ADAPTABILIDAD E INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, ELÉCTRICAS), MARCA PAÍS, LIMPIEZA	Hospital del IESS de Machala
Hito 20 rubros ambientales y sociales	Hospital del IESS de Machala
Detalle ejecución de obra hito/avance UE Natalia Jarrin	Hospital del IESS de Machala
Hito 1 PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS.	Hospital del IESS de Machala
Hito 2 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO BLOQUES UNA PLANTA	Hospital del IESS de Machala
Hito 3 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO BLOQUES DOS PLANTAS	Hospital del IESS de Machala
Hito 4 MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS BLOQUES UNA Y DOS PLANTAS	Hospital del IESS de Machala
Hito 5 RECUBRIMIENTOS Y CARPIENTERIAS BLOQUES DE UNA PLANTA	Hospital del IESS de Machala
Hito 6 RECUBRIMIENTOS Y CARPIENTERIAS BLOQUES DE DOS PLANTAS	Hospital del IESS de Machala
Hito 7 INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, ELECTRICAS, MECANICAS) BLOQUES DE UNA PLANTA	Hospital del IESS de Machala
Hito 8 INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, ELECTRICAS, MECANICAS) BLOQUES DE DOS PLANTA	Hospital del IESS de Machala
Hito 9 OBRAS DEPORTIVAS, CAMINERIAS, MANTENIMIENTO CERRAMIENTO, ESTRUCTURAS EXISTENTES, MUROS	Hospital del IESS de Machala



Ingeniería

M
H
M
D
J



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



EL
GOBIERNO
DE TODOS

Hito 10 ADAPTABILIDAD E INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, ELÉCTRICAS)	Hospital del IESS de Machala
Hito 11 MANTENIMIENTO CUBIERTA BLOQUE PATRIMONIAL, DERROCAMIENTO BLOQUES EXISTENTES, RETIRO DE ESTRUCTURAS.	Hospital del IESS de Machala
Hito 12 MANTENIMIENTO BLOQUE PATRIMONIAL OBRA CIVIL, RECUBRIMIENTOS INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTRONICAS, HIDROSANITARIAS, MECANICAS, RECUBRIMIENTOS, ENLUCIDOS, ACABADOS, CARPINTERIA	Hospital del IESS de Machala
Hito 13 INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTRONICAS.	Hospital del IESS de Machala
Hito 14 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, MECANICAS.	Hospital del IESS de Machala
Hito 15 MANTENIMIENTO BLOQUE EXISTENTE (DERROCAMIENTO, RECUBRIMIENTO)	Hospital del IESS de Machala
Hito 16 BOULEVARD, PARQUEDEROS, PATIO CIVICO, ALTAR PATRIO, APLICACIÓN IMAGEN GUBERNAMENTAL	Hospital del IESS de Machala
Hito 17 OBRAS EXTERIORES, ADAPTABILIDAD E INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, ELÉCTRICAS), SEGUNDA ETAPA	Hospital del IESS de Machala
Hito 18 rubros ambientales y sociales	Hospital del IESS de Machala
Emisión Actas de entrega recepción de trabajos recibidos por HITOS TERMINADOS A LA ENTIDAD CONTRATANTE	Hospital del IESS de Machala
Emisión informe al CONTRATANTE con los HITOS Aprobados para el pago final.	Hospital del IESS de Machala
PRODUCTO 9: Recepción de obras (UE MALCHINGUI / NATALIA JARRIN)	
Recepción parcial, acta de recepción parcial Bloques Nuevos	Hospital del IESS de Machala
Recepción y revisión notificación Contratista finalización Obras	Hospital del IESS de Machala
Recepción provisional, acta de recepción provisional	Hospital del IESS de Machala
Planificación mantenimiento a la infraestructura y equipos instalados, solución a observaciones identificadas en la recepción provisional.	Hospital del IESS de Machala
Solicitud al Mineduc para pruebas de ingenierías, capacitaciones y puesta en marcha de las UE	Hospital del IESS de Machala
Entrega de Planificación de mantenimiento a la infraestructura y equipos instalados.	Hospital del IESS de Machala
PRODUCTO 10: Presentación de informes Mensuales y consolidado de Productos (UE MALCHINGUI / NATALIA JARRIN)	
Informe mensual consolidado detalle de trabajos realizados en el periodo del informe.	Hospital del IESS de Machala
Informe mensual consolidado porcentaje de avance físico por HITOS y porcentaje de avance económico del proyecto	Hospital del IESS de Machala
Informe mensual consolidado del personal utilizado por el Contratista, detallando el número de personal local contratado.	Hospital del IESS de Machala



Ingeniería

Handwritten signatures and initials, including a large 'S' and 'H Q'.



Informe mensual consolidado de laboratorio de los materiales y rubros trabajados en cada una de las ingenierías	Hospital del IESS de Machala
Informe mensual consolidado de salvaguardas ambientales, sociales y de seguridad y salud ocupacional, incluyendo registro de cualquier tipo de incidentes/accidentes/emergencias/contingencias/quejas/sugerencias recibidas y atendidas	Hospital del IESS de Machala
Detalle del personal de fiscalización y periodo de participación en la obra junto con los informes correspondientes con respaldo fotográfico.	Hospital del IESS de Machala
Copia del Libro de Obra DE todo el mes, registro fotográfico, conclusiones y recomendaciones	Hospital del IESS de Machala
Planos "as built", con el detalle de cómo se construyó la obra realizados por el constructor y aprobados por fiscalización	Hospital del IESS de Machala
Informe gerencial mensual.	Hospital del IESS de Machala

Información de contacto del Experto: ruth_arboleda@hotmail.com, cel. 0987745742

Handwritten signature and initials

Sección 3. Propuesta Técnica: Formularios estándar

Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi leal saber y entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia, y que estoy disponible, según sea necesario, para ejecutar el trabajo en caso de que me sea adjudicado. Comprendo que cualquier falsedad o tergiversación aquí incluida podrá dar lugar a mi descalificación o despido por parte del Contratante o a la aplicación de sanciones del Banco.

Arq. Ruth Fabiola Arboleda Terán



29/01/21

Nombre del Experto

Firma

Fecha

Vicente Cabo



11/02/21

Nombre del representante
autorizado del Consultor

Firma

Fecha





MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



EL
GOBIERNO
DE TODOS

FORMULARIO TEC-6
(CONTINUACIÓN)

CURRÍCULUM

Cargo y número	P-4, INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
Nombre del Experto:	Luis Alberto Tibanta Paucar
Fecha de nacimiento:	11/04/1984
País de ciudadanía/residencia	Ecuador

Educación:

Ingeniero Civil, Universidad Técnica de Machala, 10-jul-2012

Experiencia laboral pertinente para el trabajo:

Período	Organización empleadora y su cargo/puesto. Información de contacto para obtener referencias	País	Resumen de las actividades realizadas pertinentes para este trabajo
Junio 2020-septiembre 2020	ECD CONSULTORES Residente de Fiscalización Proyecto: Fiscalización de la construcción del proyecto TORRES CARRÉ <i>Experiencia específica</i> Referencia: Ing. Emiliano Crespo Dávila Procurador Común Tel 0999212490 ecdconsultores@gmail.com	Ecuador	Según instrucciones del director: Controlar que los trabajos de construcción se ejecuten conforme a requerimientos y especificaciones técnicas establecidas. Preparar informes. periódicos. Participar en reuniones de obra. Monto del contrato USD \$ 21'186.825,75 Área de construcción: 6.790,05 m2
Marzo 2019-marzo 2020	ECD CONSULTORES Residente de Fiscalización Proyecto: fiscalización de la construcción del proyecto ALCÁZAR DE SEVILLA III <i>Experiencia específica</i> Referencia: Ing. Emiliano Crespo Dávila Procurador Común Tel 0999212490 ecdconsultores@gmail.com	Ecuador	Según instrucciones del Director: Controlar que los trabajos de construcción se ejecuten conforme a requerimientos y especificaciones técnicas establecidas. Preparar informes. periódicos. Participar en reuniones de obra. Monto del contrato USD \$5'619.485,76 Área de construcción: 6.604,00 m2



Ingeniería

Q5

W H M

Septiembre 2017-junio 2018	ECD CONSULTORES Residente de Fiscalización Proyecto: fiscalización de la construcción del proyecto de vivienda Edificio MARE NOSTRUM <i>Experiencia específica</i> Referencia: Ing. Emiliano Crespo Dávila Procurador Común Tel 0999212490 ecdconsultores@gmail.com	Ecuador	Según instrucciones del Director: Controlar que los trabajos de construcción se ejecuten conforme a requerimientos y especificaciones técnicas establecidas. Preparar informes periódicos. Participar en reuniones de obra. Monto del contrato: USD \$6'984.677,14 Área de construcción: 4.650 m2
Mayo 2016-agosto 2017	CONSORCIO ECD MACHALA, Residente de Fiscalización. Proyecto: Fiscalización de la construcción y equipamiento del hospital general de Machala <i>Experiencia específica</i> Referencia: Ing. Emiliano Crespo Dávila Procurador Común Tel 0999212490 ecdconsultores@gmail.com	Ecuador	Supervisar que los trabajos de construcción y equipamiento se cumplan conforme a requerimientos y especificaciones técnicas y de acuerdo a lo establecido en el contrato. Preparar informes periódicos. Participar en reuniones de obra. Monto del contrato: USD \$ 56'300.000,00 Área de construcción: 25.000 m2
Marzo 2014-febrero 2015	ECD CONSULTORES Residente de Fiscalización Proyecto: Fiscalización de la construcción de la obra civil de 6 edificaciones donde funcionan los centros de operaciones. SIS-ECU-911 de Cuenca, Portoviejo y Babahoyo <i>Experiencia específica</i> Referencia: Ing. Emiliano Crespo Dávila Tel 0999212490 ecdconsultores@gmail.com	Ecuador	Supervisar que los trabajos de construcción y equipamiento se cumplan conforme a requerimientos y especificaciones técnicas y de acuerdo a lo establecido en el contrato. Preparar informes periódicos. Participar en reuniones de obra. Monto del contrato: USD \$ 6'242.276,29 Área de construcción: 1.740,86 m2
Julio 2012-febrero 2014	ECD CONSULTORES Residente de Fiscalización	Ecuador	Supervisar que los trabajos de



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



EL
GOBIERNO
DE TODOS

	<p>Proyecto: Fiscalización de la construcción de la obra civil a 12 centros regionales/locales, un centro nacional y una sala de operación. Servicio Integral de Seguridad ECU-911 <i>Experiencia específica</i></p> <p>Referencia: Ing. Emiliano Crespo Dávila Tel 0999212490 ecdconsultores@gmail.com</p>		<p>construcción y equipamiento se cumplan conforme a requerimientos y especificaciones técnicas y de acuerdo a lo establecido en el contrato. Preparar informes periódicos. Participar en reuniones de obra.</p> <p>Monto del contrato: USD \$6'502.745,19 Área de construcción 2.144,92 m2</p>
Julio 2018- febrero 2019	<p>CONSULTINMED S.A. Residente de Fiscalización</p> <p>Proyecto: Fiscalización de la fase de mitigación del contrato de adquisición de bienes modulares, equipamiento integral y puesta en funcionamiento del nuevo Hospital del PUYO, provincia de PASTAZA <i>Experiencia general</i></p> <p>Referencia: Ing. Emiliano Crespo Dávila Gerente General Tel 0999212490 ecdconsultores@gmail.com</p>	Ecuador	<p>Supervisar que los trabajos de construcción y equipamiento se cumplan conforme a requerimientos y especificaciones técnicas y de acuerdo a lo establecido en el contrato. Preparar informes periódicos.</p> <p>Monto de Fiscalización: USD \$60.000,00</p>
Marzo 2015- abril 2016	<p>SUÁREZ SALAS CONSTRUCTORES Residente de Obra y Especialista en elaboración de planillas</p> <p><i>Experiencia general</i></p> <p>Proyecto: Ampliación y mejoramiento de la vía km. 7 vía a Quevedo – Puerto Limón</p> <p>Referencia: GAD Santo Domingo Ing. Gustavo Mosquera Tel. 022762949 gadpsdt@gptsachila.gob.ec</p>	Ecuador	<p>Supervisar que los trabajos de construcción, se realicen conforme a especificaciones técnicas y cantidades contratadas, elaboración de planillas, libro de obra, preparación de informes.</p> <p>Monto del contrato: USD \$ 5'811.995,95</p>

Asociaciones profesionales a las que pertenece y publicaciones: Ninguna



Ingeniería

Handwritten signatures and initials in blue ink.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



EL
GOBIERNO
DE TODOS

Idiomas (indicar solo los idiomas en los que puede trabajar): Español

Idoneidad para el trabajo:

Detalle de las tareas asignadas al equipo de Expertos del Consultor:	Referencia a labores/trabajos anteriores que mejor ilustran su capacidad para realizar las tareas asignadas
PRODUCTO 1: Entrega del sitio de Obra y documentos Entidad Contratante, Suscripción del acta de inicio de obra UE MALCHINGUI / NATALIA JARRIN	
Recepción de documentación técnica por la PARECF (Planos, presupuestos, cronogramas, etc.)	Hospital del IESS de Machala
Reunión de inicio con ENTIDAD Contratante	Hospital del IESS de Machala
Acta entrega del terreno, requerimientos y Acta de Inicio de Obra	Hospital del IESS de Machala
Definición Límites de predio y sitio de construcción	Hospital del IESS de Machala
Definición Plazo contractual	Hospital del IESS de Machala
Definición Confirmación de las coordenadas geográficas	Hospital del IESS de Machala
Suscripción Acta de inicio de obra (MALCHINGUI/ NATALIA JARRIN)	Hospital del IESS de Machala
Reunión de inducción de salvaguardas ambientales y sociales aplicadas al proyecto PARECF	Hospital del IESS de Machala
Planificación y convocatoria a Reunión periódicas Constructor/Contratante/Fiscalización	Hospital del IESS de Machala
Revisión de términos contractuales al contrato de construcción	Hospital del IESS de Machala
Verificación aprobaciones, licencias y permisos de construcción	Hospital del IESS de Machala
PRODUCTO 2: Revisión de planos de construcción, cronograma y documentación técnica UE MALCHINGUIX / NATALIA JARRIN	
Solicitud y Petición de acceso a información relacionada con la construcción a la Entidad Contratante	Hospital del IESS de Machala
Revisión de Planos, memorias y especificaciones técnicas	Hospital del IESS de Machala
Revisión Cronograma y presupuestos	Hospital del IESS de Machala
Análisis del contrato de construcción	Hospital del IESS de Machala
Informe específico de la revisión planos, memorias, cronogramas, presupuestos y especificaciones técnicas	Hospital del IESS de Machala
Informe de validación de información técnica	Hospital del IESS de Machala
PRODUCTO 3: Comités de obra Semanales/ Valoración Seguimiento Hitos y Asuntos relevantes UE MALCHINGUIX / NATALIA JARRIN	



Ingeniería

[Handwritten signatures and initials]



Reunión Comité de obra semanal, exposición de metodología y plan próximo periodo a implementar en obra.	Hospital del IESS de Machala
Información general de la obra, personal, plazos de ejecución, garantías económicas, revisión de planos	Hospital del IESS de Machala
Calidades de ensayos de hormigón	Hospital del IESS de Machala
Problemáticas de obra y soluciones acordadas	Hospital del IESS de Machala
Estado de servicios básicos	Hospital del IESS de Machala
Estado de planillas de hito	Hospital del IESS de Machala
Apertura de buzón de comunicaciones y atención a las PQSSF	Hospital del IESS de Machala
Asuntos varios	Hospital del IESS de Machala
PRODUCTO 4: Libro de Obra (UE MALCHINGUI / NATALIA JARRIN)	
Implementación del libro de obra por frente de trabajo.	Hospital del IESS de Machala
Verificación, llenado, revisión y firma del libro de obra diario	Hospital del IESS de Machala
Descripción de fecha de inicio de obra, nombre y cargo de los profesionales participantes en obra. Días transcurridos, avances físicos, problemas encontrados, soluciones identificadas, personal en obra, registro fotográfico, registro climático, Eventos fo	Hospital del IESS de Machala
Recopilación semanal de la copia del libro de obra por cada frente de trabajo	Hospital del IESS de Machala
PRODUCTO 5: Control financiero (UE MALCHINGUI / NATALIA JARRIN)	
Evaluación mensual financiera	Hospital del IESS de Machala
Corte semanal de avance de trabajos	Hospital del IESS de Machala
Corte mensual de avance de trabajos	Hospital del IESS de Machala
Análisis cronograma valorado vs ejecutado	Hospital del IESS de Machala
Informe mensual de control de gastos	Hospital del IESS de Machala
Informe mensual de aprobación de planilla vs flujos de gastos.	Hospital del IESS de Machala
Valoración estadística del rendimiento y correcto empleo de la maquinaria, material y mano de obra (personal técnico del constructor y de obra) utilizada en el mes	Hospital del IESS de Machala
PRODUCTO 6: Control de calidad- Garantías técnicas (UE MALCHINGUI / NATALIA JARRIN)	
Informe mensual de cumplimiento de requisitos de calidad exigidos y recibidos.	Hospital del IESS de Machala
Recepción de documentación que avalen la calidad de las unidades de obra recibidos, registro fotográfico, liberaciones, etc.	Hospital del IESS de Machala
Propuestas técnicas de soluciones implementadas, Control técnico- económico-calidad y costo/ ruta critica	Hospital del IESS de Machala



Handwritten signature and initials in blue ink.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



EL
GOBIERNO
DE TODOS

PRODUCTO 7: Pagos de hitos de construcción (UE MALCHINGUI / NATALIA JARRIN)	
Recepción, revisión, corrección y aprobación de planillas de hitos de ejecución de obra.	Hospital del IESS de Machala
Verificación con los respaldos, pruebas y ensayos, liberaciones de campo.	Hospital del IESS de Machala
Registro de Hitos culminados al 100 % para PAGO	Hospital del IESS de Machala
PRODUCTO 8: Avance de ejecución de las obras por HITOS (UE MALCHINGUI / NATALIA JARRIN)	
Informe de avance mensual de cumplimiento de Hitos para cada UE.	Hospital del IESS de Machala
Detalle ejecución de obra hito/avance UE MALCHINGUI	Hospital del IESS de Machala
Hito 1 PRELIMINARES (NIVELACION Y REPLANTEO), DERROCAMIENTOS, MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACIONES)	Hospital del IESS de Machala
Hito 2 CONFORMACIÓN DE PLATAFORMAS (RELLENOS Y COMPACTACIÓN), CIMENTACIONES BLOQUES DE UNA Y DOS PLANTAS	Hospital del IESS de Machala
Hito 3 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO BLOQUES UNA PLANTA	Hospital del IESS de Machala
Hito 4, ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO BLOQUES DOS PLANTAS	Hospital del IESS de Machala
Hito 5, MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS BLOQUES UNA Y DOS PLANTAS	Hospital del IESS de Machala
Hito 6 RECUBRIMIENTOS (Y CARPINTERIA) BLOQUES DE UNA Y DOS PLANTAS,	Hospital del IESS de Machala
Hito 7 INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, MECÁNICAS, ELÉCTRICAS) BLOQUES DE UNA PLANTA	Hospital del IESS de Machala
Hito 8 INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, MECÁNICAS, ELÉCTRICAS) BLOQUES DE DOS PLANTAS	Hospital del IESS de Machala
Hito 9, OBRAS DEPORTIVAS, CAMINERIAS, ESCALERAS, MOBILIARIO EXTERIOR, JARDINERÍA, GRADERIOS Y CERRAMIENTO NUEVO	Hospital del IESS de Machala
Hito 10 ADAPTABILIDAD E INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, ELÉCTRICAS), LIMPIEZA	Hospital del IESS de Machala
Hito 11 PRELIMINARES (NIVELACION Y REPLANTEO), DERROCAMIENTOS, MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACIONES)	Hospital del IESS de Machala
Hito 12 CONFORMACIÓN DE PLATAFORMAS (RELLENOS Y COMPACTACIÓN), CIMENTACIONES DE BLOQUES	Hospital del IESS de Machala
Hito 13 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO DE BLOQUES	Hospital del IESS de Machala
Hito 14 MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS DE BLOQUES	Hospital del IESS de Machala



Ingeniería

Handwritten signatures and initials



Hito 15 REPOTENCIACION DE BLOQUES EXISTENTES, INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, MECÁNICAS, ELÉCTRICAS), EQUIPOS., RECUBRIMIENTOS, ENLUCIDOS	Hospital del IESS de Machala
Hito 16 RECUBRIMIENTOS, (Y CARPIENTERIA), EQUIPOS DE BLOQUES NUEVOS	Hospital del IESS de Machala
Hito 17 INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, MECÁNICAS, ELÉCTRICAS) BLOQUES NUEVOS	Hospital del IESS de Machala
Hito 18 PATIO CIVICO, ALTAR PATRIO, PARQUEADEROS, CERRAMIENTO FRONTAL, MANTENIMIENTO CERRAMIENTO EXISTENTE	Hospital del IESS de Machala
Hito 19 OBRAS EXTERIORES, ADAPTABILIDAD E INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, ELÉCTRICAS), MARCA PAÍS, LIMPIEZA	Hospital del IESS de Machala
Hito 20 rubros ambientales y sociales	Hospital del IESS de Machala
Detalle ejecución de obra hito/avance UE Natalia Jarrin	Hospital del IESS de Machala
Hito 1 PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS.	Hospital del IESS de Machala
Hito 2 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO BLOQUES UNA PLANTA	Hospital del IESS de Machala
Hito 3 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO BLOQUES DOS PLANTAS	Hospital del IESS de Machala
Hito 4 MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS BLOQUES UNA Y DOS PLANTAS	Hospital del IESS de Machala
Hito 5 RECUBRIMIENTOS Y CARPIENTERIAS BLOQUES DE UNA PLANTA	Hospital del IESS de Machala
Hito 6 RECUBRIMIENTOS Y CARPIENTERIAS BLOQUES DE DOS PLANTAS	Hospital del IESS de Machala
Hito 7 INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, ELECTRICAS, MECANICAS) BLOQUES DE UNA PLANTA	Hospital del IESS de Machala
Hito 8 INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, ELECTRICAS, MECANICAS) BLOQUES DE DOS PLANTA	Hospital del IESS de Machala
Hito 9 OBRAS DEPORTIVAS, CAMINERIAS, MANTENIMIENTO CERRAMIENTO, ESTRUCTURAS EXISTENTES, MUROS	Hospital del IESS de Machala
Hito 10 ADAPTABILIDAD E INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, ELÉCTRICAS)	Hospital del IESS de Machala
Hito 11 MANTENIMIENTO CUBIERTA BLOQUE PATRIMONIAL, DERROCAMIENTO BLOQUES EXISTENTES, RETIRO DE ESTRUCTURAS.	Hospital del IESS de Machala
Hito 12 MANTENIMIENTO BLOQUE PATRIMONIAL OBRA CIVIL, RECUBRIMIENTOS INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTRONICAS, HIDROSANITARIAS, MECANICAS, RECUBRIMIENTOS, ENLUCIDOS, ACABADOS, CARPINTERIA	Hospital del IESS de Machala



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



EL
GOBIERNO
DE TODOS

Hito 13 INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTRONICAS.	Hospital del IESS de Machala
Hito 14 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, MECANICAS.	Hospital del IESS de Machala
Hito 15 MATENIMIENTO BLOQUE EXISTENTE (DERROCAMIENTO, RECUBRIMIENTO)	Hospital del IESS de Machala
Hito 16 BOULEVARD, PARQUEDEROS, PATIO CIVICO, ALTAR PATRIO, APLICACIÓN IMAGEN GUBERNAMENTAL	Hospital del IESS de Machala
Hito 17 OBRAS EXTERIORES, ADAPTABILIDAD E INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, ELÉCTRICAS), SEGUNDA ETAPA	Hospital del IESS de Machala
Hito 18 rubros ambientales y sociales	Hospital del IESS de Machala
Emisión Actas de entrega recepción de trabajos recibidos por HITOS TERMINADOS A LA ENTIDAD CONTRATANTE	Hospital del IESS de Machala
Emisión informe al CONTRATANTE con los HITOS Aprobados para el pago final.	Hospital del IESS de Machala
PRODUCTO 9: Recepción de obras (UE MALCHINGUI / NATALIA JARRIN)	
Recepción parcial, acta de recepción parcial Bloques Nuevos	Hospital del IESS de Machala
Recepción y revisión notificación Contratista finalización Obras	Hospital del IESS de Machala
Recepción provisional, acta de recepción provisional	Hospital del IESS de Machala
Planificación mantenimiento a la infraestructura y equipos instalados, solución a observaciones identificadas en la recepción provisional.	Hospital del IESS de Machala
Solicitud al Mineduc para pruebas de ingenierías, capacitaciones y puesta en marcha de las UE	Hospital del IESS de Machala
Entrega de Planificación de mantenimiento a la infraestructura y equipos instalados.	Hospital del IESS de Machala
PRODUCTO 10: Presentación de informes Mensuales y consolidado de Productos (UE MALCHINGUI / NATALIA JARRIN)	
Informe mensual consolidado detalle de trabajos realizados en el periodo del informe.	Hospital del IESS de Machala
Informe mensual consolidado porcentaje de avance físico por HITOS y porcentaje de avance económico del proyecto	Hospital del IESS de Machala
Informe mensual consolidado del personal utilizado por el Contratista, detallando el número de personal local contratado.	Hospital del IESS de Machala
Informe mensual consolidado de laboratorio de los materiales y rubros trabajados en cada una de las ingenierías	Hospital del IESS de Machala
Informe mensual consolidado de salvaguardas ambientales, sociales y de seguridad y salud ocupacional, incluyendo registro de cualquier tipo de incidentes/accidentes/emergencias/contingencias/quejas/sugerencias recibidas y atendidas	Hospital del IESS de Machala



Ingeniería

Handwritten signature and date 30/9



Detalle del personal de fiscalización y periodo de participación en la obra junto con los informes correspondientes con respaldo fotográfico.	Hospital del IESS de Machala
Copia del Libro de Obra DE todo el mes, registro fotográfico, conclusiones y recomendaciones	Hospital del IESS de Machala
Planos "as built", con el detalle de cómo se construyó la obra realizados por el constructor y aprobados por fiscalización	Hospital del IESS de Machala
Informe gerencial mensual.	Hospital del IESS de Machala

Información de contacto del Experto: luitp@hotmail.com, cel. 0992094203



Handwritten signature and initials